

Số: /TB-UBND

Kiến Minh, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Của đồng chí Phạm Tiến Thuật, Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp về triển khai đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã

Ngày 16 tháng 4 năm 2026, đồng chí Phạm Tiến Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thi công, giải ngân các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo của Phòng Kinh tế, ý kiến cam kết của các đơn vị thi công, ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị và phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

Trong tổng số 09 công trình đang triển khai, đến nay mới có 02 công trình đảm bảo tiến độ: (1) Công trình xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường (từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng thôn Đại Trà Đức); (2) Công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường của thôn Tân Linh (đoạn từ góc đa đến cổng chùa Hưng Khánh) khối lượng thực hiện đạt khoảng 75%–85%; còn lại 07 trình đều triển khai thi công chậm, khối lượng thực hiện nhìn chung mới đạt từ 10% đến dưới 40%, chưa bảo đảm yêu cầu tiến độ thi công. Đặc biệt, một số công trình trọng điểm như Trường Mầm non Minh Tân mới triển khai dọn mặt bằng (chưa tổ chức khởi công) khối lượng đạt khoảng 2%; công trình Trường THCS Minh Tân đạt khoảng 20%; các tuyến đường khu vực thôn Cốc Liễn 1, Cốc Liễn 2 và tuyến đường Nhà Mạc tiến độ còn chậm, chủ yếu mới dừng ở công tác chuẩn bị hoặc thi công ở mức thấp.

Thực trạng trên cho thấy tiến độ thực hiện các công trình chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác tổ chức thi công, phối hợp thực hiện và trách nhiệm của một số chủ đầu tư, nhà thầu còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động trong xử lý khó khăn, cần được tập trung chấn chỉnh ngay.

Để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn ứng khối lượng đã tạm ứng theo hợp đồng, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Các nhà thầu thi công:

- Đối với các công trình chưa khởi công, chậm khởi công các đơn vị nhà thầu khẩn trương hoàn thiện toàn bộ điều kiện, tổ chức khởi công ngay; đồng thời rà soát, điều chỉnh phương án thi công, tiến độ thực hiện bảo đảm cụ thể, khả thi, đúng quy định. Không để tình trạng chậm kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn xã.

- Đối với các công trình đang thi công, các đơn vị nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm bám sát tiến độ đã cam kết. Yêu cầu thi công đúng thiết kế, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.

- Đối với các công trình có yếu tố kỹ thuật phức tạp, chịu ảnh hưởng thời tiết, yêu cầu chủ động điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm hiệu quả, không làm gián đoạn tiến độ. Riêng công trình trụ sở của xã, phải sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục, tổ chức thi công khoa học, tránh dàn trải, kéo dài, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng (*đảm bảo bàn giao công trình trước tháng 9*).

- Đối với các công trình Trường THCS Minh Tân và Trường Mầm Non Minh Tân, yêu cầu đơn vị nhà thầu phải hoàn thành theo đúng cam kết (*bàn giao công trình trước tháng 9*), phục vụ cho khai giảng năm học mới và đảm bảo cho thăm định Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với Trường THCS Minh Tân.

2. Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

- Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tại công trình, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thi công. Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu khắc phục ngay đối với các hạng mục không bảo đảm chất lượng, không đúng thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật. Không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát, gây bức xúc trong Nhân dân.

- Chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, trực tiếp bám sát công trình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đơn vị giám sát; bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật và hồ sơ theo quy định. Chủ động rà soát, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình còn vướng mặt bằng, yêu cầu tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để bàn giao mặt bằng kịp thời, không làm ảnh hưởng tiến độ.

3. Đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu đến hết quý II năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân trên 55% kế hoạch vốn được giao. Đây là chỉ tiêu bắt buộc, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện.

4. Giao Phòng Kinh tế chủ trì rà soát, đánh giá năng lực các nhà thầu; đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng, thiếu trách nhiệm phối hợp, kiên quyết tham mưu xử lý theo quy định, kể cả việc điều chuyển khối lượng, điều chuyển vốn sang công trình khác nếu cần thiết. Kết quả thực hiện là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực các đơn vị nhà thầu trong thời gian tới.

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã về tiến độ từng công trình, làm căn cứ kiểm điểm trách nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các chủ đầu tư; các nhà thầu thi công và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TTHĐND xã (*Báo cáo*);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Phòng VH-XH xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Trung tâm DV SNC;
- Đơn vị nhà thầu;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Quang Chính