

Số: 516 /TB-VP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
Lê Anh Quân tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án và tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công năm 2025**

Ngày 16/9/2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, nối giữa huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (đoạn 1,65km đoạn từ cầu sông Hóa đến ĐT.354) và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo.

Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Vĩnh Bảo, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hải, Vĩnh Am và Nguyễn Bình Khiêm, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 các công trình, dự án, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, nối giữa huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (đoạn 1,65km đoạn từ cầu sông Hóa đến ĐT.354):

1.1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am:

- Rút kinh nghiệm, tập trung quyết liệt chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng: chỉ đạo Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Chủ đầu tư bảo vệ Nhà thầu thi công đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành **trong tháng 9/2025**.

- Đối với các hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng: chủ trì cùng Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo tiếp tục tuyên truyền, vận động và khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, chậm nhất **ngày 25/9/2025** gửi cho Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham gia ý kiến.

- Hoàn thành giải phóng toàn bộ phần mặt bằng còn lại, bàn giao cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công **trước ngày 15/10/2025**.

1.2. Giao Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến vào hồ sơ cưỡng chế trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



1.3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng:

- Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo trong công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và vật tư đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các công việc, hạng mục công trình đối với phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao; đảm bảo hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng **trước ngày 19/12/2025**.

- Chỉ đạo Tư vấn giám sát phối hợp hướng dẫn, giám sát Nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường Dự án.

2. Đối với giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo:

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo đến ngày 15/9/2025, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là 552.351 triệu đồng (đạt 40,8%), thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân hết 100% vốn đầu tư công năm 2025 được giao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã: Vĩnh Bảo, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bình Khiêm và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường và phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đề nghị cấp ủy các địa phương chỉ đạo tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công, đặc biệt là vận động nhân dân hiến đất xây dựng công trình nông thôn mới.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo:

- + Chỉ đạo các Nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết, tập trung máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án.

- + Rà soát, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư; làm việc trực tiếp với Nhà thầu thi công để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- + Rà soát chi tiết tiến độ giải ngân vốn của từng công trình, dự án để thực hiện điều chuyển nội bộ hoặc đề xuất điều chuyển vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án không có khả năng giải ngân (trong đó lưu ý phải làm rõ nguyên nhân, lý do và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan).

3. Các nội dung khác:

- Đối với các dự án khác trên địa bàn quản lý: Giao Ủy ban nhân dân các xã: Vĩnh Bảo, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bình Khiêm và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo tiếp tục phối hợp với các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng.

- Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường căn cứ các kiến nghị, đề xuất; phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, PCT TT Lê Anh Quân;
- Bí thư Đảng ủy xã: Vĩnh Bảo, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bình Khiêm;
- Thanh tra thành phố;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng: XD&CT, TC, NN&MT, NV&KTGS;
- Lưu: VT, N.D.Long.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quang Hưng

