

Số: /KH-UBND

Bạch Đằng, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Về triển khai thi công Dự án Cải tạo tuyến đường Hùng Sơn (từ ngã 3 mở sết TDP Quyết Tâm đến nhà ông Ngàn thuộc TDP Quyết Hùng) và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Thăng Lợi (từ ngã 3 xóm Thổ đến Công ty Xi măng Hải Phòng)

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Cải tạo tuyến đường Hùng Sơn (từ ngã 3 mở sết TDP Quyết Tâm đến nhà ông Ngàn thuộc TDP Quyết Hùng) và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Thăng Lợi (từ ngã 3 xóm Thổ đến Công ty Xi măng Hải Phòng).

Đến nay, Chủ đầu tư là Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng quy định hiện hành để triển khai thực hiện dự án; đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức thi công, phân đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng triển khai kế hoạch thi công công trình với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về dự án

1. Tên dự án: Cải tạo tuyến đường Hùng Sơn (từ ngã 3 mở sết TDP Quyết Tâm đến nhà ông Ngàn thuộc TDP Quyết Hùng); và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Thăng Lợi (từ ngã 3 xóm Thổ đến Công ty Xi măng Hải Phòng).

2. Địa điểm xây dựng: Phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Bạch Đằng.

5. Tổ chức lập dự án:

5.1. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng MT.

5.2. Tổ chức tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Long.

5.3. Tổ chức lập khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Khảo sát và Kiểm định công trình An Biên.

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

7. Mục tiêu dự án: Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường hiện trạng; chuyển hướng giao thông đối với các xe tải trọng nặng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đáp ứng nguyện vọng, cải thiện đời sống nhân dân khu vực.

8. Quy mô xây dựng cơ bản:

* Cải tạo tuyến Hùng Sơn chiều dài tổng thể khoảng 2,2 km, cải tạo, nâng cấp mặt đường asphalt bề rộng mặt đường trung bình $B = 7,0m$. Hệ thống bó vỉa, đan rãnh 2 bên đường, cải tạo hệ thống thoát nước, biển báo và sơn vạch kẻ đường.

+ Diện tích đường tôn tạo $S_{tt}=14486,61 m^2$; Diện tích đường vượt nổi $S_{mc}=747,56m^2$;

+ Bó vỉa: Chiều dài $L=4.127m$ kích thước;

+ Tẩm đan rãnh: Chiều dài $L=4.127m$ lắp đặt đan rãnh kích thước $50x25x6cm$;

+ Cải tạo rãnh thoát nước hiện trạng chiều dài $L=4.017,6m$;

+ Bố trí kẻ vạch sơn 1.1, vạch 3.1A, vạch 3.1B và vạch sơn giảm tốc trên tuyến đường;

+ Bố trí 13 cột biển báo an toàn giao thông, loại biển báo W.201a, W.201b, W.205e, W.203e.

* Bổ sung hạng mục an toàn giao thông tuyến đường Thăng lợi (từ ngã 3 xóm thỏ đến công ty xi măng Hải Phòng).

+ Bố trí kẻ vạch sơn giảm tốc độ tại vị trí giao cắt giữa đường Thăng lợi và đường vào Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng;

+ Bố trí 03 cột biển báo an toàn giao thông, loại biển báo w.245A biển báo đi chậm tại các vị trí gần khu vực giao cắt nguy hiểm.

(Chi tiết theo Bản vẽ thiết kế thi công xây dựng đính kèm)

II. Kế hoạch triển khai thi công

1. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Trường Sơn 29 + Hợp Thành;
- Nhà thầu Tư vấn Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng MT;
- Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng.

2. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

- Ngày khởi công: Ngày 18/5/2026;
- Ngày hoàn thành dự kiến: Ngày 18/10/2026.

3. Yêu cầu với các bên có liên quan:

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung về tiến độ, chất lượng, an toàn, hồ sơ pháp lý và phối hợp thi công UBND phường đề nghị các Tổ dân phố Quyết Tâm, Quyết Hùng, các nhà thầu: thi công, tư vấn và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung:

3.1. Đối với Nhà thầu thi:

- Lập và trình phê duyệt: Biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công chi tiết; biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông; biện pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công trước ngày 18/5/2026.

- Thi công đúng: Hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; phạm vi, tim tuyến, cao độ, mặt cắt thiết kế.

- Bố trí đầy đủ: Nhân lực, thiết bị, vật tư phục vụ thi công; cán bộ kỹ thuật thường trực tại công trường; biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, phân luồng giao thông.

- Thực hiện: Nhật ký thi công; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kiểm tra chất lượng; hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công theo quy định.

- Chịu trách nhiệm: Chất lượng, mỹ thuật, an toàn công trình; an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; khắc phục kịp thời các tồn tại, hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công.

- Phối hợp với: Chính quyền địa phương (các tổ dân phố); đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thông tin liên lạc; Các cơ quan liên quan, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vướng mắc phát sinh.

3.2. Đơn vị tư vấn giám sát:

- Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục tại hiện trường theo đúng quy định.

- Kiểm tra: Năng lực nhân sự, thiết bị của nhà thầu; vật liệu đầu vào; biện pháp thi công và tiến độ thực hiện.

- Giám sát: Chất lượng thi công; khối lượng thực hiện; công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

- Yêu cầu nhà thầu: Dừng thi công đối với các hạng mục không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng thiết kế; khắc phục sai sót, tồn tại trong quá trình thi công.

- Xác nhận: Nhật ký thi công; hồ sơ nghiệm thu; khối lượng hoàn thành; hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định.

- Báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư các khó khăn, vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

3.3. Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Phối hợp bàn giao: Hồ sơ thiết kế; mốc giới, tim tuyến, cao độ kỹ thuật tại hiện trường.

- Thực hiện giám sát tác giả theo quy định: Kiểm tra việc thi công theo thiết kế; Giải thích, làm rõ hồ sơ thiết kế khi cần thiết.

- Kịp thời: Điều chỉnh, bổ sung thiết kế (nếu có phát sinh hợp lý); tham gia xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường.

- Phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, hoàn công công trình.

3.4. Đối với Tổ dân phố Quyết Tâm và Quyết Hùng:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

- Tuyên truyền, thông báo đến nhân dân: Mục đích, ý nghĩa của dự án; Thời gian, phạm vi thi công; Phương án phân luồng, đảm bảo giao thông; Các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

- Vận động nhân dân: Chấp hành chủ trương thực hiện dự án; tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai công việc; không lấn chiếm hành lang thi công, không cản trở quá trình thực hiện dự án.

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân phường và chủ đầu tư: Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại hiện trường; các

trường hợp mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông hoặc ảnh hưởng đến đời sống dân cư.

- Phối hợp giữ gìn: An ninh trật tự; vệ sinh môi trường; an toàn giao thông trong thời gian thi công.

- Tham gia kiểm tra, giám sát cộng đồng theo quy định; phản ánh kịp thời các trường hợp thi công không bảo đảm chất lượng, an toàn hoặc gây ảnh hưởng đến người dân.

- Phối hợp xác nhận hiện trạng, phạm vi ảnh hưởng (nếu có) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình hạ tầng và xử lý các phát sinh tại địa phương.

3.5. Đối với Công ty xi măng Chinfon (Đang vận tải vật liệu qua tuyến đường):

- Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi công công trình.

- Chấp hành phương án phân luồng giao thông, biển báo, tốc độ và hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực thi công.

- Chỉ đạo lái xe: Giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực công trường; không dừng, đỗ phương tiện gây cản trở thi công; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Không vận chuyển quá tải trọng cho phép gây ảnh hưởng đến kết cấu nền, mặt đường và các hạng mục công trình đang thi công.

- Thực hiện che chắn vật liệu, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi khu vực bãi vật liệu, không để rơi vãi vật liệu, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

- Phối hợp điều chỉnh thời gian vận chuyển (nếu cần thiết) để hạn chế ùn tắc giao thông và tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục công trình.

- Trường hợp gây hư hỏng công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến quá trình thi công thì phải phối hợp khắc phục, sửa chữa theo quy định.

III. Đầu mối phối hợp phối hợp trong công tác triển khai thi công dự án:

- Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Tiến Nam, số điện thoại liên hệ: 0979776484;

- Nhà thầu thi công: Ông Lưu Văn Phú, số điện thoại liên hệ: 0388127896;

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Ông Đỗ Văn Tâm, số điện thoại liên hệ: 0973587936;

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Ông Hoàng Văn Điều, số điện thoại liên hệ: 0975783602;

- Công ty xi măng Chínfon: Ông Đào Văn Nam, số điện thoại liên hệ: 09122665867.

Trên đây là kế hoạch triển khai thi công Dự án Cải tạo tuyến đường Hùng Sơn (từ ngã 3 mở sét TDP Quyết Tâm đến nhà ông Ngàn thuộc TDP Quyết Hùng) và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Thắng Lợi (từ ngã 3 xóm Thổ đến Công ty Xi măng Hải Phòng)./.

- Đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp, thực hiện.

Nơi nhận:

- Các phòng: KTHT&ĐT, VH-XH;
- GĐ Trung tâm DVSNC;
- Các nhà thầu: Thi công, TVGS, TVTK;
- Các TDP: Quyết Tâm, Quyết Hùng;
- Công ty xi măng Chínfon;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thái Hòa