

Số: 1000 /BQL-QHXD  
V/v kế hoạch khởi công các dự án  
Khu công nghiệp trong Quý I/2026

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Thông báo số 36/TB-VP ngày 05/3/2026 về Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2026. Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì, đôn đốc hoàn thiện các thủ tục theo quy định để khởi công 05 Khu công nghiệp trong Quý I/2026 theo kế hoạch, gồm: Khu công nghiệp Ngũ Phúc, Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn I), Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Khu công nghiệp Bình Giang, Khu công nghiệp Kim Thành 2; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch khởi công trước ngày 25/02/2026.

Ngày 09/02/2026, Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 853/BQL-QHXD yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục có liên quan, bảo đảm đầy đủ các điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026; đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Ban Quản lý trước ngày 14/02/2026. Ban Quản lý cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ giao đất, xây dựng kế hoạch và tiến độ triển khai; gửi báo cáo về Ban Quản lý trước ngày 14/02/2026 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Đến nay, Ban Quản lý đã nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương, Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu, Chủ đầu tư các Khu công nghiệp: Bình Giang, Kim Thành 2, Thủy Nguyên (giai đoạn 1).

Trên cơ sở các thông tin đã rà soát và báo cáo của chủ đầu tư dự án, các địa phương liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

## **I. KẾ HOẠCH KHỞI CÔNG CÁC DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP TRONG QUÝ I/2026.**

### **1. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thủy Nguyên (Giai đoạn 1):**

#### **1.1. Thông tin chung:**

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần KCN Taseco Hải Phòng.

- Vị trí: Các Phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình, thành phố Hải Phòng.
- Quy mô: 247,88 ha
- Tổng vốn đầu tư dự án: 3.939,775 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

**1.2. Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan (theo thông tin của Chủ đầu tư):**

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh): Đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 09/6/2025.
- Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư: Đã được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 0536146555 ngày 29/9/2025.
- Tình hình Giải phóng mặt bằng: Đã GPMB 42,1 ha /247,88 ha (Đạt 16,98%). Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị địa phương giao đất. Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2026.
- Đánh giá tác động môi trường: Ngày 18/12/2025, Nhà đầu tư đã trình hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt (Dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 20/3/2026).
- Phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình tại Công an thành phố thẩm định (Dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 20/3/2026).
- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đang tổ chức lập hồ sơ để trình Ban Quản lý thẩm định (Dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 22/3/2026).
- Cấp Giấy phép xây dựng: Dự án thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép xây dựng theo Điểm e, Khoản 3, điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công kèm hồ sơ tương ứng theo Khoản 8, Điều 46 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Dự án sẽ đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

**1.3. Kế hoạch khởi công dự án:**

- Kế hoạch hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công:

Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đường găng, tiến độ tại Phụ lục số 1 gửi kèm theo; phấn đấu hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026.

- Thời gian tổ chức Lễ khởi công:

Dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 3/2026 (*thời gian cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trong thời gian tới*)

## **2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Giang:**

### **2.1. Thông tin chung:**

- Nhà đầu tư: Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Vị trí: xã Nguyễn Lương Bằng, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng.
- Quy mô: 147,9 ha.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 1.755 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 30 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

### **2.2. Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan:**

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500: Đã được Ban Quản lý phê duyệt tại Quyết định số 5688/QĐ-BQL ngày 07/11/2025.

- Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư: Đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3803606668 ngày 11/7/2025.

- Tình hình Giải phóng mặt bằng: Dự án đã giải phóng mặt bằng được 0ha/ 147,9 ha (Đạt 0%). Dự kiến ban hành Quyết định thu hồi đất, hoàn thiện thủ tục giao đất 30 ha trước ngày 12/3/2026, đảm bảo diện tích đất phục vụ khởi công Dự án. Đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại 69,54 ha: dự kiến hoàn thành thành GPMB trong tháng 7/2026. Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị địa phương giao đất.

- Đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đang chỉnh sửa hồ sơ ĐTM theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Dự kiến sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt ĐTM trước ngày 10/3/2026.

- Phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Công an thành phố thẩm định.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Ban Quản lý thẩm định (Dự kiến nộp trước ngày 10/3/2026).

- Cấp Giấy phép xây dựng: Dự án thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép xây dựng theo Điểm e, Khoản 3, điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công kèm hồ sơ tương ứng theo Khoản 8, Điều 46 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Dự án sẽ đảm bảo đáp ứng điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

### **2.3. Kế hoạch khởi công dự án:**

- Kế hoạch hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công:

Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đường găng, tiến độ tại Phụ lục số 2 gửi kèm theo; phân đấu hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026.

- Thời gian tổ chức Lễ khởi công:

Dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 3/2026 (*thời gian cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trong thời gian tới*)

### **3. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành 2:**

#### **3.1. Thông tin chung:**

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên.

- Vị trí: xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng.

- Quy mô: 234,63 ha.

- Tổng vốn đầu tư dự án: 3.403 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 30 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

#### **3.2. Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan:**

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 26/7/2024.

- Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư: Đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4345332787 ngày 11/02/2025.

- Tình hình Giải phóng mặt bằng: Dự án đã giải phóng mặt bằng được 137,29 ha/ 234,63 ha (Đạt 58,5%). Dự kiến trong tháng 02/2026, GPMB xong phần diện tích đất nông nghiệp là 68,6 ha. Luỹ kế đến hết tháng 02/2026 GPMB: 183,6 ha/ 234,63 ha (Đạt 78,25%). Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị địa phương giao đất.

- Đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đã lập hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 10/4/2025. Đến ngày 16/5/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 2107/BNNMT-MT về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án. Hiện nay, Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến đến 15/3/2026 hoàn thành phê duyệt hồ sơ ĐTM.

- Phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Công an thành

phổ thẩm định. (Dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 20/3/2026).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định (Dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 20/3/2026).

- Cấp Giấy phép xây dựng: Dự án thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép xây dựng theo Điểm e, Khoản 3, điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công kèm hồ sơ tương ứng theo Khoản 8, Điều 46 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Dự án sẽ đảm bảo đáp ứng điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

### **3.3. Kế hoạch khởi công dự án:**

- Kế hoạch hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công:

Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đường găng, tiến độ tại Phụ lục số 3 gửi kèm theo; phân đầu hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026.

- Thời gian tổ chức Lễ khởi công:

Dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 3/2026 (*thời gian cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trong thời gian tới*)

## **4. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát:**

### **4.1. Thông tin chung:**

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng.
- Vị trí: phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Quy mô: 247,88 ha.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 2.252,671 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư: 30 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

### **4.2. Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan:**

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (Điều chỉnh): Đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.

- Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư: Đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7240233388 ngày 16/01/2025.

- Tình hình GPMB: Dự án đã giải phóng mặt bằng được 157,82 ha/ 200,39 ha (Đạt 78,76%). Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để đề nghị địa phương giao đất.

- Đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Công an thành phố thẩm định.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định.

- Cấp Giấy phép xây dựng: Dự án thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép xây dựng theo Điểm e, Khoản 3, điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công kèm hồ sơ tương ứng theo Khoản 8, Điều 46 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Dự án sẽ đảm bảo đáp ứng điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

#### ***4.3. Kế hoạch khởi công dự án:***

- Kế hoạch hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công:

Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đường găng, tiến độ tại Phụ lục số 4 gửi kèm theo; phân đầu hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026.

- Thời gian tổ chức Lễ khởi công:

Dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 3/2026 (*thời gian cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trong thời gian tới*)

### **5. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc:**

#### ***5.1. Thông tin chung***

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng.

- Vị trí: xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng.

- Quy mô: 238,6 ha

- Tổng vốn đầu tư dự án: 5.673,503 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 05 năm, từ Quý II/2025 đến hết Quý II/2030. Triển khai thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư từ Quý II/2025 đến Quý I/2026; Triển khai giải phóng mặt bằng từ Quý II/2025 đến Quý IV/2025; Thi công xây dựng hạ tầng, đưa vào kinh doanh từ Quý I/2026 đến Quý II/2030.

#### ***5.2. Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan:***

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: Đã được Ủy ban nhân dân thành phố

phê duyệt tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 20/5/2025.

- Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư: Đã được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2336388568 ngày 26/6/2025.

- Tình hình Giải phóng mặt bằng:

+ Đã giải phóng mặt bằng: 0/238,6 ha (Đạt 0%)

+ Chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Nghi Dương để hoàn thiện phương án bồi thường và chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 1: Dự kiến trước ngày 13/3/2026 phân đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho Chủ đầu tư với diện tích khoảng 20 ha (đảm bảo điều kiện để khởi công theo quy định). Dự kiến trước ngày 31/03/2026 phân đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích đất 59 ha.

Giai đoạn 2: Phân đấu hoàn thành GPMB toàn bộ đất nông nghiệp trong năm 2026 với diện tích 186,58 ha.

+ Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị địa phương giao đất.

- Đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Công an thành phố thẩm định.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đang lập hồ sơ để trình Ban Quản lý thẩm định.

- Cấp Giấy phép xây dựng: Dự án thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép xây dựng theo Điểm e, Khoản 3, điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công kèm hồ sơ tương ứng theo Khoản 8, Điều 46 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Dự án sẽ đảm bảo đáp ứng điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

### **5.3. Kế hoạch khởi công dự án:**

- Kế hoạch hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công:

Chủ đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đường găng, tiến độ tại Phụ lục số 5 gửi kèm theo; phân đấu hoàn thành các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trước ngày 15/3/2026.

- Tuy nhiên, qua các buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng, chủ đầu tư có ý kiến như sau: Hiện nay, Doanh nghiệp đang tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự để triển khai đầu tư xây dựng Khu

công nghiệp Nam Tràng Cát và Khu công nghiệp Tân Trào. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, Nhà đầu tư chưa kịp thời cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai Khu công nghiệp Ngũ Phúc theo kế hoạch và đề nghị được xem xét điều chỉnh tiến độ khởi công dự án.

## **II. ĐỀ XUẤT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG**

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các thủ tục đảm bảo điều kiện khởi công dự theo quy định (phần đầu trước ngày 15/3/2026), Ban Quản lý kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:

### **1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đường găng tiến độ tại các Phụ lục gửi kèm theo để tổ chức thực hiện, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo điều kiện để khởi công các dự án theo quy định trước ngày 15/3/2026.

#### **2. Phân công trách nhiệm cụ thể:**

##### **2.1. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:**

Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ, đôn đốc các chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục.

##### **2.2. Công an thành phố:**

- Thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy của các dự án đảm bảo tiến độ khởi công.

- Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy của dự án tại Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

##### **2.3. Ủy ban nhân dân các xã, phường:**

Xây dựng Kế hoạch, tập trung đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, an ninh trật tự, PCCC... phục vụ công tác khởi công dự án theo quy định.

##### **2.4. Các Sở, ban, ngành có liên quan:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì và chủ đầu tư dự án trong việc cung cấp thông tin, tham gia ý kiến các nội dung liên quan.

##### **2.5. Các chủ đầu tư dự án:**

- Chủ động hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ các thủ tục theo đúng tiến độ.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục liên quan. Chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện khởi công dự án theo quy định trước ngày 15/3/2026.

Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị chủ động tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (*qua Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng*) để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kính báo cáo Ủy ban nhân thành phố./.

*(Gửi kèm theo đường găng và tiến độ cụ thể tại các Phụ lục số 1,2,3,4,5).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND các xã, phường: Nam Triệu, Hòa Bình, Bạch Đằng, Hải An, Nghi Dương, Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Kim Thành;
- Các KCN: Nam Tràng Cát; Thủy Nguyên (Gđ1); Bình Giang; Ngũ Phúc; Kim Thành 2;
- TB, các PTB;
- CP: QLĐT, TNMT, QHXD;
- Lưu: VP.

**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Văn Thép**