

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, phương án, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Ái Quốc về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

UBND phường Ái Quốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, phương án, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: **23.522,159 triệu đồng**.

Trong đó:

- + Nguồn vốn từ ngân sách thành phố: 22.522,159 triệu đồng.
- + Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho phường năm 2026: 1 tỷ đồng.

2. Về việc phân bổ vốn:

Thực hiện phân bổ¹ cho 11 dự án với số vốn là: **23.522,159 triệu đồng** (phân bổ hết 100% số vốn được giao). Trong đó:

- Phân bổ 08 dự án từ giai đoạn trước chuyển sang: 15,722 tỷ đồng.
- Phân bổ 03 dự án phê duyệt mới trong năm 2026: 7,8 tỷ đồng.

3. Về công tác giải ngân vốn

Kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 là **12,129 tỷ đồng**, đạt 51,56 % kế hoạch. Trong đó, số vốn giải ngân từng nhóm dự án:

- Nhóm dự án từ giai đoạn trước chuyển sang 8,058 tỷ đồng.
- Nhóm dự án phê duyệt mới trong năm là 4,071 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo)

4. Về kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 chuyển sang 2026

Số vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang 2026 là 04 tỷ đồng, được phân bổ cho 02 dự án². Hiện nay, số vốn này chưa được giải ngân. Dự kiến giải ngân trong quý III, quý IV năm 2026.

¹ Bao gồm phương án điều chỉnh vốn trong 6 tháng đầu năm

5. Đánh giá tình hình thực hiện

5.1. Kết quả đã đạt được

- Công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, quyết toán công trình được kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng theo đúng các quy định hiện hành.

- Nguồn vốn được phân bổ theo hướng tập trung để giải quyết dứt điểm các công trình hoàn thành quyết toán. Sau đó mới bố trí số vốn cho các dự án hoàn thành, dự án dở dang và các dự án khác theo khối lượng hoàn thành.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện khởi công 06 dự án³ đường giao thông, HTKT, từ đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trong khu vực, đồng thời giúp chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện điều kiện sống và đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực phường Ái Quốc

5.2. Tồn tại, hạn chế

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố giao, tuy nhiên, một số dự án có tiến độ giải ngân còn chậm, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc công tác GPMB dự án.

- Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư mới trong năm 2026 của một số công trình còn chưa đáp ứng được tiến độ được giao, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng tư vấn một số đơn vị còn hạn chế.

II. Về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1. Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2026

Để đảm bảo điều kiện để khởi công dự án phê duyệt mới trong quý II và quý III, đáp ứng tiến độ giải ngân chung theo nhiệm vụ của thành phố giao, UBND phường báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh vốn giữa các công trình cụ thể như sau

a. Điều chỉnh tăng giảm vốn giữa các công trình cụ thể như sau:

² Cải tạo, mở rộng đường tổ dân phố Vũ Thượng, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng (đoạn từ đường Pháp Loa đến ngã ba Trường Mầm non Ái Quốc cơ sở 2) Cải tạo, mở rộng đường tổ dân phố Dương Xuân, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng (đoạn từ Nhà văn hoá Tổ dân phố Dương Xuân đến TL390)

³ 06 dự án khởi công trong 6 tháng đầu năm: Cải tạo, mở rộng đường tổ dân phố Vũ Thượng, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng (đoạn từ đường Pháp Loa đến ngã ba Trường Mầm non Ái Quốc cơ sở 2); Cải tạo, mở rộng đường tổ dân phố Dương Xuân, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng (đoạn từ Nhà văn hoá Tổ dân phố Dương Xuân đến TL390); Cải tạo tuyến đường trục chính tổ dân phố Ninh Quan (đoạn từ Nhà văn hóa đến gần trụ sở UBND phường Ái Quốc); Xây mới cầu Tràng phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng; Đầu tư hệ thống Camera an ninh, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

- Điều chỉnh giảm vốn 01 công trình với số tiền là: 2,586 tỷ đồng.
- Điều chỉnh tăng vốn 01 công trình với số tiền là: 2,586 tỷ đồng.

Điều chỉnh tăng giảm vốn giữa các công trình (dự kiến phê duyệt trong tháng 7), cụ thể

- Điều chỉnh giảm vốn 02 công trình với số tiền là: 2,5 tỷ đồng.
- Điều chỉnh tăng vốn 01 công trình với số tiền là: 2, tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo)

1.2. Bổ sung nguồn vốn để thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 2026, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: **23.522,159 triệu đồng⁴**.
- Bổ sung tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: **1.962,881 triệu đồng**, (từ nguồn thu sử dụng đất và tăng thu thường xuyên để lại cho đầu tư năm 2025).

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là **25.485,040 triệu đồng**. Đồng thời, đề xuất thực hiện phân bổ số vốn trên cho dự án Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Ái Quốc, thành phố Hải Phòng (trong tháng 7 năm 2026, khi dự án được duyệt, để đảm bảo tiến độ khởi công và giải ngân chung của phường).

III. Các nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026

1. Thực hiện một số nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc công tác GPMB dự án. Nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư đối danh mục dự án đầu tư mới, phân đấu phê duyệt, khởi công một số dự án trong cuối năm.

- Các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu, tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phân đấu giải ngân 100% kế hoạch

- Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm.

2. Nhiệm vụ thu tiền sử dụng tạo nguồn ngân sách: rà soát, xử lý các diện tích đất dôi dư, xem kẹp trên địa bàn phường. Tổ chức triển các thủ tục đấu giá đất đối với các điểm khu dân cư: Khu dân cư Đồng Ruyên, Đồng Ruồi, điểm dân cư Vũ Thượng... tạo nguồn thu ngân sách.

⁴ Nguồn vốn từ ngân sách thành phố: 22.522,159 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho phường năm 2026: 1 tỷ đồng.

3. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường Ái Quốc trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- BTV Đảng ủy phường
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp;
- Các phòng, ban, đơn vị UBND xã;
- Lưu: VT, KT, HT-ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Nam Hải