

Số: 55 /BC-UBND

Cẩm Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư công và nợ xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025

Thực hiện kế hoạch công tác của năm 2025, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công và nợ đọng 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn xã như sau:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ NỢ XÂY DỰNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ngay từ đầu năm 2025 UBND 3 xã (TT Cẩm Giang, Định Sơn, Cẩm Hoàng) thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời tập trung các nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đã đặt ra, lấy nguồn trả nợ đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa đầu tư xây dựng các công trình mới để tránh phát sinh nợ đọng mới, chỉ đầu tư các công trình thực sự cần thiết. Đến nay UBND xã Cẩm Giang tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 chuyển sang đảm bảo đúng tiến độ. Thông qua đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thay đổi cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Theo Nghị quyết đầu tư công năm 2025 xã Cẩm Giang gồm 27 công trình trong đó xã Định Sơn cũ 9 công trình, xã Cẩm Hoàng cũ 4 công trình, thị trấn Cẩm Giang cũ 16 công trình (trong đó có 24 công trình đã xong bàn giao đưa vào sử dụng, 03 công trình dở dang).

- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 24 tỷ 292 triệu đồng
- Vốn đã cấp cho các công trình (bao gồm nguồn ngân sách cấp trên bổ sung) đến 20/6/2025 là: 12 tỷ 902 triệu đồng
- Vốn đã giải ngân là: 12 tỷ 902 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo)

3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản.

Các công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư:

- + Tổng khối lượng hoàn thành lũy kế đến 30/6/2025 là: 204 tỷ 305 triệu đồng
- + Khối lượng hoàn thành đã được giải ngân đến nay là: 173 tỷ 289 triệu đồng
- + Khối lượng hoàn thành chưa được giải ngân: 31 tỷ 016 triệu đồng

(chi tiết có phụ lục 02 kèm theo)

Các công trình được các địa phương đầu tư trong thời gian gần đây chủ yếu là các công trình đường giao thông, các công trình phục vụ công tác kiên cố hoá trường học, nhu cầu bức thiết về phòng học của địa phương, nhu cầu mở rộng quy mô trường lớp cũng như phấn đấu để đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục, các công trình phục vụ về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các công trình này thường cần một lượng kinh phí lớn mà nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ cho có hạn, nguồn thu của địa phương không đảm bảo kế hoạch nên xảy ra tình trạng nợ.

II- KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản ở xã thì chủ yếu từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Xã đã có 01 vị trí đã có giá khởi điểm từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện do có sự thay đổi về quy định.

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình đầu tư xây dựng HTKT điểm dân cư mới những năm gần đây còn chậm do một số hộ dân có đất thu hồi chưa nhất trí với đơn giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước về đất, về tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, cho rằng đơn giá thấp, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành nên chưa tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến chưa có nguồn thu tiền đất vào ngân sách.

III- NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP:

- Tận dụng triệt để tối đa các nguồn thu trên địa bàn xã đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Đối với 03 dự án đã triển khai thi công: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công tiến hành thi công theo đúng tiến độ trong hợp đồng đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định.

- Đối với các dự án hạ tầng do vướng mắc GPMB: Giao phòng Kinh tế phối hợp với Ban quản lý dự án phía tây Hải Phòng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền bồi thường trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất hoặc giải tỏa theo quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Trên đây là báo cáo đầu tư công và nợ đọng 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch thực hiện những tháng tiếp theo trên địa bàn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TTĐU, HĐND&UBND xã; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Thủ trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể,
- Lưu: VT, KT



Vương Đức Dũng



KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 55 /BC-UBND, ngày 22 /7/2025 của UBND xã Cẩm Giang)

Phụ lục 1

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên Dự án	Quyết định đầu tư		Nguồn đã phân bổ đến hết năm 2024	Kế hoạch nguồn năm 2025			
		Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Ngân sách xã	Ngân sách cấp trên hỗ trợ	Trong đó: Vốn đã phân bổ đến hết tháng 6/2025
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG		115.499	61.091	24.292	9.922	14.370	12.902
I	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		82.482	52.594	10.089	4.218	5.870	6.839
1	Sản xuất rau an toàn Cẩm Sơn	số 59, 19/11/2019	758	642	107		107	107
2	NLH 2T8P mầm non Cẩm Định	Số 63a, 30/10/2018	6.397	5.964	372		372	372
3	nhà bếp trường Mầm non Cẩm Định	Số 40b, 30/10/2019	907	727	103		103	103
4	tuyến từ cổng đồng tranh đến bãi rác	Số 27b, 26/6/2019	974	794	97		97	97
5	đường từ nhà ông Thống đến đường huyện 19	Số 38, 28/10/2019	985	643	266		266	266
6	trình tự sở làm việc công an xã Định Sơn	Số 15, 24/4/2023	10.712	8.862	185	185		185
7	tuyến 1: điểm đầu tuyến đường huyện lộ 195B điểm cuối cánh ao làng thôn Phú Quân	Số 40/QĐ-UBND	606	-	563		563	563



8	tuyến 4: điểm đầu tuyến đường trục xã điểm cuối tuyến nhà văn hóa thôn An Điểm B	Số 70, 27/9/2023	762	500	242		242	242
9	Công trình nhà hiệu bộ 2 tầng (móng 3) và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cẩm Hoàng	68/QĐ-UBND ngày 19/8/2022	14.422	11.710	1.115		1.115	1.115
10	Công trình các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Cẩm Hoàng	95/QĐ-UBND ngày 29/12/2018	890	782	43	43		43
11	Công trình cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Cẩm Hoàng (GĐ1: Đoạn từ cổng cây xoan đến sau trường Tiểu học)	10/QĐ-UBND ngày 01/02/2023	3.206	2.400	679		679	679
12	Nhà đa năng tiểu học thạch lõi	48/QĐ-UBND ngày 17/06/2025	5.340	5.050	290		290	290
13	Cải tạo nâng cấp đường GT khu la A đoạn từ đường 196 đến ngã ba khu la A	138/QĐ-UBND ngày 28/10/2024	4.456	2.627	1.601	601	1.000	1.000
14	Cải tạo nâng cấp đường GT khu la A: Hạng mục di chuyển, XD đường điện 0,4KV cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng đoạn từ đường 196 đến ngã ba khu la A	45/QĐ-UBND ngày 29/05/2025	391	200	174	174		174
15	Cải tạo nâng cấp đường GT đoạn từ đường 196 ngã tư khu la B đi Tỉnh lộ 394C	39/QĐ-UBND ngày 16/05/2025	3.693	2.676	1.017		1.017	1.017
16	CẢI TẠO SỬA CHỮA CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRỤ SỞ Đảng ủy - HĐND-UBND TT cẩm Giang	73/QĐ-UBND ngày 17/12/2024	314		295	295		193
17	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 3 Thạch Lỗi	4238/QĐ- UBND ngày 26/12/2024	3.013	2.621	392	373	19	392

18	CT: Duy tu sửa chữa đường giao thông khu DC số 1+2 : Đoạn từ Ga Cẩm giăng đến đường chiến	QT Số 52, 20/6/2025	742	675	67	67		
19	CT: Duy tu sửa chữa đường GT: Đoạn 1 từ đường 196 đến đình kim quan; Đoạn 2 từ đường 196	QT Số 53, 19/6/2025	625	561	63	63		
20	CT: Đường GT khu 2: Đoạn từ nhà Bà Nga đến nhà Ô Lượng	QT Số 51, 19/6/2025	531	492	38	38		
21	CT: Duy tu sửa chữa đường GT khu nguyên Khê: Đoạn từ đường 196 đến gốc đa ô lượng	QT Số 54, 19/6/2025	1.025	936	88	88		
22	CT: Duy tu sửa chữa đường GT thôn Trảng kênh: Đoạn từ đường 196 đến ngã ba thôn trảng	QT Số 55, 20/6/2025	1.073	954	41	41		
23	CT: Nhà làm việc 3T Đảng ủy-HĐND-UBND TT Cẩm Giang		14.515	894	750	750		
24	CT: Đào mới sông hút trạm bơm từ ao chuyển đổi hộ Ông Nguyễn Xuân Nhất đến nghĩa trang liệt sỹ xã Thạch Lỗi		6.144	1.884	1.500	1.500		
II	DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG DỒ ĐANG		33.018	8.497	14.204	5.704	8.500	6.064
1	Nhà đa năng trường tiểu học Định Sơn	Số 45, 29/6/2023	8.959	2.213	3.629	2.129	1.500	1.564
2	Mở rộng đường trục xã từ đường 394C đến Cổng Quán thôn thạch Lỗi (Giai đoạn 2)	84b/QĐ-UBND ngày 10/06/2024	14.857	6.284	6.000	3.500	2.500	2.500
3	Công trình cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Cẩm Hoàng (GĐ2: Đoạn từ sau tiểu học đến Cầu Giàng Giàng và đoạn từ ngã tư Kim Đôi đến đường 194C)	84/QĐ-UBND ngày 25/11/2024	9.202		4.575	75	4.500	2.000

PHỤ LỤC NỢ ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DO UBND XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ ĐẾN 30/6/2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN DỰ ÁN	THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	KL HOÀN THÀNH	ĐÃ THANH TOÁN	NỢ ĐẾN 30/6/2025
	TỔNG	-	212.708	204.305	173.289	31.016
	CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN		131.265	128.294	117.740	10.554
1	NLH chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ THCS Cẩm Định	2015-2016	4.450	4.450	4.399	51
2	Cải tạo công trình phụ trợ và sân trường THCS Cẩm Sơn	2016	762	762	750	12
3	Nhà đa năng THCS Cẩm Sơn	2017-2018	4.164	4.164	4.104	60
4	Điểm dân cư số 1 thôn Phú Quân Cẩm Định	2018-2019	6.633	6.633	6.593	40
5	Cải tạo nâng cấp NTLS xã Cẩm Sơn	2018-2019	4.091	4.091	3.954	137
6	Sân vận động TT xã Cẩm Định	2018-2019	2.062	2.062	2.043	19
7	NLH 2T8P trường MN Cẩm Định	2018-2019	6.397	6.397	6.336	61
8	Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cẩm Sơn	2018-2019	12.259	12.259	12.094	165
9	Các hạng mục phụ trợ THCS Cẩm Sơn (mở rộng trường THCS Cẩm Sơn)	2018-2019	523	523	425	98
10	Cải tạo NLV UB Cẩm Định: Sân bê tông sơn toàn nhà và điện chiếu sáng Cẩm Định	2019	673	673	607	66
11	Cải tạo NLV UB Cẩm Định: hệ thống cửa nên nhà và khu vệ sinh Cẩm Định	2019	794	794	741	53
12	Nhà bếp trường MN Cẩm Định	2019	885	885	830	55
13	Cổng tường rào mái sân khấu trường tiểu học Cẩm Định	2019	928	928	901	27

STT	TÊN DỰ ÁN	THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	KL HOÀN THÀNH	ĐÃ THANH TOÁN	NỢ ĐẾN 30/6/2025
14	Các công trình phụ trợ trường mầm non Cẩm Định	2019	1.050	1.050	682	368
15	Tuyến từ cổng đồng tranh đến ao sạ trường	2019	768	768	639	129
16	Tuyến ra đồng từ nhà ông Thống đến đường huyện 19 gói 1	2019	928	928	849	79
17	Đường GTNT xã đoạn từ đồng Mỏ đến Đồng Mỏ	2020	698	698	657	41
18	Nhà lớp học 3T9P trường Tiểu học Định Sơn	2020	5.843	5.843	5.342	501
19	Đường GTND tuyến ông Chiểu - Cầu Rồng	2020	1.126	1.126	1.013	112
20	Nâng cấp tuyến đường trục xã từ công an thôn Phú Quân đến thôn An Tân và thôn Đức Trạch	2021	13.915	13.915	10.380	3.535
21	Cải tạo sân trường khu trung tâm trường mầm non Định Sơn	2023	901	901	758	143
22	Cải tạo bếp ăn khu điểm trường mầm non Định Sơn	2023	954	954	742	212
23	Phụ Đường WB2	4/1/2010-6/2010	425	425	330	95
24	Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Cẩm Hoàng	2010-2011	2.208	2.208	1.997	211
25	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Cẩm Hoàng	2010-2011	3.640	3.640	3.482	158
26	Sân lắp trường Mầm Non	12/1/2009-2/2010	3.335	3.335	1.722	1.613
27	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN GD1	7/1/2016-5/2017	7.002	6.440	6.375	65
28	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN GD2	2017-2018	7.347	6.734	6.710	24
29	Trụ sở nhà làm việc UBND xã	5/1/2012-1/2023	4.997	4.997	4.449	548
30	Sân thể thao trung tâm	8/1/2016-11/2016	2.015	2.015	2.002	13
31	Bãi rác tập trung	10/1/2017-11/2017	1.466	1.466	1.300	166
32	Công trình nhà hiệu bộ, các phòng chức năng 2 tầng, móng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cẩm Hoàng	2022-2023	14.442	12.861	12.825	36

STT	TÊN DỰ ÁN	THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	KL HOÀN THÀNH	ĐÃ THANH TOÁN	NỢ ĐẾN 30/6/2025
33	Công trình đường giao thông nội đồng từ Ao len đi 19/5	2020-2021	695	649	600	49
34	Công trình đường giao thông nội đồng từ ông Hữu đi Ao len	2020-2021	907	850	677	173
35	Công trình đường giao thông nội đồng thôn Quý Khê đi Ngọc Lâu	2020-2021	499	468	400	68
36	Công trình Cải tạo trạm bơm xã Cẩm Hoàng	2020-2020	667	614	600	14
37	Công trình cải tạo sân trường Tiểu học Cẩm Hoàng	2020-2020	994	966	950	16
38	CT: Cải tạo nâng cấp đường GT Khu La A: Đoạn từ đường 196 đến ngã ba khu la A: HẠNG MỤC ĐIỆN	T11/2024 - T/2025	392	392	375	17
39	CT: Xây mới kênh tưới từ trạm bơm đồng vang đến đồng xá và từ trạm bơm đồng vang đến ao cá ô tâm xóm đông trong xã TL	T10/2023- T12/2023	736	736	669	67
40	CT: Duy tu sửa chữa đường giao thông khu DC số 1+2 : Đoạn từ Ga Cẩm giăng đến đường chiến thắng	T4-T9/2024	742	742	675	67
41	CT: Cải tạo nâng cấp đường GT Khu La A: Đoạn từ đường 196 đến ngã ba khu la A	T10/2024-T1/2025	4.403	4.403	3.627	776
42	CT: Cải tạo sửa chữa các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND TT Cẩm Giăng	T11/2024-T1/2025	296	296	193	102
43	CT: Duy tu sửa chữa đường GT: Đoạn 1 từ đường 196 đến đình kim quan; Đoạn 2 từ đường 196 đến NVH khu tú la	T4-T9/2024	625	625	561	64
44	CT: Đường GT khu 2: Đoạn từ nhà Bà Nga đến nhà Ô Lượng	T4-T9/2024	531	531	492	39
45	CT: Duy tu sửa chữa đường GT khu nguyên Khê: Đoạn từ đường 196 đến gốc đa ô lương	T4-T9/2024	1.025	1.025	936	89
46	CT: Duy tu sửa chữa đường GT thôn Trảng kênh: Đoạn từ đường 196 đến ngã ba thôn trảng kênh	T4-T9/2024	1.073	1.073	954	119
	CÔNG TRÌNH CHƯA QUYẾT TOÁN		48.426	48.426	40.988	7.438
1	Trụ sở làm việc Công an xã Định Sơn huyện Cẩm Giăng	22/9/2023- 22/5/2024	10.712	10.712	9.047	1.665

HAI PHỤ

STT	TÊN DỰ ÁN	THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	KL HOÀN THÀNH	ĐÃ THANH TOÁN	NỢ ĐẾN 30/6/2025
2	Bê tông hóa đường trục chính nội đồng các thôn xã Định Sơn, tuyến 4: điểm đầu tuyến đường trục xã điểm cuối tuyến nhà văn hóa thôn An Diễm B	2023	762	762	742	20
3	Ao bơi hợp vệ sinh xã Cẩm Định	2018-2019	981	981	775	206
4	Cải tạo sửa chữa các hạng mục phụ trợ Tiểu học Cẩm Sơn	2019	987	987	897	90
5	Đường giao thông nội đồng xã Định Sơn (Tuyến Bà Vui-Ông Khiêm)	17/11/2023- 27/02/2024	855	855	700	155
6	Đường giao thông nội đồng xã Định Sơn (Tuyến Ông Trịnh-Bà Vân)	29/11/2023- 04/3/2024	995	995	850	145
7	Bê tông hóa đường trục chính nội đồng các thôn Xã Định Sơn, Tuyến 1: Điểm đầu tuyến Đường huyện lộ 195b điểm cuối cánh Ao Làng thôn Phú Quân	17/5-12/7/2024	606	606	563	43
8	Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Định Sơn	2024	500	500		500
9	Công trình Cải tạo, nâng cấp công tường rào và sơn lại nhà lớp học 3 tầng 21 phòng trường Tiểu học Cẩm Hoàng	2023-2023	894	894	400	494
10	Công trình các hạng mục phụ trợ cổng, tường rào, sân đường nội bộ UBND xã	2022-2022	997	997	820	177
11	Công trình đường bê tông nông thôn đoạn từ nghĩa trang xóm đình đi xã Thạch Lỗi	2022-2022	971	971	850	121
12	CT: Sửa chữa duy tu NLH 2T10P khu trung tâm và nhà ăn điểm trường MN TT Cẩm Giang	T4-T9/2024	965	965	883	82
13	CT: Sửa chữa duy tu NLH 2T10P khu trung tâm và NLH 3T6P khu điểm trường tiểu học TT Cẩm Giang	T4-T9/2024	975	975	882	93
14	CT: Sửa chữa duy tu NLH 2T8P và các hạng mục phụ trợ trường THCS TT Cẩm Giang	T4-T9/2024	776	776	705	71
15	CT: Sửa chữa duy tu NVH khu 3 và NVH khu trảng kênh	T5-T10/2024	969	969	886	83

STT	TÊN DỰ ÁN	THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	KL HOÀN THÀNH	ĐÃ THANH TOÁN	NỢ ĐẾN 30/6/2025
16	CT: Nhà làm việc 3T Đảng ủy-HĐND-UBND TT Cẩm Giang	T1/2023 - T4/2024	14.515	14.515	13.620	894
17	CT: Cải tạo NLH, phòng bộ môn trường tiểu học Thạch Lỗi	T7/2022-T10/2022	867	867	750	117
18	CT: Đường GTnội đồng từ Bãi vờ đến đồng mực xã Thạch Lỗi	T11/2022- T01/2023	988	988	830	159
19	CT: Xây dựng máng bê tông cấp 2, đường đồng dốc đi quán ngỗng xã thạch lỗi	T11/2022-T01/2023	995	995	870	125
20	CT: Cải tạo nâng cấp sân và các hạng mục phụ trợ sân vận động trung tâm xã thạch Lỗi	T8/2023-T11/2023	978	978	797	181
21	CT: Đào mới sông hút trạm bơm từ ao chuyển đổi hộ Ông nguyên xuân nhất đến nghĩa trang liệt sỹ xã Thạch Lỗi	T6/2023-T8/2024	6.144	6.144	4.261	1.884
22	CT: Xây dựng máng đồng Dốc từ K0 đến K0+445 Xã Thạch Lỗi	T1/2024- T4/2024	994	994	860	134
	CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG	-	33.018	27.585	14.561	13.024
1	Nhà đa năng trường tiểu học Định Sơn	11/2023-8/2024	8.959	5.305	3.777	1.529
2	CT: Mở rộng đường trục xã từ đường 394C đến Cổng Quán thôn thạch lỗi GD 2	T10/2024- T5/2025	14.857	14.857	8.785	6.072
3	Công trình Cải tạo nâng cấp đường trục chính GD 2 đoạn từ sau trường Tiễn học đến Cầu Giàng Giàng và đoạn ngã tư Kim Đôi đi đường huyện 194C	2024-2025	9.202	7.423	2.000	5.423