

Số: ~~719~~ /TB-VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc Họp nghe tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố tuần thứ 51 năm 2025

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp nghe tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2025.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Văn Quân; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực III, Kho bạc Nhà nước khu vực III, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Hải Dương, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Hà, Vĩnh Bảo, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Lê Chân, Thủy Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: Gia Lộc, Ngô Quyền và đại diện pháp lý một số nhà thầu xây lắp, mua sắm thiết bị chậm tiến độ thực hiện.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đồng chí dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận và chỉ đạo thực hiện như sau:

I. Về tình hình giải ngân và nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cuối năm 2025

1. Tình hình thực hiện giải ngân

Đến ngày 17/12/2025, kết quả giải ngân toàn thành phố là 33.761 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (35.893 tỷ đồng), đạt 85,3% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân thành phố giao (39.556 tỷ đồng) và đứng thứ 06 trên 34 tỉnh, thành phố (tỷ lệ trung bình toàn quốc là 66,1% so với Kế hoạch Thủ tướng giao).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố **biểu dương 26** chủ đầu tư có kết quả giải ngân vượt tỷ lệ bình quân chung của thành phố (85,3%); trong đó, một số chủ đầu tư có vốn lớn như: Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và nông nghiệp (95,2%); Đặc Khu Cát Hải (94,3%); Ban khu vực An Dương (89,7%); Ban khu vực Nam Sách (88,5%); Ban khu vực Hải Dương (89,6%); Ban Khu vực Tiên Lãng (86,7%)...

Yêu cầu 27 chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân chung của thành phố (85,3%) rút kinh nghiệm trong thời gian tới; **trong đó, phê bình một số chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (66,1%)**, gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (23%); Sở Khoa học và Công nghệ (31%); Sở Y tế (30%); Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân (64,7%); Viện kiểm sát nhân dân thành phố (64,7%).

2. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cuối năm 2025

Thời gian còn lại của năm ngân sách 2025 rất ngắn, để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 12 (số vốn phải giải ngân trong 9 ngày tới là **2.132 tỷ đồng**). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Về công tác chuẩn bị đầu tư:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Tây Hải Phòng khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải ngân vốn đối với **11 dự án**: (1) *Xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - 172 tỷ đồng* (2) *Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang - 27 tỷ đồng*; (3) *Tu bổ, xây dựng hạ tầng đèn Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hạng mục: Sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền và chợ sông Thương - 21,812 tỷ đồng* (4) *Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) - 20 tỷ đồng* (5) *Xây dựng, cải tạo 11 Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương - 25,9 tỷ đồng* (6) *Xây dựng, cải tạo nâng cấp 04 Trung tâm y tế (Cẩm Giàng, Thanh Miện, Kinh Môn và Nam Sách) - 31,3 tỷ đồng* (7) *Xây dựng, cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ thành phố Hải Dương và trường Trung học phổ thông Chí Linh, thành phố Chí Linh - 18,2 tỷ đồng* (8) *Xây dựng một số đoạn*

đường gom phía Bắc Quốc lộ 5 trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – 25,557 tỷ đồng (9) Đường gom dọc Quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghê đi Ngã tư Lai Cách (Km40+240-Km43+870) các đoạn còn lại và từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty giấy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205-Km44+795) - 5,133 tỷ đồng (10) Đầu tư xây dựng đường ven đê sông Luộc đoạn từ đường tỉnh 396B đến đê Khúc Thừa Dụ - 7,034 tỷ đồng (11) Xây dựng Giảng đường thuộc Trường Đại học Hải Dương – 20,224 tỷ đồng).

2.2. Về công tác Giải phóng mặt bằng

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Gia Lộc khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 81 hộ đất ở tại Dự án đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc (đoạn nối cầu Thống Nhất/Quốc lộ 37 với đường vành đai I thành phố Hải Dương); báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 27/12/2025;

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 35 hộ đất ở tại Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực các chung cư cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 27/12/2025;

2.3. Về công tác thi công xây lắp, mua sắm thiết bị

Giao các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công tập trung cao độ nhân lực, máy móc thiết bị, trên tinh thần làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khối lượng giải ngân các dự án trước ngày 31/12/2025 theo đúng cam kết. Đặc biệt là các dự án còn khối lượng lớn như:

(1) Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 100 tỷ đồng);

(2) Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 174 tỷ đồng);

(3) Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 100 tỷ đồng);



(4) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Bắc sông Cấm tới đường Khu công nghiệp VSIP sang đảo Vũ Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủy Nguyên làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 164 tỷ đồng);

(5) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 90 tỷ đồng);

(6) 03 dự án hoán đổi đất quân đội phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 134 tỷ đồng), gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội Trần địa dự bị của Đại đội PPK172/e240 và Đại đội PPK 171/e240 thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội của Trần địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

(7) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao phía Đông Nam quận Hải An do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải An làm chủ đầu tư (vốn kế hoạch giao còn khoảng 169 tỷ đồng).

2.4. Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành

- Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đã có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán trong tháng 12/2025: hoàn thiện ngay các hồ sơ, thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân trước ngày 31/12 nhằm đạt tỷ lệ giải ngân 100% theo Kế hoạch của Thủ tướng trong tháng 12/2025.

- Giao Kho bạc nhà nước khu vực III phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, cấp xã, các chủ đầu tư trong công tác giải ngân vốn; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy định để thực hiện giải ngân vốn trong thời gian ngắn nhất.

3. Đối với các Sở, ngành, địa phương

3.1. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ giải ngân từ nay đến 31/12/2025, kịp thời đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân theo đúng cam kết, phấn đấu giải ngân đạt 100% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 12/2025;

- Khẩn trương tham mưu đánh giá, chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm. Xếp loại các đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn từ cao đến thấp; các đơn vị sớm đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn (Tuy nhiên, lưu ý loại trừ xếp thứ hạng cao đối với các đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao nhưng có điều chuyển giảm vốn do chậm tiến độ vì nguyên nhân chủ quan).

3.2. Giao Sở Xây dựng

- Tiếp tục chủ động, khẩn trương làm việc với Ban quản lý dự án đường sắt và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để sớm được bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

- Chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong công tác thẩm định, thi công, nghiệm thu, bàn giao, các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3.3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án còn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.

3.4. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt các địa phương có tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua, khẩn trương tập trung triển khai để kịp tiến độ khởi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



3.5. Giao Công an thành phố

Phối hợp, hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong quá trình xây dựng phương án, triển khai cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng.

3.6. Giao Sở Nội vụ:

Trên cơ sở danh sách tổng hợp đánh giá xếp loại các chủ đầu tư của Sở Tài chính cung cấp, Tham mưu tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công (*bao gồm cả công tác GPMB; tiến độ, chất lượng thi công và thanh quyết toán*) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên xem xét bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sáng kiến, năng lực điều hành. Kiên quyết không quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân (trừ lý do khách quan), đồng thời xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

II. Đối với một số dự án có các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị chậm tiến độ

1. Đối với 02 dự án đang dừng thi công trên địa bàn phường Lê Chân

(1) Dự án Xây dựng Công viên xung quanh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân;

(2) Dự án Xây mới cổng, tường rào; cải tạo nhà ăn, nhà bảo vệ, nhà A, nhà C, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Dư Hàng;

(do các nhà thầu: Tổng công ty Thành An, Công ty TNHH Long Hải thực hiện).

Giao Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân rà soát điều khoản trong Hợp đồng đã kí kết với các nhà thầu thi công, trong đó làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi không thực hiện đúng hợp đồng; xử lý vi phạm hợp đồng theo đúng quy định pháp luật (*kể cả biện pháp chấm dứt hợp đồng; thay thế nhà thầu; công bố thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng thi công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia....*); Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, giải quyết; Báo cáo kết quả xử lý về UBND thành phố **trước ngày 27/12/2025.**

2. Đối với 02 dự án mua sắm thiết bị chậm tiến độ

(1) Dự án mua sắm trang thiết bị y tế của 4 bệnh viện tuyến tỉnh;

(2) Dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc;

(do các nhà thầu: Liên danh nhà thầu Công ty TNHH AMEC HOLDINGS; Công ty Cổ phần thiết bị y tế PCG; Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Vĩnh Khang; Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Hà Cao; Công ty Cổ phần Armephaco; Liên danh nhà thầu HIPT - Infonet thực hiện).

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế rà soát điều khoản trong Hợp đồng kí kết với các nhà thầu, trong đó làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi không thực hiện đúng hợp đồng; xác định, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xử lý vi phạm hợp đồng theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý và đề xuất kiến nghị (nếu có) về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 27/12/2025.

- Các nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị: khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bàn giao hàng hoá, thiết bị. Kịp thời, phản ánh đến Ủy ban nhân dân thành phố nếu có khó khăn, vướng mắc phiền hà trong công tác bàn giao, nghiệm thu thiết bị.

III. Các nội dung khác

Để việc giải ngân vốn đầu tư công không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng công trình khi thực hiện sắp xếp lại 25 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, sau khi có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã/phường và phương án bàn giao dự án:

- Giao 25 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố làm thủ tục đối chiếu, tất toán tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài khoản giao dịch trước khi thực hiện bàn giao dự án.

- Các Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã/phường sau khi nhận bàn giao dự án phối hợp ngay với Kho bạc nhà nước Khu vực III làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ công cho các dự án.



- Giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của thành phố và cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 25/12/2025**.

- Giao Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn điều chuyển nhiệm vụ, chủ đầu tư dự án đầu tư công và giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp có thẩm quyền đối với dự án đầu tư công về cấp xã khi thực hiện sắp xếp các Ban Quản lý dự án trên địa bàn thành phố chuyển tiếp các dự án, giao dự án mới không ảnh hưởng, gián đoạn công tác giải ngân; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố **trong tháng 01/2026**.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2025 tuần 51; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như TP dự họp tại GM 757 ngày 21/12/2025;
- CT UBND thành phố;
- Các PCT UBND thành phố;
- TT Đảng ủy cấp xã, UBND cấp xã;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Các phòng: TC, XDCT, NN&MT, NC;
- Lưu: VT, L.T.Anh.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Nam Hưng