

Số: /BC-UBND

Hà Đông, ngày 20 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình thực kiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Năm 2025 xã Hà Đông đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công với số tiền là 13.916.922.194 đồng cho 18 công trình. Trong đó nguồn hỗ trợ từ cấp trên 10.222.000.000 đồng; chi từ nguồn ngân sách xã và nguồn khác: 3.694,92176 đồng. Nợ XDCB 122.556.000đ gồm 04 công trình thuộc xã Thanh Hồng cũ.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Quý 4 năm 2025 UBND xã thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ và được HĐND xã thông qua tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa thêm 06 hạng mục công trình trong đó có 03 công trình đầu tư cho sự nghiệp giáo dục trong xã, 02 công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông; 01 công trình đầu tư cho hệ thống truyền thanh với tổng số vốn đầu tư 44.114.000.000đ; Dự kiến kế hoạch giải ngân đến 31/12/2025: 9.659.956.000 đồng.

2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân

Do ảnh hưởng của sáp nhập đơn vị hành chính, việc vận hành chính quyền còn nhiều khó khăn, điều hành ngân sách còn nhiều lúng túng, bộ máy chính quyền 02 cấp bước đầu đi vào hoạt động còn chưa ổn định.

Nguồn thu của xã hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn thu tiền sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn XDCB. Nhưng do tính chất địa lý và thực trạng tại địa phương nguồn thu này không ổn định, giá đất thấp hơn so với các xã khác trên địa bàn.

Xử lý đất dôi dư xen kẹt chưa cao, gặp nhiều khó khăn.

3. Những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm kế hoạch vốn 2025

UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các công trình khởi công mới, đảm bảo thực hiện giải ngân 100% tiến độ kế hoạch đặt ra.

Đối với các công trình còn nợ đọng, bố trí nguồn vốn và giải ngân trước ngày 31/12/2025.

Các công trình dự án khởi công trong quý IV năm 2025 tiếp tục được thực hiện trong năm 2026 và phân đầu giải ngân 100% trong năm 2026.

Đối với các dự án khởi công mới: Hoàn thiện các thủ tục, lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất đồng thời phải bảo đảm khối lượng thực hiện 2025 không vượt kế hoạch vốn giao.

Một số công trình dự án có nhu cầu vốn năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 lập kế hoạch chi tiết báo cáo UBND thành phố xem xét cho chủ trương và nguồn kinh phí thực hiện.

Phân đầu cơ sở hạ tầng đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tiến đến xã đạt NTM thông minh.

Khai thác mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, tập chung giải quyết những khó khăn vướng mắc tổ chức xử lý đất dôi dư, xen kẹt, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch KDC... để tạo nguồn thu tăng cường đầu tư xây dựng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2025 của UBND xã Hà Đông.

Nơi nhận:

- TT ĐU-TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đại