

BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HÀ ĐÔNG

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 20/11/2025 của UBND xã Hà Đông)

Dự kiến									Kết quả thực hiện
STT	Tên dự án	Xuất bản hồ sơ thiết kế + dự toán	Thẩm tra thiết kế + dự toán	Phê duyệt dự án	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Đăng tải thông báo mời thầu	Mở thầu	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng	
1	Duy tu sửa chữa một số công trình trên địa bàn xã Hà Đông thuộc nguồn chi thường xuyên năm 2025					27/10/2025	05/11/2025	12/11/2025	Đã ký hợp đồng thi công ngày 11/11/2025. Hoàn thành ngày 14/12/2025
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư nhà cụ Lúa đến nhà Xuân Thuận	27/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	22/11/2025	Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 19/11/2025. Dự kiến ký hợp đồng ngày 20/11/2025, hoàn thành ngày 20/12/2025
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư Cầu Thiệu đến đường gom cao	10/11/2025	13/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	01/12/2025	07/12/2025	Đã phê duyệt dự án và kế hoạch LCNT. Đang trong thời gian chuẩn bị hồ sơ mời thầu. Các công việc tiếp

	tốc Hà Nội - Hải Phòng								theo đúng dự kiến
4	Cải tạo, sửa chữa một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Hà Đông	15/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	Tư vấn thiết kế đang làm. Chậm so với dự kiến
5	Xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Thanh Cường	15/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	Tư vấn thiết kế đang làm. Chậm so với dự kiến
6	Xây dựng nhà đa năng, sân đường, nhà xe và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Lập	15/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	Các đơn vị tư vấn đã thống nhất hồ sơ. Phòng Kinh tế đã chuyên tư vấn sửa 19/11/2025. Tăng chi phí GPMB. Chậm so với dự kiến
7	Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng	15/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	Dự kiến 21/11/2025 mới xong thẩm định giá