

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
(TỪ 01/7/2025 - NAY)**

(Kèm theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 28/4/2025 của UBND xã Hà Đông)

STT	Tên Dự án/Tên công trình	Năm ngân sách	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán	Tổng giá trị hợp đồng/Tổng giá trị quyết toán	Tổng giá trị giải ngân	Giá trị còn lại	Tình hình thi công	Khó khăn, vướng mắc
A	NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN			12.059.000.000	11.388.060.600	6.845.023.300	4.543.037.300		
1	Duy tu sửa chữa một số công trình trên địa bàn xã Hà Đông thuộc nguồn chi thường xuyên năm 2025	2025	Phòng Kinh tế	1.967.000.000	1.818.396.600	1.818.396.600	-	Đã thi công xong, đang QT	
2	Cải tạo, nâng cấp bãi tập kết rác thôn Vĩnh Ninh và thôn Phù Tinh thuộc nguồn chi thường xuyên xã Hà Đông năm 2025	2025	Phòng Kinh tế	1.246.055.000	1.186.494.000	1.186.494.000	-	Đã thi công xong, đang QT	
3	Duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục của cầu Mông Toi thuộc nguồn chi thường xuyên xã Hà Đông năm 2025	2025	Phòng Kinh tế	1.339.945.000	903.552.000	903.552.000	-	Đã thi công xong, đang QT	
4	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Đông	2025	Phòng Kinh tế	1.906.000.000	1.879.618.000	1.879.618.000	-	Đã thi công xong, đang QT	
5	Cải tạo, sửa chữa Hội trường xã Thanh Quang cũ làm hội trường và phòng họp trực tuyến trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Đông	2025 - 30/6/2026	Văn phòng HĐND &UBND xã	2.000.000.000	2.000.000.000	122.712.000	1.877.288.000	Đã thi công xong, đang QT	
6	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Đông	2025 - 30/6/2026	Văn phòng HĐND &UBND xã	3.600.000.000	3.600.000.000	934.250.700	2.665.749.300	Đang thi công	
B	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II)			78.195.621.000	76.469.019.000	27.530.926.245	48.938.092.755		
I	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA XÃ (năm 2025)			42.045.621.000	42.045.621.000	16.062.127.145	25.983.493.855		
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư nhà cụ Lúa đến nhà Xuân Thuận	2025	UBND xã	1.326.000.000	1.326.000.000	1.326.000.000	-	Đã thi công xong, đang QT	
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư Cầu Thiệu đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng	2025 - 2026	UBND xã	18.500.000.000	18.500.000.000	5.019.307.000	13.480.693.000	Đang thi công	
3	Cải tạo, sửa chữa một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Hà Đông	2025 - 2026	UBND xã	4.051.706.000	4.051.706.000	1.208.485.000	2.843.221.000	Đang thi công	
4	Xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Thanh Cường	2025 - 2026	UBND xã	5.312.201.000	5.312.201.000	2.994.913.000	2.317.288.000	Đang thi công	
5	Xây dựng nhà đa năng, sân đường, nhà xe và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Lập	2025 - 2026	UBND xã	8.700.000.000	8.700.000.000	4.345.421.000	4.354.579.000	Đang thi công	
6	Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng	2025 - 2026	UBND xã	4.155.714.000	4.155.714.000	1.168.001.145	2.987.712.855	Đã thi công xong	

STT	Tên Dự án/Tên công trình	Năm ngân sách	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán	Tổng giá trị hợp đồng/Tổng giá trị quyết toán	Tổng giá trị giải ngân	Giá trị còn lại	Tình hình thi công	Khó khăn, vướng mắc
II	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG BỐ SUNG CỐ MỤC TIÊU CỦA TP (năm 2026)			36.150.000.000	34.423.398.000	11.468.799.100	22.954.598.900		
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ nhà ông Thành đi đò Bàu)	2026	UBND xã	19.950.000.000	19.555.724.000	759.664.000	18.796.060.000	Đang thi công	
2	Xây dựng nhà đa năng Trường tiểu học Thanh Hồng	2026	UBND xã	5.500.000.000	5.360.901.000	1.841.900.300	3.519.000.700	Đang thi công	
3	Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đò Tú)	2026	UBND xã	3.500.000.000	3.026.594.000	2.982.390.200	44.203.800	Chờ kiểm toán - Quyết toán	
4	Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ ngã 3 nhà ông Đại đến gần chùa Khánh Linh)	2026	UBND xã	1.500.000.000	1.371.563.000	1.357.223.000	14.340.000	Chờ kiểm toán - Quyết toán	
5	Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn 1: Từ cầu Thiệu đến Đò Mía; Đoạn 2: Từ ngã 3 nhà ông Trọng đến nhà văn hoá thôn Thiệu Mỹ)	2026	UBND xã	4.500.000.000	4.001.665.000	3.432.244.600	569.420.400	Đã thi công xong	
6	Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ nhà Xuân Thuấn đến Đò Gang)	2026	UBND xã	1.200.000.000	1.106.951.000	1.095.377.000	11.574.000	Chờ kiểm toán - Quyết toán	
C	NGUỒN VỐN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG			12.567.964.000	11.853.477.000	4.878.191.000	6.975.286.000		
1	Di chuyển đường dây 0,4kV phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)	2025 - 2026	Hội đồng GPMB xã	3.427.522.000	3.427.522.000	1.404.189.000	2.023.333.000	Đã thi công xong	
2	Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Thiệu Mỹ, xã Vĩnh Cường, huyện Thanh Hà phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)	2025 - 2026	Hội đồng GPMB xã	4.183.257.000	4.183.257.000	3.474.002.000	709.255.000	Đã thi công xong	
3	Thi công xây dựng thuộc phương án di chuyển đường dây điện đê GPMB thực hiện dự án: Tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại Điểm dân cư thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông	2026	Hội đồng GPMB xã	3.844.621.000	3.130.134.000		3.130.134.000	Đã thi công xong, chờ cắt điện đấu nối	
4	Thi công xây dựng thuộc phương án di chuyển đường dây điện đê GPMB thực hiện dự án: Tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại Điểm dân cư đường ngang thôn Nhan Bàu, xã Hà Đông	2026	Hội đồng GPMB xã	1.112.564.000	1.112.564.000		1.112.564.000	Đã thi công xong, chờ cắt điện đấu nối	
	Tổng (A+B+C)			102.822.585.000	99.710.556.600	39.254.140.545	60.456.416.055		