

Số: 205 /BC-UBND

Hà Đông, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thi công các công trình và thu ngân sách Quý I năm 2026

Thực hiện Thông báo số 120/TB-ĐU ngày 31/3/2026 của Đảng ủy xã Hà Đông thông báo Ý kiến kết luận của Thường trực Đảng ủy tại cuộc họp thường kỳ (tuần thứ 14 năm 2026), Ủy ban nhân dân xã Hà Đông báo cáo tình hình thi công, quyết toán các công trình và tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thu ngân sách Quý I năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thi công các công trình

Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp (từ 01/7/2025) đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện 22 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 102 tỷ đồng bằng nguồn vốn chi thường xuyên, vốn đầu tư công và nguồn vốn hỗ trợ từ thành phố. Đến nay đã có 12 công trình đưa vào sử dụng, góp phần từng bước thay đổi diện mạo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, tình hình thi công các công trình như sau:

1. Các công trình nguồn vốn chi thường xuyên

1.1. Các công trình khởi công năm 2025

- Duy tu sửa chữa một số công trình trên địa bàn xã Hà Đông thuộc nguồn chi thường xuyên năm 2025: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

- Cải tạo, nâng cấp bãi tập kết rác thôn Vĩnh Ninh và thôn Phù Tinh thuộc nguồn chi thường xuyên xã Hà Đông năm 2025: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

- Duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục của cầu Mòng Toi: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

- Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Đông: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

- Cải tạo, sửa chữa Hội trường xã Thanh Quang cũ làm hội trường và phòng họp trực tuyến trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Đông: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

1.2. Các công trình khởi công năm 2026

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Đông: *Đang thi công; Đã xong móng nhà xe máy, xe ô tô, đang ốp lát nhà vệ sinh tầng 2 tại trụ sở Vĩnh Cường; Đang thi công nhà vệ sinh, nền nhà làm việc, nền sân tại trụ sở Thanh Quang.*

2. Các công trình nguồn vốn đầu tư công

2.1. Các công trình nguồn vốn năm 2025

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư nhà cụ Lúa đến nhà Xuân Thuận: *Đã thi công xong, đang làm hồ sơ quyết toán.*

2.2. Các công trình thi công chuyển tiếp 2025 sang năm 2026

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng: *Đã thi công xong.*

- Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, đoạn từ ngã tư Cầu Thiệu đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: *Đang thi công, đã thi công xong hệ thống thoát nước, đã đổ xong móng và dựng cột điện, đang tiến hành đào khuôn đường.*

- Cải tạo, sửa chữa một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Hà Đông: *Đang thi công, đã hoàn thành được 60% khối lượng theo giá trị hợp đồng.*

- Xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Thanh Cường: *Đang thi công, đã hoàn thành được 60% khối lượng theo giá trị hợp đồng.*

- Xây dựng nhà đa năng, sân đường, nhà xe và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Lập: *Đang thi công, đã ép xong cọc đại trà, đổ xong bê tông đài móng nhà đa năng.*

3. Các công trình nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã năm 2026 (Thực hiện theo kịch bản giải ngân của thành phố)

- Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đò Tú): *Đã thi công xong, đang kiểm toán, quyết toán.*

- Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông (Đoạn từ ngã 3 nhà ông Đại đến gần chùa Khánh Linh): *Đã thi công xong, đang kiểm toán, quyết toán.*

- Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông - Đoạn 1: Từ cầu Thiệu đến Đò Mía; Đoạn 2: Từ ngã 3 nhà ông Trọng đến nhà văn hoá thôn Thiệu Mỹ: *Đã thi công xong.*

- Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông - Đoạn từ nhà Xuân Thuận đến Đò Gang: *Đã thi công xong, đang kiểm toán, quyết toán.*

- Xây dựng nhà đa năng Trường tiểu học Thanh Hồng: *Đang thi công, đã ép xong cọc thí nghiệm.*

- Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông - Đoạn từ nhà ông Thành đi đò Bàu: *Đang thi công đặt cống dọc thoát nước mặt.*

- Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông - Đoạn từ đường tỉnh 390 đến Đình Phù Tinh: *Đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư (Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi).*

4. Các công trình nguồn vốn giải phóng mặt bằng của thành phố

- Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Thiệu Mỹ, xã Vĩnh Cường, huyện Thanh Hà phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390): *Đã thi công xong.*

- Di chuyển đường dây 0,4kV phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390): *Đã thi công xong.*

- Di chuyển đường dây điện để GPMB thực hiện dự án: Tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại Điểm dân cư đường ngang thôn Nhan Bàu, xã Hà Đông: *Đã thi công xong, đang chờ đấu nối điện.*

- Di chuyển đường dây điện để GPMB thực hiện dự án: Tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại Điểm dân cư thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông: *Đã thi công xong, đang chờ đấu nối điện.*

(Chi tiết có Phụ lục tổng hợp kèm theo)

5. Khó khăn, vướng mắc:

- Tiến độ thi công các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu; tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn chậm do một số công trình giao thông phải vận động người dân hiến đất làm đường. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, một số nhà thầu thi công cầm chừng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công.

- Công tác quyết toán các công trình còn chậm do các nhà thầu chưa tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán để gửi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các bước tiếp theo.

III. Tình hình thu ngân sách Quý I năm 2026

1. Tình hình thu ngân sách Quý I năm 2026

- Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn xã: 196.901.000.000 đồng.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 131.802.606.585 đồng (đạt 66,93%).

Trong đó:

+ Thu các khoản thuế, phí: 5.827.443.184 đồng

+ Thu tiền sử dụng đất: 1.159.960.000 đồng

+ Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 350.000.000 đồng

+ Thu khác: 21.053.050 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 53.159.626.503 đồng

+ Thu bổ sung cân đối và bổ sung mục tiêu: 71.284.523.848 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc

Thu ngân sách đạt 66,93% so với kế hoạch, tuy nhiên cơ cấu thu chưa bền vững, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên; chưa phát sinh

nhiều nguồn thu từ hoa lợi công sản, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch.

IV. Giải pháp

1. Đối với các công trình

- Đẩy nhanh lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với các công trình đã thi công xong.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là vướng mắc về mặt bằng.

- Đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Đối với thu ngân sách

- Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hoàn thiện hồ sơ bàn giao và xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu dân cư Nhân Hiền, tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Đơn đốc thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản còn tồn đọng.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hà Đông về Tình hình thi công các công trình và thu ngân sách Quý I năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đại