

Số: /BC-UBND

Hà Đông, ngày tháng 7 năm 2027

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật về đầu tư công;

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã Hà Đông về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công xã Hà Đông năm 2026.

UBND xã Hà Đông báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức các cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn

- Việc triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công tác phân bổ và giao vốn được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để các dự án được khởi công ngay từ đầu năm.

- Nhiều công trình hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế được tập trung thi công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Công tác quản lý chất lượng công trình, thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục được quan tâm; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã là 64.297 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn đầu tư công của xã chuyển tiếp từ năm 2025 sang: 30.334 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu và phân cấp về ngân sách cấp xã năm 2026: 33.963 triệu đồng, trong đó:

- + Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 32.963 triệu đồng.

- + Số thu tiền sử dụng đất điều tiết về NS cấp xã: 1.000 triệu đồng.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công toàn xã đạt 35.203 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân chung là 54,75% so với kế hoạch vốn. Kết quả cụ thể theo từng nhóm dự án như sau:

*** Các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026:** Gồm 05 dự án với tổng kế hoạch vốn là 30.334 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 đạt 17.663 triệu đồng, đạt tỷ lệ 58,23%.

Các công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý III năm 2026 và giải ngân 100% vốn đầu tư.

*** Các dự án khởi công mới năm 2026:** Gồm 06 dự án với tổng kế hoạch vốn được thành phố giao là 33.963 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 đạt 17.540 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,64% so với tổng kế hoạch vốn thành phố giao và vượt so với kịch bản giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố. Trong đó có 04 công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 02 công trình còn lại dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý III năm 2026.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

3. Hạn chế và nguyên nhân

- Hạn chế:

- + Tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án còn chậm so với kế hoạch.

- + Một số dự án gặp khó khăn trong nguồn cung vật liệu xây dựng.

- Nguyên nhân:

- + Giá nguyên, nhiên vật liệu biến động.

- + Năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Ủy ban nhân dân xã Hà Đông xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, phân đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ tiêu thành phố giao.

Để thực hiện mục tiêu trên, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Rà soát toàn bộ danh mục dự án; điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát tiến độ, chất lượng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, thanh toán và quyết toán dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phòng, chống thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

III. KIẾN NGHỊ

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân xã:

- Tiếp tục quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Xem xét, quyết nghị các nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu phát sinh) theo thẩm quyền nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

- Tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân xã chủ động điều hành, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Ủy ban nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, KT.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đại