

UBND XÃ KÊ SẮT

PHỤ LỤC 1
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KÊ SẮT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /8/2026 của UBND xã Kê Sắt)

Đơn vị tính: Triệu Đồng

STT	Tên địa phương	Tổng mức đầu tư (dự kiến)	Kế hoạch vốn thành phố giao trong năm 2026	Lũy kế giải ngân đến 20/8/2026			Khó khăn, vướng mắc (nếu có)
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn TP giao	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn xã giao	
	Tổng	184,775	108,789	47,420	43.6%	41.3%	
A	Dự án UBND TP giao UBND xã làm CĐT	93,372	52,262	13,166	25.2%	25.2%	
1	Xây dựng Trường THCS Long Xuyên, huyện Bình Giang	73,220	52,222	13,125	25.1%	25.1%	Hiện các gói thầu chưa thanh toán hết vốn tạm ứng do khối lượng tập trung vào phần hoàn thiện và lắp đặt 6 tháng cuối năm
2	Hạ ngầm các tuyến đường dây 0,4kV tuyến đường tỉnh 392 (Điểm đầu từ Km6+385 - đến điểm cuối Km7+283,33)	13,704	24	24	100.0%	100.0%	
3	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hạ ngầm đường dây 0.4Kv đường Thống Nhất (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ngã năm cũ), thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang	6,448	16	16	100.0%	100.0%	
B	Dự án Ủy ban nhân dân xã Kê Sắt	91,403	56,527	34,255	60.6%	54.8%	
I	Các dự án/công trình/nhiệm vụ giao Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư	79,026	44,150	23,188	52.5%	46.2%	
1	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông xã Kê Sắt	38,485	17,374	11,579	66.6%	66.6%	
2	Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng Trường MN Vĩnh Hưng.	9,000	4,700	2,856	60.8%	60.8%	
3	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Vĩnh Hưng (Sân trường, mái vòm sân tập thể dục cơ sở 1 và nhà vệ sinh chung, mái vòm sân tập thể dục cơ sở 2 và các hạng mục khác)	6,892	3,927	3,157	80.4%	80.4%	
4	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thôn Trung và nghĩa trang nhân dân thôn 1, xã Kê Sắt	6,500	6,000	1,892	31.5%	31.5%	
5	Đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Kê Sắt.	2,300	2,300	2,014	87.6%	87.6%	

STT	Tên địa phương	Tổng mức đầu tư (dự kiến)	Kế hoạch vốn thành phố giao trong năm 2026	Lũy kế giải ngân đến 20/8/2026			Khó khăn, vướng mắc (nếu có)
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn TP giao	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn xã giao	
	Tổng	184,775	108,789	47,420	43.6%	41.3%	
6	Nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kê Sặt	13,315	7,315	-	0.0%	0.0%	Các hộ dân chưa đồng thuận về quy hoạch, do thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch nghĩa trang tại khu đất phía Thi Đường Trên với diện tích khoảng 15.000 m ² kéo dài, dẫn tới chưa phê duyệt được quy hoạch Tổng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân
7	Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 560KVA và đường dây 35kV Khu dân cư mới thôn Mỹ Thử, xã Kê Sặt, TP Hải Phòng	2,034	2,034	1,689	83.1%	83.1%	
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Tiểu học Kê Sặt	500	500	-	0.0%	0.0%	
1.2	Các dự án/công trình giao Văn phòng HĐND và UBND xã làm chủ đầu tư	12,377	12,377	11,067	89.4%	89.4%	
1	Hệ thống điện chiếu sáng đường trục xã GD2 xã Kê Sặt	10,000	10,000	8,846	88.5%	88.5%	
2	Cải tạo sửa chữa trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã Kê Sặt	2,377	2,377	2,221	93.4%	93.4%	

PHỤ LỤC II
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2026 CỦA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KÊ SẮT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /8/2026 của UBND xã Kê Sắt)
ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Kế hoạch vốn GPMB năm 2026	Giải ngân đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện tháng 8/2026		Khó khăn, vướng mắc nếu có
			Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	2	3	4	5	4	5	6
1.1	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện)						
	Trong đó:						
-	Xã Kê Sắt	37,874	37,874	100%	37,874	100%	
1.2	Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng						
	Trong đó:						
-	Xã Kê Sắt	500,000	-	0%	94,000	18.8%	Ranh giới thực hiện dự án trên địa bàn thay đổi hoàn toàn so với ranh giới cũ địa phương phải thực hiện toàn bộ quy trình lại từ đầu. - Diện tích mở rộng nhiều so với ranh giới cũ, dẫn đến ảnh hưởng đến nhiều hộ có đất ở thuộc địa bàn. - Ranh giới dự án mới chiếm dụng vào diện tích Nghĩa trang nhân dân thôn Phương Độ mở rộng vừa được quy hoạch dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển mồ mã khi thực hiện dự án, đường vào nghĩa trang hiện nay khó khăn đề nghị Ban quản lý dự án NN xem xét điều chỉnh quy hoạch và bổ sung quy hoạch đường vào.