

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 15 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kỳ họp thứ 3 HĐND xã Khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tổng kế hoạch vốn được giao là: 35.281 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu năm 2026 là: 31.181 triệu đồng.
- Từ nguồn tiền đất: 3.000 triệu đồng.
- Từ nguồn tài trợ : 1.100 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã thực hiện triển khai thực hiện thi công 08 dự án: Gồm 01 dự án chuyển tiếp và 07 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư: 56.651 triệu đồng cụ thể.

1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 01 dự án

+ Công trình Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc tổng mức đầu tư: 12.411 triệu đồng

2. Dự án đã triển khai khởi công mới năm 2026: 06 dự án

+ Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng (Đoạn từ nhà ông Điện thôn Bồng Lai đến nhà ông Nhạ thôn Nhân Lý) tổng mức đầu tư: 6.756 triệu đồng

+ Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ) tổng mức đầu tư: 15.690 triệu đồng

+ Công trình: Nhà mái vòm Đa năng trường Mầm non Đông Xuyên, tổng mức đầu tư: 1.250 triệu đồng

+ Công trình: Nhà mái vòm Đa năng trường Mầm non Hồng Phúc, tổng mức đầu tư: 1.050 triệu đồng

+ Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Kiến Quốc, xã Khúc Thừa Dụ, tổng mức đầu tư: 9.763 triệu đồng.

+ Công trình phụ trợ trụ sở UBND xã: Hạng mục nhà xe, nhà ăn, sân, rãnh thoát nước tổng mức đầu tư: 1.100 triệu đồng. (từ nguồn tài trợ)

3. Dự án chưa triển khai: 01 dự án

+ Công trình: Xây mới chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ, tổng mức đầu tư: 8.630 triệu đồng.

4. Công tác giải ngân vốn đầu tư công.

4.1. Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho các dự án cụ thể như sau:

+ Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 01 dự án cụ thể:

(1). Công trình: Công trình Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc: 3.500 triệu đồng;

+ Dự án đã triển khai khởi công mới năm 2026: 05 dự án cụ thể:

(1). Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng (Đoạn từ nhà ông Điện thôn Bông Lai đến nhà ông Nhạ thôn Nhân Lý): 3.999 triệu đồng;

(2). Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ): 5.043 triệu đồng;

(3). Công trình Nhà mái vòm Đa năng trường Mầm non Đông Xuyên: 810 triệu đồng;

(4). Nhà mái vòm Đa năng trường Mầm non Hồng Phúc: 613 triệu đồng;

(5). Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Kiến Quốc, xã Khúc Thừa Dụ: 2.395 triệu đồng.

4.2. Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn tài trợ : 01 dự án gồm:

(1). Công trình phụ trợ trụ sở UBND xã: Hạng mục nhà xe, nhà ăn, sân, rãnh thoát nước: 700 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, sự tích cực, chủ động tham gia phối hợp của các cơ quan chuyên môn của xã, các dự án cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, đáp ứng chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Công tác lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

- UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản đã được xây dựng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã.

- Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có hiệu quả, các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư được giải quyết kịp thời, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Kịp thời phân bổ đúng các danh mục, các nguồn vốn theo kế hoạch Thành phố giao; Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Quá trình thực hiện đã tuân thủ các trình tự, thủ tục theo Luật Đầu tư công và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; Các công trình, sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả và công năng sử dụng góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã nói chung.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện của một số bộ phận chuyên môn có lúc vẫn còn lúng túng, bị động, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, tình trạng một số công trình tiến độ thi công còn chậm do giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, nhân công, ca máy tăng quá cao dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng vì có những hạng mục thi công chi phí cao hơn so với hợp đồng đã ký.

- Một số nhà thầu về tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng có điểm còn hạn chế, công tác đôn đốc nhà thầu, triển khai thi công có lúc chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả chưa cao dẫn tới tình trạng dự án chậm tiến độ.

- Vốn ngân sách địa phương chủ yếu từ nguồn cấp trên hỗ trợ, nguồn thu từ tiền đất tỷ lệ xã được hưởng 20% là rất thấp. Một số dự án theo kế hoạch phải bố trí từ nguồn thu sử dụng đất nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được bố trí.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các văn bản hướng dẫn có liên quan; nghiêm túc thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

- Đối với những công trình, dự án chuyển tiếp, dự án đang thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Quyết toán công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng để đủ điều kiện thanh toán, sớm giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch.

- Phát huy tốt hơn nữa công tác khai thác các nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để chi cho đầu tư XD CB theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án. Cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

- Tiếp tục thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các công trình đã có khối lượng hoàn thành, tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch theo kịch bản giải ngân trên địa bàn xã, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2026 phân đấu giải ngân đạt 100% kết hoạch vốn giao đầu năm.


Trên đây là kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; Ủy ban nhân dân xã báo cáo tại kỳ họp thứ Ba HĐND xã Khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TPHP;
- UBND Thành phố HP;
- Sở Tài chính TPHP;
- Sở Xây dựng TPHP;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- T.T HĐND, UB MTTQ xã;
- Hai ban HĐND; Đại biểu HĐND xã;
- Lưu hồ sơ kỳ họp; Lưu VT

Đề báo cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Thị Lan Anh

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
(Kèm theo Báo cáo số: 411/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Khúc Thừa Dụ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026				Số vốn đã giải ngân đến ngày 23/6/2026				Đạt tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Đạt tỷ lệ %	Tỷ lệ %
			Tổng số	Từ nguồn Bổ sung có mục tiêu	Từ nguồn tiền đất	Từ nguồn tài trợ	Tổng số	Từ nguồn Bổ sung có mục tiêu	Đạt tỷ lệ %	Từ nguồn tiền đất				
A	Tổng cộng	56.651	35.281	31.181	3.000	1.100	17.060	16.360	52%	0%	0%	0%	0%	64%
I	Công trình chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030	12.411	7.900	7.000	900	-	3.500	3.500		0%			-	
1	Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc	12.411	7.900	7.000	900		3.500	3.500	50%			0%		0%
II	Công trình triển khai mới năm 2026	44.240	27.381	24.181	2.100	1.100	13.560	12.860	53%	0%	0%	0%	700	64%
1	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, Thành phố Hải Phòng (Đoạn từ nhà ông Điện thôn Bồng Lai đến nhà ông Nhạ thôn Nhân Lý).	6.756	4.500	4.000	500		3.999	3.999	99,99%			0%		0%
2	Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ, Thành phố Hải Phòng (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ).	15.690	10.169	9.269	900		5.043	5.043	54%			0%		0%
3	Công trình: Nhà mái Vòm đa năng, Trường Mầm non Đông Xuyên	1.250	1.250	1.250			810	810	65%					0%
4	Công trình: Nhà mái vòm đa năng Trường Mầm non Hồng Phúc	1.050	1.050	1.050			613	613	58%					0%
5	Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Kiến Quốc, xã Khúc Thừa Dụ	9.763	7.812	7.112	700		2.395	2.395	34%			0%		0%
6	Công trình: Xây dựng mới chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ	8.630	1.500	1.500			-	-	0%					0%
7	Công trình phụ trợ UBND xã Khúc Thừa Dụ: Hàng mục nhà xe, nhà ăn, sân, rãnh thoát nước	1.100	1.100			1.100	700		0%				700	64%

