

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~1170~~/UBND-TC

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2026

V/v công khai tình hình quyết
toán vốn đầu tư công dự án hoàn
thành năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Thực hiện Văn bản số 4969/BTC-PTHT ngày 21/4/2026 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2025;

Xét đề xuất tại Văn bản số 4625/STC-QTDA ngày 25/5/2026 của Sở Tài chính (gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đối với các Sở, ngành, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

- Khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng và quyết toán dự án theo thời gian quy định.

- Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công đủ điều kiện trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024, số 26/CĐ-TTr ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ.



2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

- Các đơn vị chậm gửi/ chưa gửi báo cáo nghiêm túc rút kinh nghiệm, không làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng tổng hợp báo cáo chung của thành phố.

- Rà soát, kiểm điểm tổ chức, cá nhân vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán. Công khai danh sách các dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư lên cổng thông tin của xã, phường, đặc khu; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

- Rà soát, bố trí vốn còn thiếu của dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Khẩn trương phê duyệt quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng thuộc các dự án triển khai trên địa bàn.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các quy định có liên quan.

- Chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Rà soát, đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

3. Đối với các chủ đầu tư

- Chấp hành nghiêm quy định về hồ sơ, báo cáo, thời gian lập quyết toán. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

- Chủ động phối hợp với Nhà thầu xử lý dứt điểm các tồn tại về hợp đồng trước khi lập quyết toán dự án hoàn thành; không để tồn tại các tranh chấp, khối lượng chưa thống nhất, nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành kéo dài sang giai đoạn quyết toán.

- Thực hiện rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu để báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

- Rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán.

- Chủ động phối hợp với nhà thầu thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán theo quy định:

(1) Xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý.

(2) Rà soát lại các hợp đồng đã ký (đặc biệt là đối với các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán hợp đồng), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ, ...) và pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các bên theo nguyên tắc thương lượng, hòa giải, sử dụng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại tòa án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

(3) Căn cứ kết quả xử lý vướng mắc nêu trên, chủ đầu tư thực hiện quyết toán hợp đồng, quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, các Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng: TC, TH, GT&CT, NN&MT, VX, NC;
- Lưu: VT, L.T.Anh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Quân



PHỤ LỤC 01

CÔNG KHAI DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

(Kèm theo Công văn số 1170 /UBND-TC ngày 16/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Stt	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành (theo Quyết định phê duyệt)	Thời điểm nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án	Thời gian cho phép lập hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định	Thời gian chậm nộp (tính đến ngày 31/12/2025)	Nguyên nhân chậm nộp hồ sơ thẩm tra quyết toán	Tiến độ trình hồ sơ thẩm tra quyết toán của Chủ đầu tư gửi Sở Tài chính
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dự án đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vĩ	UBND đặc khu Bạch Long Vĩ	160.681	B	2012-2022	Tháng 12/2019	06 tháng	5 năm 6 tháng	Chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất được quyết toán A-B	
2	Xây dựng trụ sở công an xã Bắc An	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	11.750	C	2023-2025	Tháng 6/2025	04 tháng	2 tháng	Thiếu quyết định phê duyệt chi phí đền bù GPMB	Tờ trình số 06/TT-BQLDA ngày 16/3/2026
3	Cải tạo trụ sở công an phường Văn Đức	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	2.300	C	2021-2024	Tháng 5/2025	04 tháng	3 tháng		Tờ trình số 07/TT-BQLDA ngày 16/3/2026
4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	37.212	C	2016 -2017	Tháng 12/2017	04 tháng	7 năm 8 tháng	Chưa được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thiếu quyết định phê duyệt chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB	
5	Mở rộng, nâng cấp đường trục chính phường Chí Minh, thành phố Chí Linh (đoạn từ đường tránh QL37 đến đường Trần Quốc Chân)	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	12.260	C	2019-2020	Tháng 8/2020	04 tháng	5 năm 0 tháng	Chưa được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
6	HTKT khu dân cư Đồng Đổ, phường Thái Hoạch thị xã Chí Linh (Giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	70.359	B	2014-2017	Tháng 5/2017	06 tháng	8 năm 1 tháng	Chưa được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thiếu quyết định phê duyệt chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB	
7	Mở rộng đường 184 phường An Lạc- Văn Đức thành phố Chí Linh (giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án phường Chu Văn An	5.018	C	2019-2021	Tháng 4/2025	04 tháng	4 tháng	Chưa được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
8	Trường THCS Chu Văn An, thị xã Chí Linh (địa điểm mới)	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng	61.980	B	2014-2018	Tháng 8/2021	06 tháng	3 năm 10 tháng	Thiếu quyết định phê duyệt chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB	
9	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Đàng - Quốc lộ 37	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	226.534	B	2017-2020	Tháng 6/2020	06 tháng	5 năm 0 tháng	Thực hiện chi trả, quyết toán chi phí GPMB, lập hồ sơ quyết toán dự án kéo dài.	Tờ trình số 68/TT-BQL ngày 15/5/2026
10	Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 2	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	660.319	B	2003-2013	Tháng 3/2013	06 tháng	12 năm 3 tháng	Dự án sử dụng vốn ODA, số lượng hồ sơ lớn, phức tạp, cần nhiều thời gian xử lý.	Tờ trình số 61/TT-BQL ngày 24/4/2026



Stt	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành (theo Quyết định phê duyệt)	Thời điểm nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án	Thời gian cho phép lập hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định	Thời gian chậm nộp (tính đến ngày 31/12/2025)	Nguyên nhân chậm nộp hồ sơ thẩm tra quyết toán	Tiến độ trình hồ sơ thẩm tra quyết toán của Chủ đầu tư gửi Sở Tài chính
11	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	1.941.931	B	2021-2024	Tháng 11/2024	06 tháng	7 tháng	Việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình kéo dài. Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu CTXD vừa có thông báo kết luận tại Thông báo số 50/TB-HĐKTNN ngày 13/02/2026	
12	Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	2.265.198	A	2019-2022	Tháng 01/2024	09 tháng	1 năm 2 tháng	Việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kéo dài. Công tác quyết toán chi phí GPMB của địa phương còn chậm trễ.	Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 22/01/2026
13	Công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho 36 hộ tại khu tái định cư lô 13 phường Đằng Hải, quận Hải An và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	15.000	C	2013-2024	Tháng 12/2024	04 tháng	8 tháng	Dự án được bàn giao nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Sở Giao thông vận tải. Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục lập hồ sơ quyết toán, trình thẩm tra.	
14	Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng	650.000	B	2022-2024	Tháng 6/2025	06 tháng	1 tháng	Địa phương chưa hoàn thành chi trả, chậm quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng. Thực hiện thủ tục bàn giao Chủ đầu tư từ Sở Xây dựng và lập hồ sơ quyết toán dự án.	Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 18/3/2026