

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC PHƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND
V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế
hoạch số 312/KH-UBND ngày
25/11/2025 của UBND thành phố

Lạc Phượng, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND 25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bố trí trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến và nơi làm việc của cán bộ, công chức cấp xã. Căn cứ Văn bản số 3266/SXD-CCGĐXD ngày 31/3/2026 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố; Văn bản số 6776 /SXD-CCGĐXD ngày 23/6/2026 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân Lạc Phượng báo cáo kết quả thực hiện đến thời điểm 25/6/2026, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo phụ lục tổng hợp kèm theo)

Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng báo cáo Sở xây dựng thành phố Hải Phòng nắm được, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Thắng

PHỤ LỤC

Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND thành phố
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày 24 /6/2026 của UBND xã Lạc Phượng)

TT	Đơn vị báo cáo	Cải tạo Trung tâm hành chính công, phòng họp trực tuyến				Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc				Đầu tư nâng cấp, mở rộng mới trụ sở làm việc				Ghi chú
		Bố trí vốn	Tiến độ thực hiện	Lũy kế giải ngân	Dự kiến hoàn thành	Bố trí vốn	Tiến độ thực hiện	Lũy kế giải ngân	Dự kiến hoàn thành	Bố trí vốn	Tiến độ thực hiện	Giá trị giải ngân	Dự kiến hoàn thành	
1	UBND Xã Lạc Phượng	1.600.000.000	Đã thi công hoàn thành	1.589.308.000		4.159.000.000	Đang tổ chức thi công, khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng trên 90%	1.511.403.000	30/06/2026	0	0	0	0	