

Số: 605/BC-UBND

Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 16 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm Kế hoạch đầu tư công năm 2026;
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Nguyễn Lương Bằng**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch đầu tư công xã Nguyễn Lương Bằng năm 2026;

UBND xã Nguyễn Lương Bằng báo cáo Hội đồng nhân dân xã tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm kế hoạch đầu tư công năm 2026; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Nguyễn Lương Bằng, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm Kế hoạch đầu tư công năm 2026

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đến ngày 30/6/2026

1. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đến ngày 30/6/2026

1.1. Các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026

- Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã triển khai thực hiện 12/16 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026; trong đó, thanh toán khối lượng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, triển khai đầu tư mới 11 dự án với tổng mức đầu tư là 102,95 tỷ đồng, khối lượng thi công hoàn thành ước đến 30/7/2026 đạt 56,7 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2026 đạt 30,245 tỷ đồng.

- 04 dự án chưa triển khai thực hiện gồm:

+ 02 dự án chuyển tiếp do vướng công tác giải phóng mặt bằng là dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện.

Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng và Dự án HTKT khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng. Hạng mục: Tường kê + san nền - VT1.

+ 02 dự án đầu tư mới do vương công tác quy hoạch là Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB và Dự án cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)

1.2. Dự án sử dụng nguồn vốn khác

Ngoài các dự án có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã còn triển khai thực hiện dự án Xây dựng Trường mầm non Thanh Tùng; hạng mục: Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ được chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026. Đây là dự án sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương là 5,0 tỷ đồng và nguồn ngân sách xã 983,594 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại khối lượng đã hoàn thành là 4,2 tỷ đồng (đạt 70% khối lượng dự án), đã thanh toán 1.805,97 triệu đồng (trong đó từ nguồn tiền đất của xã là 376,326 triệu đồng, từ nguồn tài trợ là 1.429,644 triệu đồng).

2. Tình hình phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Căn cứ tình hình phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã; tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã; tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2026, 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã thực hiện điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công 5 lần, cụ thể như sau:

+ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 về việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) năm 2026;

+ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) năm 2026;

+ Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 về việc điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

+ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 về việc điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

+ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 về việc phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã năm 2026.

Tổng số vốn đã thực hiện điều chỉnh, phân bổ cho 12 công trình, dự án đến ngày 30/6/2026 là: 53.127,81 đồng. Tổng số vốn đã giải ngân là 30.245 triệu đồng (đạt 29,5% kế hoạch thành phố giao và đạt 56,9% số vốn đã phân bổ).

3. Tình hình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án

Thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án gồm:

(1) Điều chỉnh dự án Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha: Đề đảm bảo phù hợp với Quy hoạch Tổng mặt bằng Trường tiểu học Phạm Kha đã được chấp thuận.

(2) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 19,8 tỷ đồng lên 23,6 tỷ đồng do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành; Bổ sung chi phí cải tạo, nâng cấp trạm biến áp hiện có; bổ sung chi phí rà phá bom mìn, vật nổ.

(3) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 16,0 tỷ đồng lên 25,2 tỷ đồng do điều chỉnh quy mô xây dựng, cụ thể:

- Điều chỉnh mở rộng tuyến đường trục 12,5m (3+5,5+4) lên thành 14,5m (3,5+7,5+3,5).

- + Điều chỉnh tuyến đường giáp dân cư hiện trạng từ 17,5m (5+7,5+5) xuống thành 14,0m (3+7,5+3,5).

- + Điều chỉnh tuyến đường giữa 2 khu vực dân cư từ 11,5m (3+5,5+3) lên thành 14,5m (3,5+7,5+3,5);

- + Điều chỉnh tuyến đường giáp ruộng thủy lợi từ 11,5m (3+5,5+3) lên thành 12,0m (3,0+5,5+3,5);

- + Bổ sung cải tạo điểm đầu nối khu dân cư với đường tỉnh 392.

- + Bổ sung hạng mục bãi đỗ xe; đường ống thu gom và bể XLNT; thông tin liên lạc; hệ thống đường ống, bể nước và nhà bơm PCCC; điều chỉnh hạ ngầm đường dây hạ thế, nâng công suất TBA và điều chỉnh thành loại trạm trụ.

(4) Điều chỉnh dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB: Điều chỉnh quy mô xây dựng do điều chỉnh giảm khối lượng công tác giải phóng mặt bằng và bổ sung một số hạng mục công trình theo Quy hoạch Tổng mặt bằng Trường mầm non Nhân Quyền đã được chấp thuận.

(5) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 14,0 tỷ đồng lên 17,5 tỷ đồng do điều chỉnh tăng quy mô diện tích sàn xây dựng.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công được thực hiện ngay từ đầu năm, các dự án đã được phân bổ chi tiết vốn đầu tư công tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai theo kế hoạch.

- Đến thời điểm hiện tại hầu hết các dự án đầu tư công đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt tình hình triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án theo từng tháng.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án triển khai thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã.

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Một số dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư; một số dự án không thực hiện được trong năm 2026 nên phải đề nghị điều chỉnh giảm dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 như: Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB; Dự án cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước.

- Công tác thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư của một số dự án còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án và ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã (tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của thành phố).

2. Nguyên nhân

- Do một số dự án phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã, lập, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng nên kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

- Một số dự án phải dừng triển khai thực hiện trong năm 2026 do chưa thực hiện thủ tục về quy hoạch xây dựng.

- Do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành đã ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

IV. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá. Đẩy nhanh công tác triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan. Tiếp tục tổ chức đấu giá 04 lô đất tại khu dân cư mới xã Nhân Quyền, tổ chức đấu giá lại 11 lô đất (bị hủy kết quả trúng đấu giá) Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, điểm dân cư số 01.

2. Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được điều chỉnh bổ sung trong kế hoạch đầu tư công; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai thi công, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 11 dự án. Đồng thời hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án.

3. Phòng Kinh tế xã chủ động rà soát, tham mưu cho UBND xã điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án chậm tiến độ và chậm giải ngân sang các dự án khác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tránh để chuyển nguồn vốn đầu tư công.

4. Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, yêu cầu cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư và thực hiện nghiêm các Kết luận của Thanh tra thành phố (nếu có).

6. Đến hết tháng 11/2026 phải hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

PHẦN THỨ HAI

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án

Điều chỉnh tên dự án từ “Cải tạo đường GTNT tại các thôn (hỗ trợ)” thành “Cải tạo đường GTNT tại các thôn trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng”.

2. Điều chỉnh giảm dự án, giảm vốn đầu tư công

Điều chỉnh giảm 02 dự án và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công của 6 dự án với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là 15,699 tỷ đồng, cụ thể:

2.1. Điều chỉnh giảm dự án và giảm vốn đầu tư công

Điều chỉnh giảm 02 dự án với tổng số vốn điều chỉnh giảm từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã là 14,0 tỷ đồng, gồm:

(1) Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công là 9,0 tỷ đồng;

(2) Dự án cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công là 5,0 tỷ đồng.

2.2. Điều chỉnh giảm vốn của một số dự án với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 1,699 tỷ đồng, gồm các dự án sau:

(1) Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước đường xã, đoạn từ đường tỉnh 392 đến khu di tích đình Đông, điều chỉnh giảm 0,524 tỷ đồng;

(2) Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh 393, đoạn từ cầu Phạm Kha đến cống Ba Đa và đường tỉnh 392, đoạn từ Nhà văn hóa thôn Hòa Loan đến nút giao với ĐT.396, điều chỉnh giảm 0,198 tỷ đồng;

(3) Dự án di dời dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Giai đoạn 1); Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, phá dỡ mương, san lấp mặt bằng, điều chỉnh giảm 0,659 tỷ đồng;

(4) Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã, điều chỉnh giảm 0,317 tỷ đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự án, tăng vốn đầu tư công

Bổ sung 03 dự án, với tổng số vốn bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã là 15,699 tỷ đồng, gồm:

(1) Dự án xây dựng Trạm biến áp khu dân cư tập trung Thờ Nợ và di chuyển đường dây 35kV, điều chỉnh tăng 1,6 tỷ đồng;

(2) Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nhân Quyền, điều chỉnh tăng 4,9 tỷ đồng;

(3) Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đoàn Tùng, điều chỉnh tăng 9,199 tỷ đồng.

4. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau khi điều chỉnh: *Chi tiết theo Phụ lục 02 kèm theo.*

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Nguyễn Lương Bằng./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Thước