

Số: 425/BC-UBND

Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của HĐND xã Nguyễn Lương Bằng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của HĐND xã Nguyễn Lương Bằng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025, vốn ngân sách xã (lần 2); Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của HĐND xã Nguyễn Lương Bằng về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (lần 3).

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của xã Nguyễn Lương Bằng;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo HĐND xã kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tổng số dự án thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2025: 85 dự án (trong đó 81 dự án của 04 xã cũ có kế hoạch vốn năm 2025 và 04 dự án của xã mới bổ sung, điều chỉnh trong năm 2025). Tình hình thực hiện kế hoạch vốn của các dự án cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn được giao đến ngày 15/12/2025: 83.558,2 triệu đồng.
- Tổng vốn đã được phân bổ đến 15/12/2025 là: 75.603,88 triệu đồng.

- Tổng vốn đã thanh toán đến 15/12/2025 là: 74.290,25 triệu đồng.
- Số vốn còn lại chưa thanh toán là: 1.313,6 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công 05 năm: 186 dự án (*gồm 182 dự án của 04 xã cũ và 04 dự án của xã mới*). Tình hình thực hiện kế hoạch vốn của các dự án cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn được giao đến ngày 15/12/2025: 292.310,6 triệu đồng.
- Tổng vốn đã được phân bổ đến 15/12/2025 là: 284.356,3 triệu đồng.
- Tổng vốn đã thanh toán đến 15/12/2025 là: 283.042,6 triệu đồng.
- Số vốn còn lại chưa thanh toán là: 1.313,6 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Kết quả đạt được

- Công tác lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã.

2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Cụ thể như sau:

(1) Công tác lập kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa sát với khả năng thực hiện, tình trạng một số công trình được thi công nhưng chưa bố trí đủ vốn theo quy định còn xảy ra. Dẫn đến nếu các công trình không được hỗ trợ trả nợ từ cấp tỉnh và cấp huyện thì nợ XDCB còn rất nhiều.

(2) Năng lực chuyên môn của một số cán bộ làm công tác đầu tư, quản lý dự án, kiểm tra, giám sát thi công còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn gặp nhiều khó khăn... dẫn tới tình trạng một số dự án chậm tiến độ.

(3) Vốn ngân sách địa phương chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên tình trạng giải phóng mặt bằng một số dự án khu dân cư còn chậm, mặt khác giai đoạn vừa qua thị trường bất động sản đi xuống, công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thu nộp ngân sách gặp nhiều khó khăn đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn vốn của các dự án.

III. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Lý do điều chỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bố trí trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến và nơi làm việc của cán bộ, công chức cấp xã.

Căn cứ tình hình thực tế thanh toán vốn của các công trình.

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025

UBND xã đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 như sau:

a) Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh giảm dự án và nguồn vốn đã phân bổ cho dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm xã Thanh Tùng cũ thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh giảm số tiền: 691,364 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh tăng nguồn vốn số tiền 691,364 triệu đồng, cho các công trình sau:

- Dự án: Cải tạo sân Trụ sở làm việc khối Đảng và MTTQ xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh tăng số tiền: 310 triệu đồng;
- Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh tăng số tiền: 70 triệu đồng.
- Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính từ Trạm Y tế đến chợ Độ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, điều chỉnh tăng số tiền: 311,364 triệu đồng.

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

- Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh là: 185 dự án.
- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh là: 292.310,6 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là: 39.416,9 triệu đồng; vốn ngân sách huyện và ngân sách xã (cũ) là: 247.893,8 triệu đồng; nguồn vốn khác 5.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 03 kèm theo)

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

UBND xã đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

a) Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh giảm dự án và nguồn vốn đã phân bổ cho dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm xã Thanh Tùng cũ thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh giảm số tiền: 691,364 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh tăng nguồn vốn số tiền 691,364 triệu đồng, cho các công trình sau:

- Dự án: Cải tạo sân Trụ sở làm việc khối Đảng và MTTQ xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh tăng số tiền: 310 triệu đồng;

- Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm xã Nguyễn Lương Bằng, điều chỉnh tăng số tiền: 70 triệu đồng.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính từ Trạm Y tế đến chợ Độ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, điều chỉnh tăng số tiền: 311,364 triệu đồng.

c) Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau khi điều chỉnh

- Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau khi điều chỉnh là: 84 dự án.

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau khi điều chỉnh là: 83.558,2 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là: 21.984,5 triệu đồng; vốn ngân sách huyện và ngân sách xã (cũ) là: 56.573,7 triệu đồng; nguồn vốn khác 5.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 04 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Thước