

Số: 1495 /UBND-KT

Thanh Hà, ngày 02 tháng 7 năm 2026

Về việc báo cáo giải trình
kết quả giải ngân vốn đầu
tư công Quý II năm 2026

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Thực hiện theo Thông báo số 328/TB-VP ngày 24/6/2026 của Văn phòng UBND thành phố về việc Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe báo cáo Phương án điều chỉnh Kế hoạch Kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2026. UBND xã Thanh Hà báo cáo giải trình kết quả giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là: 253.530 triệu đồng/17 dự án, trong đó:

- Các dự án thành phố giao nhiệm chủ đầu tư: 209.022 triệu đồng/09 dự án.
- Các dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 44,508 triệu đồng/08 dự án.

2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

2.1. Kết quả giải ngân đến ngày 20/6/2026:

a) Kết quả thực hiện: 94.321 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,2% kế hoạch vốn được giao năm 2026. Trong đó:

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án do thành phố quản lý giao cho xã làm Chủ đầu tư: 91.705 triệu đồng, đạt tỷ lệ 43,9% kế hoạch năm 2026.

- Kết quả giải ngân các dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 2.616 triệu đồng đạt 5,9% kế hoạch năm 2026.

b) Giải trình nguyên nhân chậm tiến độ

- Công tác điều hành của UBND xã đối với nhiệm vụ giải ngân và giải phóng mặt bằng chưa đạt theo kế hoạch do một số dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên chưa kịp giải ngân.

- Các dự án ngân sách xã có 06 dự án là những dự án mới, thời điểm ngày 20 tháng 6 năm 2026: Có 05 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa có khối lượng để thanh toán; 01 dự án vừa ký kết hợp đồng thi công đang làm tạm

ứng hợp đồng, nhà thầu đang bố trí vật tư và nhân lực để thi công chưa có khối lượng để thanh toán. Dự kiến đến đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 có 03 dự án kí kết hợp đồng thi công.

- 02 dự án **xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn** Lại xá 1 và Lại xá 2 đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chờ kế hoạch sử dụng đất năm 2026 (dự kiến ngày 23/6/2026 thông qua).

- UBND xã Thanh Hà nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố; xác định giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Trách nhiệm cụ thể được xác định như sau:

+ Chủ tịch UBND xã: Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, BTV Đảng ủy xã về kết quả giải ngân và GPMB;

+ Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế: chịu trách nhiệm trước BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã về kết quả giải ngân và GPMB;

+ Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã chịu trách nhiệm trước BTV Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo UBND xã về kết quả giải ngân và GPMB; các dự án công trình do xã được giao làm chủ đầu tư.

2.2. Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026: 115.178 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45,43% kế hoạch vốn năm 2026 và đạt tỷ lệ 100,5% so với tỷ lệ kế hoạch HĐND thành phố giao. *Trong đó:*

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án do thành phố quản lý giao cho xã làm chủ đầu tư: 106.125 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50,77% kế hoạch vốn năm 2026.

- Kết quả giải ngân các dự án từ ngân sách xã: 9.052 triệu đồng, đạt tỷ lệ 20,34% kế hoạch vốn năm 2026.

2.3. Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026:

- Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà xây dựng Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do xã làm chủ đầu tư (cả nguồn của Thành phố và nguồn cấp xã): Phần đầu quý III đạt 75% và đến hết 31/12/2026 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

3. Khó khăn, vướng mắc:

- Về công tác giải phóng mặt bằng:

+ Dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 1, Lại Xá 2 theo kế hoạch đăng ký từ khi lập chủ trương đầu tư thì công tác GPMB sẽ hoàn thành trong Quý II/2026. Tuy nhiên, 02 dự án này cần thông qua HĐND thành phố phê duyệt cho phép thu hồi đất mới được thực hiện. Ngày 23/6/2026 HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết danh sách các dự án cần phải thu hồi đất năm 2026, trong đó có 02 dự án nêu trên.

+ Ngay sau khi được HĐND thành phố thông qua UBND xã đã tiến hành họp với cá nhân, hộ gia đình có liên quan, tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi

thường, hỗ trợ xong. Hiện tại đang công khai phương án, theo kế hoạch đến ngày 11/7/2026 sẽ phê quyết phương án bồi thường, đến ngày 15/7/2026 sẽ chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi hoàn thành 100% diện tích cần GPMB.

- Đối với các Dự án đang triển khai thực hiện:

+ 02 Dự án thực hiện giai đoạn 2 vốn NS cấp tỉnh Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn giao: Tổng số tiền không còn nhu cầu sử dụng là: 17.470 triệu đồng.

+ 02 Dự án vốn NS cấp tỉnh đã hoàn thành chỉ có nhu cầu sử dụng vốn để thanh toán tiền kiểm toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán. Tổng số tiền không còn nhu cầu sử dụng là: 11.593 triệu đồng.

+ Giá nhiên, vật liệu biến động lớn dẫn đến các gói thầu xây lắp phải cập nhật lại giá, sửa đổi hồ sơ mời thầu. Một số dự án phải điều chỉnh dự án dẫn đến kéo dài thời gian, chậm giải ngân so với kế hoạch.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Thanh Hà kiến nghị Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, UBND thành phố quan tâm, xem xét cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung sau:

- Cho phép điều chỉnh số tiền đã phân bổ nhưng không còn nhu cầu sử dụng từ 02 dự án đã hoàn thành và 02 dự án thuộc đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” với tổng số tiền là 29.063 triệu đồng, sang dự án Dự án: “Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân đoạn từ Km0+00 đến Km9+016” để đảm bảo kích bản giải ngân của thành phố cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

5. Giải pháp thực hiện

- Về công tác chỉ đạo, điều hành

+ Hằng tuần UBND xã tổ chức họp giao ban chuyên đề vào chiều thứ ba để đưa ra biện pháp giải ngân vốn đầu tư công và GPMB đảm bảo tiến độ.

+ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách thường xuyên kiểm tra hiện trường đối với các dự án chưa đạt tiến độ giải ngân và dự án có khối lượng thanh toán lớn.

+ Thực hiện chế độ báo cáo nhanh vào 15h 0p thứ sáu hằng tuần về 04 nội dung: Lũy kế giải ngân, hồ sơ đã gửi Kho bạc, tình hình GPMB, vướng mắc cần cấp trên tháo gỡ.

- Về giải ngân vốn đầu tư công

+ Rà soát toàn bộ hồ sơ thanh toán, nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành; hồ sơ đủ điều kiện phải gửi Kho bạc trong thời hạn tối đa 02 ngày

làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu.

+ Đối với vốn phân cấp cho cấp xã, ưu tiên các công trình có khối lượng hoàn thành, dự án có khả năng giải ngân ngay; không để tình trạng có khối lượng nhưng chưa lập hồ sơ thanh toán.

+ Đối với dự án thành phố triển khai trên địa bàn, UBND xã chịu trách nhiệm phối hợp, tháo gỡ GPMB, xác nhận đất đai, bàn giao mặt bằng và đơn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nhưng không thay thế trách nhiệm giải ngân trực tiếp của chủ đầu tư.

+ Dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn phải báo cáo ngay UBND thành phố, Sở Tài chính để xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, không chờ đến cuối quý.

- **Về giải phóng mặt bằng:** Hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với 02 dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 1, thôn Lại Xá 2 trong tháng 7/2026.

Trên đây là báo cáo giải trình kết quả giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2026, UBND xã trân trọng báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Thước