

Số: 400/BC-UBND

Thanh Hà, ngày 15 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026**
(*Trình kỳ họp thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031*)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Thanh Hà

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-TTHĐND ngày 08/6/2026 của Thường trực HĐND xã về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND xã Thanh Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thanh Hà về kế hoạch đầu tư công xã Thanh Hà năm 2026; Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà đã tổ chức thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là: 253.530 triệu đồng/17 dự án, trong đó:

- Dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: 209.022 triệu đồng /09 dự án.
- Dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 44.508,479 triệu đồng/08 dự án (*Trong đó: nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu là 30.858,479 triệu đồng và nguồn ngân sách xã là 13.650 triệu đồng chẵn*)

2. Về nguồn vốn đầu tư công năm 2026

2.1. Đối với các dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố đã giao ngày từ đầu năm 2026.

2.2. Đối với các dự án cấp xã:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố giao ngay từ đầu năm 2026 và được Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà phân bổ phân bổ và thực hiện giải ngân theo kế hoạch, kịch bản.

- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã: Đến ngày 30/6/2026, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà chưa hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch thành phố giao, đạt tỷ lệ 8,8%.

- Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

- + Nguồn vốn thành phố bổ sung có mục tiêu, cụ thể: Giảm 5 tỷ đồng từ Dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà và tăng 5 tỷ đồng cho Dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà.

- + Nguồn ngân sách xã (Từ thu tiền sử dụng đất): Giảm 5 tỷ đồng từ Dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà và tăng 5 tỷ đồng cho Dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà.

3. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

- Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026: 115.178 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45,43% kế hoạch vốn năm 2026 và đạt tỷ lệ 100,5% so với tỷ lệ kế hoạch HĐND thành phố giao. *Trong đó:*

- + Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án do thành phố quản lý giao cho xã làm chủ đầu tư: 106.125 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50,77% kế hoạch vốn năm 2026.

- + Kết quả giải ngân các dự án từ ngân sách xã: 9.052 triệu đồng, đạt tỷ lệ 20,34% kế hoạch vốn năm 2026.

4. Đánh giá kết quả đạt được

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản đã xây dựng, có tác động tích cực tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4.1. Ưu điểm

- Được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các Sở, ngành thành phố, sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng chuyên môn xã, UBND các xã trong tổ chức thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ được giao;

- Công tác lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; việc áp dụng hình thức lựa chọn Nhà thầu qua mạng đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, qua đó đã lựa chọn được các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã chủ động tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án

từng bước được tăng cường thực hiện bám sát kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư.

4.2. Những khó khăn tồn tại, nguyên nhân

- Việc áp dụng thực hiện các Thông tư, Nghị định mới với nhiều nội dung mới, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ban hành chưa kịp thời, đồng bộ nên có thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng gặp khó khăn, phải tham khảo cơ quan chuyên môn thành phố để thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

- Từ ngày 30/01/2026, UBND xã tiếp nhận nguyên trạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Hà tổ chức thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thanh Hà. Số lượng lao động làm việc tại Ban Quản lý là 15 người trong đó có 05 viên chức (Lãnh đạo quản lý 03 người, 02 viên chức làm chuyên môn). Hiện tại khối lượng công việc lớn (bao gồm các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư và các dự án do UBND xã quyết định đầu tư) đòi hỏi đội ngũ lao động làm việc chuyên tâm, cống hiến và gắn bó với đơn vị. UBND xã đề nghị các cấp tạo điều kiện cho thi tuyển viên chức tại Ban Quản lý để người lao động yên tâm công tác.

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn chủ yếu thực hiện theo hình thức vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất. Mặc dù cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động, tuy nhiên đối với một số công trình giao thông dạng tuyến vẫn còn một số vị trí chưa đạt được sự đồng thuận cao, tạo điểm nghẽn về mặt bằng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.

- Do đặc thù giải phóng mặt bằng thông qua vận động tự nguyện hiến đất nên cần thời gian tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án.

- Nguồn nguyên vật liệu khan hiếm cùng với giá nhiên, vật liệu biến động lớn dẫn đến các gói thầu xây lắp phải cập nhật lại giá, sửa đổi hồ sơ mời thầu. Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư dẫn đến kéo dài thời gian, chậm giải ngân so với kế hoạch. Một số dự án đang triển khai thi công do khan hiếm nguyên vật liệu và giá biến động nên ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện hợp đồng (không được điều chỉnh giá) của nhà thầu thi công.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở tiến độ thực hiện từng dự án, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà xây dựng kịch bản giải ngân 6 tháng cuối năm như sau:

1. Kịch bản giải ngân

1.1. Kịch bản giải ngân vốn ĐTC các dự án Thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư

TT	Thời gian	Lũy kế Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Lũy kế Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	106.125,4	50,8%
2	7 tháng	119.225,4	57%
3	8 tháng	143.525,4	68,7%
4	9 tháng	160.825,4	76,9%
5	10 tháng	183.409,2	87,7%
6	11 tháng	195.191	93,4%
7	12 tháng	209.021,9	100%

2.2. Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án của xã

TT	Thời gian	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	9.052	20,3%
2	7 tháng	21.426	48%
3	8 tháng	27.004	61%
4	9 tháng	30.967	70%
5	10 tháng	34.386	77%
6	11 tháng	38.544	87%
7	12 tháng	44.508	100%

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

2.1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư: Bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm bổ sung dự án mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ động rà soát tiến độ từng dự án để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Phòng Kinh tế xã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và quyết toán, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chất lượng.

2.2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn

a) Giao chủ đầu tư

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND xã về tiến độ thực hiện và

giải ngân của từng dự án; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra tiến độ hàng tuần, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xác định rõ nguyên nhân, yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công để bù đắp cho phần khối lượng thực hiện chậm; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

b) Giao Phòng Kinh tế xã

Chủ động theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án đề xuất, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải ngân hết vốn bổ sung (nếu có); bổ sung dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2.3. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Chủ đầu tư dự án thực hiện và đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện:

- + Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ, chứng từ để đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

- + Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

- Phòng Kinh tế xã: Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động điều hành kế hoạch vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn của từng dự án; kịp thời tham mưu hoặc thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân hàng tháng để kịp thời xem xét, chỉ đạo đối với các dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đầu tư công

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND xã về tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân

người đứng đầu trong năm 2026. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây chậm tiến độ thực hiện dự án hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của xã.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Thường trực Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xác định công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công theo đúng mục tiêu đề ra.

2. Chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán các dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã và UBND xã nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, giải ngân thấp do nguyên nhân chủ quan.

3. Chỉ đạo UBND xã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt.

4. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, hạn chế; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 với các nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TT HĐND, UBND xã;
- UB MTTQ xã;
- Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Thước