

UBND XÃ VĨNH LẠI  
**PHÒNG KINH TẾ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12 /BC-PKT

Vĩnh Lại, ngày 14 tháng 10 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025**

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của HĐND Thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 29 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 thành phố Hải phòng sau sắp xếp;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải phòng sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lại, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các phòng, ban, đơn vị, các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Lại sau sắp xếp;

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại, phòng Kinh tế xã báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 như sau:

#### **1. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.**

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải phòng sau sắp xếp;

Theo Quyết định UBND xã Vĩnh Lại được giao chỉ tiêu thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất là 6,093 tỷ đồng, và đã phân bổ chi cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 là 6,093 tỷ đồng .



**2. Đánh giá tình hình nợ đọng. (kèm theo báo cáo nợ XDCB đến hết tháng 9/2025).**

**- Kinh phí còn nợ XDCB là: 21,32 tỷ đồng.**

*(có báo cáo chi tiết nợ kèm theo)*

**3. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.**

**3.1. Nguồn thu.**

**Tính đến 30/9/2025 tổng thu nguồn ĐTXDCB: 48.642.609.112 đồng;**

*Trong đó:*

- Thu từ xử lý diện tích đất tăng thêm so với hạn mức: 4.761.421.850 đồng.
- Thu hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là: 29.676.908.000 đồng.
- Thu hỗ trợ từ ngân sách huyện là: 9.217.195.000 đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2024 sang năm 2025: 1.731.882.012 đồng (nguồn thu tiền đất 1.632.882.012 đồng; nguồn tăng thu thường xuyên 99.000.000 đồng)
- Nguồn vốn được phép kéo dài từ 2024 sang năm 2025: 2.595.317.250 đồng.
- Nguồn vốn chi chuyển giao từ tài khoản tiền gửi: 659.885.000 đồng

**3.2. Chi đầu tư.**

**Tính đến thời điểm 30/9/2025 đã giải ngân: 45.720.585.411 đồng, đạt 93,99% so với số thu, và đạt 750,3% so với kế hoạch giao. cụ thể nguồn vốn được giải ngân cho các dự án.**

*Trong đó:*

- Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025: 42.465.383.161 đồng
- Nguồn vốn chi chuyển giao từ tài khoản tiền gửi: 659.885.000 đồng (công trình xây mới nhà vòm Trường Mầm Non Quyết Thắng: 500.000.000 đồng; Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang Đoạn từ đường tỉnh 392 gần UBND xã đến Quốc lộ 37: 159.885.000 đồng).
- Nguồn vốn kế hoạch năm 2024 được phép kéo dài sang năm 2025: 2.595.317.250 đồng (Cải tạo, Nâng cấp đường GTNT và hệ thống tiêu thoát nước từ xóm 2 (Quốc lộ 37) - Trạm biến áp xóm 5, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòa 1.800.000.000 đồng; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang (Tuyến 1 từ cống xóm 7 thôn Đỗ Xá đến đường trục giao thông huyện; Tuyến 2 từ cống sân vận động trung tâm đến đường trục giao thông huyện) 350.000.000 đồng; Cải tạo, Nâng cấp đường huyện đoạn từ Quốc lộ 37 đến UBND xã Ứng Hòa 445.317.250 đồng).

Các công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

- + Cải tạo, Nâng cấp đường huyện đoạn từ UBND xã Ứng Hòa đến đầu làng Đồng Vạn (Giai đoạn 1)

+ Cải tạo, nâng cấp đường huyện Đoạn từ QL.37 đến UBND xã Ứng Hòa  
Hạng mục: Cải tạo kênh T2 - Trạm bơm Ứng Hòa (Đoạn từ QL.37 đến UBND xã Ứng Hòa)

Có 30 công trình, dự án thanh quyết toán 100% vốn kế hoạch năm 2025.

### **3.3 Nguồn vốn đầu tư chưa giải ngân: 2.922.023.701 đồng.**

*Trong đó:*

- Nguồn vốn phải nộp trả ngân sách cấp trên: 156.428.898 đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh (hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM nâng cao): 861.173.750 đồng.
- Nguồn thu từ tiền đất: 1.805.421.053 đồng.
- Nguồn tăng thu thường xuyên: 99.000.000 đồng.

## **II. Ưu điểm.**

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt với các phòng chuyên môn, đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của HĐND xã.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có hiệu quả, các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư được giải quyết kịp thời, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Công tác thẩm định dự án đầu tư và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Công tác mời thầu, đấu thầu các dự án được thực hiện đúng theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ; công tác lựa chọn Nhà thầu qua mạng được áp dụng thực hiện, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, mang lại nhiều kết quả đáng kể, qua đó lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm.

Công tác giải ngân nguồn vốn ĐTXDCB nhanh, hiệu quả tuân thủ đúng với nguyên tắc phân bổ nghị quyết HĐND xã đề ra.

## **III. Tồn tại, hạn chế.**

Tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, còn có những dự án chưa khởi công: Nhà hiệu bộ, chức năng Trường Tiểu học Quyết Thắng xã Ứng Hòa; Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã ứng Hòa (Đoạn đầu từ nhà ông Tầng đến đoạn cuối nhà ông Đỗ thôn Quảng Nội). Hạng mục: Nền mặt đường bê tông, thoát nước; Tiến độ thi công của một số công trình còn chậm so với kế hoạch: Cải tạo, Nâng cấp đường GTNT và hệ thống tiêu thoát nước từ xóm 2 (Quốc lộ 37) - Trạm biến áp xóm 5, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòa.



Việc giải ngân nguồn vốn của một số dự án công trình còn chậm chưa đảm bảo yêu cầu do nguồn vốn phụ thuộc vào thu đấu giá quyền sử dụng đất.

#### **IV. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.**

Trong quá trình quản lý điều hành, UBND xã đã đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đặc biệt các công trình mới triển khai năm 2025, nhưng do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và khởi công của dự án mới năm 2025.

Do tiến độ đấu giá QSDĐ tại các điểm dân cư trên địa bàn xã còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn, phân bổ nguồn vốn, tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch.

Công tác sáp nhập, sắp xếp tinh gọn bộ máy...; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính làm phát sinh khối lượng công việc lớn; giá cả vật liệu xây dựng tăng cao; làm ảnh hưởng đến dự toán, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến tháng 9 năm 2025 của UBND xã Vĩnh Lại.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT,KT.



**Ngô Thị Hương**