ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 279/BC-UBND	*Bạch Long Vĩ, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

1. Kế hoạch vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố giao là: 35.737 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 16.608 triệu đồng, bao gồm:

+ Kế hoạch giao đầu năm: 16,608 triệu đồng (Quyết định 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025; Quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 29/4/2026).

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu và phân cấp cho đặc khu được giao tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố: 19.129 triệu đồng. Do vướng mắc Luật và Nghị định nên không thể phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách đặc khu (do UBND đặc khu Bạch Long Vĩ là đơn vị dự toán trực thuộc UBND thành phố).

2. Giải ngân vốn đầu tư công

- Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 26/10/202026 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2) thì Đặc khu Bạch Long Vĩ phải ngân như sau:

+ Đến ngày 13/11/2026: Lũy kế giải ngân 12.547/16.608 triệu đồng, bằng 75,55% kế hoạch vốn giao.

+ Đến 31/12/2026: Lũy kế giải ngân 16.608/16.608 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết theo Phụ lục I gửi kèm theo)

II. Nguyên nhân chưa giải ngân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan:

- Các dự án có phần dự phòng không sử dụng, Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ đã có tờ trình gửi Sở Tài chính thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026.

- Do vị trí địa lý đặc khu Bạch Long Vĩ cách xa đất liền, việc vận chuyển vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của nhiều đợt gió mùa, việc vận chuyển vật tư ra đảo và triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, bị chậm hơn kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Phòng Kinh tế đặc khu;
- Lưu: VT, BQLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Trường