ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**
Số:833/TB-UBND	*An Biên, ngày 30 tháng 7 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quý III năm 2026 tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 06 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13%/năm trở lên;

Thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Biên thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 06 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13%/năm trở lên;

Ngày 28/7/2026, Ủy ban nhân dân phường An Biên đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án đầu tư trên địa bàn phường.

Ủy ban nhân dân phường thông báo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công quý III năm 2026 tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ như sau:

- Số vốn đầu tư thực hiện giải ngân tháng 7: không phát sinh giải ngân.

Luỹ kế giải ngân hết tháng 7 là 2,185 tỷ đồng *(tương đương 30% kế hoạch vốn);*

- Số vốn đầu tư thực hiện giải ngân tháng 8: 2 tỷ đồng *(vốn thực hiện dự án)*.

Luỹ kế giải ngân hết tháng 8 là 4,185 tỷ đồng *(tương đương 57,4% kế hoạch vốn);*

- Số vốn đầu tư thực hiện giải ngân tháng 9 (trước ngày 15/9): 3,107 tỷ đồng *(vốn thực hiện dự án)*.

Luỹ kế giải ngân đến ngày 15/9 là 7,292 tỷ đồng *(tương đương 100% kế hoạch vốn);*

Cộng quý III: 5,107 tỷ đồng.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện giải ngân vốn nêu trên, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu:

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công tại dự án.

2. Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Môi trường:

Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án theo đúng quy định.

3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường:

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, khối lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hồ sơ thanh toán để thực hiện giải ngân vốn kịp thời, đúng quy định; không để dồn khối lượng và thanh toán vào cuối năm.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công về Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội: Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân theo quy định; **không đề xuất đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ.** Việc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển công tác hoặc điều chuyển lĩnh vực phụ trách phù hợp với năng lực, sở trường công tác.

Ủy ban nhân dân phường thông báo để các Phòng, đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTĐU phường;
- Đ/c Bí thư ĐU phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Phòng: KT, XD&MT, VH-XH;
- BQLDA ĐTXD phường;
- Các Công ty: CP ĐTXD Tân Lộc, TNHH Phát triển XD và TM Hải Phòng;
- Lưu: VT, KT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN T.P HẢI PHÒNG

Phạm Tuấn Dũng