UBND XÃ AN LÃO **BAN QLDA ĐTXD XÃ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 243 /BC-BQLDA	*Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Thực hiện Kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Đến 23/10/2026 và tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn xã An Lão

1. Giải ngân vốn đầu tư công:

1.1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 thành phố phân bổ, bố trí cho các dự án giao UBND xã An Lão làm chủ đầu tư là 519.709,421 triệu đồng. Kết quả giải ngân ước đến hết tháng 23/10/2026: 375.130/ 519.709,421 triệu đồng, =72.2% KH *(nếu loại trừ 200 triệu đồng kế hoạch vốn bố trí cho Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn các xã An Hưng, An Khánh, An Quang, An Lão, TP Hải Phòng, thì kết quả giải ngân vốn ước đạt 230.566/*319.709 *triệu đồng, bằng 72.11% kế hoạch thành phố giao).*

1.2. Vốn đầu tư công xã quản lý thực hiện đến 23/10/2026: 34.955/37.580 triệu đồng, = 93% KH thành phố giao.

-Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phan Hiền, thôn Hoàng Xá : vốn cấp 8.699trđ đã giải ngân 6.233trđ đạt 71.5%

- Dự án xây dựng trường Mầm non Sao Sáng: vốn cấp 16.103trđ đã giải ngân 16.103trđ đạt 100%

- Xây dựng mới nhà lớp học, hệ thống PCCC và công trình phụ trợ trường THCS An Tiến, xã An Lão, TP Hải Phòng: vốn cấp 7.021trđ đã giải ngân 6.885trđ đạt 98.07%

- Xây dựng nhà đa năng, nhà ăn, hệ thống PCCC trường Tiểu học Tân Dân, xã An Lão, TP Hải Phòng: vốn cấp 5.757trđ đã giải ngân 5.743trđ đạt 99.76%

1.3. Vốn đầu tư công TP quản lý (bao gồm cả đường sắt) thực hiện đến 23/10/2026: 340.599/482.129 triệu đồng, = 70.64% KH thành phố giao.

2. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã An Lão (đầu tư công + sự nghiệp công): đã giải ngân 54.921 trđ/103.350trđ đạt 52.95%

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 7.874trđ đã giải ngân 4.928trđ đạt 62.6%. *Đang quyết toán*

- Mở rộng khuôn viên, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình phụ trợ trường Trung học cơ sở Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 232trđ đã giải ngân 30trđ đạt 12.9%. *Đang quyết toán*

- Xây mới dãy nhà 3 tầng hướng Đông Bắc, hệ thống PCCC trường THCS Lương Khánh Thiện, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 2.318trđ đã giải ngân 2.083trđ đạt 89.8%. *Đã quyết toán*

- Xây mới phòng hội trường, hệ thống PCCC trường Mầm non An Tiến (khu trung tâm), xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 592trđ đã giải ngân 592trđ đạt 100%. *Đã quyết toán*

- Đầu tư xây dựng cầu Vàng 1 qua sông Đa Độ, huyện An Lão: vốn cấp 87.892trđ đã giải ngân 44.709trđ đạt 50.86%. *Đang thi công*

- Nâng cấp, mở rộng đường liên xã từ cầu Xiphong thị trấn Trường Sơn đi thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 4.384trđ đã giải ngân 2.245trđ đạt 51.2%. *Đang thi công*

- Đầu tư các hạng mục công trình Trường trung học phổ thông An Lão đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng: vốn cấp 650trđ đã giải ngân 164trđ đạt 51.2%. *Đang quyết toán*

3. Dự án Đường sắt Hải Phòng - Lào Cai

- *Phân bổ tổng vốn lớn **289.000,000 triệu đồng**, trọng tâm là chi phí bồi thường GPMB chiếm đến **200.000,000 triệu đồng**, dự án Dự án di dời, hoàn trả các công trình tại các xã An Lão, An Khánh, An Quang, An Hưng 89.000trđ*
- ***Dự án số 1 (Di dời, hoàn trả các công trình tại các xã An Lão, An Khánh...):** Vốn cấp **89.000,000 triệu đồng**. Dù công tác GPMB hết sức khó khăn nhờ đẩy mạnh thủ tục phê duyệt phương án, dự án bứt phá giải ngân 23/10/2026 :*

73..129/89.000 đạt 82.16%, tháng 10 ước đạt ***85%****, phấn đấu đạt* ***100%*** *kế hoạch giao(89.000 triệu đồng)*

- ***Dự án số 2 (Bồi thường, GPMB tuyến đường sắt trên địa bàn các xã An Hưng, An Khánh...):*** *Tổng vốn* ***200.000,000 triệu đồng****. Đây là dự án có tính chất phức tạp cao, tiến độ giải ngân tăng dần theo kịch bản kiểm đến 23/10/226 giải ngân 141.564/200.000trđ đạt* ***72.3%****, phấn đấu hoàn thành chi trả* ***100% kế hoạch*** *(200.000 triệu đồng) bồi thường cho người dân vào tháng 12.*

3. *Dự án nông thôn mới kiểm mẫu giải ngân 43.545trđ/63.429,6trđ đạt 68.7%*

Các dự án kiểu mẫu đã hoàn thành đang hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt QT

Nơi nhận:
- GĐ, PGĐ phụ trách;
- Lưu bộ phận GPMB.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ AN LÃO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ AN LÃO
HẢI PHÒNG

Vũ Viết Thịnh