UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ AN THÀNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:503 /BC-UBND	*An Thành, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã 9 tháng năm 2026; Kế hoạch quý IV/2026

Thực hiện nhiệm vụ tại công văn số 485- CV/ĐU ngày 05/10/2026 của Đảng Ủy xã An Thành về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã 9 tháng năm 2026; Kế hoạch quý IV/2026, cụ thể như sau:

1. Công trình dự án đã hoàn thành thi công: **10 công trình**

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp điểm tập kết rác thôn Bằng Lai;
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp điểm tập kết rác thôn Viên Chử;
- Công trình: Xây dựng HTKT điểm dân cư số 1, thôn Viên Chử;
- Công trình: Xây dựng HTKT điểm dân cư số 2, thôn Viên Chử.
- Công trình: Xây dựng HTKT điểm dân cư số 3, thôn Viên Chử.
- Công trình: Xây dựng HTKT điểm dân cư số 4, thôn Viên Chử.
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn Thừng *(đoạn từ cổng làng văn hóa thôn Chuẩn Thừng tới nhà ông Duy)*;
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Mông *(đoạn từ cổng làng Dưỡng Mông đến ngã tư tuyến kết nối trục Đông Tây).*
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Mông *(đoạn từ QL 17B đến trục Đông Tây)*.
- Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Kim Đính**.**

2. Công trình, dự án đang thi công: **04 công trình, dự án**

2.1. Công trình: Xây dựng HTKT điểm dân cư số 5, thôn Hải Ninh

- Đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thi công, phát hiện một số nội dung giữa hồ sơ thiết kế và hiện trạng thực tế chưa phù hợp; hiện đang thực hiện rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả đầu tư của công trình.
- Công tác san cát đã thực hiện đạt khoảng 80% khối lượng.
- Công tác thi công rãnh đã thực hiện đạt khoảng 20% khối lượng. Nhà thầu đã tăng cường thêm tổ thợ, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công xây rãnh và đổ tấm đan.
- Tổng khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục trong tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

- Theo hợp đồng đã ký kết, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 02/12/2026.

2.2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn Thừng (Đoạn từ Quốc lộ 17B đến chùa Chuẩn Thừng)

Đã khởi công ngày 17/9/2026. Sau thời gian gần 1 tháng triển khai, công trình đã thực hiện được các hạng mục:

- Khối lượng thi công rãnh B800 đạt khoảng 30%.

- Đã triển khai công tác cấp phối đất, đồng thời tổ chức thi công song song hạng mục mương thoát nước, khối lượng thực hiện đạt khoảng 20%.

- Tổng khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng.

- Trong quá trình thi công, Nhà thầu luôn tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và khu vực thi công.

- Thời gian hoàn thành theo Hợp đồng đã ký kết: ngày 15/01/2027.

2.3. Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học Kim Đính

- Công trình đã thi công, hoàn thiện, tiến độ đạt 60%.

+ Gồm hoàn thiện phần móng, thi công xây tầng 01 và 02, đã trát được trong tầng 01, đổ bê tông dầm sàn tầng 2 và 3.

- Hiện tại nhà thầu đang lắp dựng cột tầng 3 và đa

- Thời gian hoàn thành theo Hợp đồng đã ký kết: ngày 31/10/2026.

Tiến độ không đảm bảo với cam kết.

Nguyên nhân chậm tiến độ:

- Do ngày khởi công công trình chậm mất 20 (Từ ngày 4/4/2026 đến 25/4/2026) mới triển khai do Trường tiểu học Kim Đính không bàn giao mặt bằng cho thi công và đợi đúng ngày đẹp khởi công.

- Trong quá trình thi công, công tác cọc trên thị trường khan hiếm không có cọc về công trình.

- Trong thời gian thi công tháng 6 và tháng 7 thời tiết mưa nhiều nên thi công phần móng khó khăn.

Nhà thầu cũng đã có kế hoạch tăng ca, tăng nhân lực, tăng tổ đội để đẩy nhanh tiến độ trên công trình.

- Nhà thầu đang xin trình gia hạn công trình hoàn thiện dự kiến trước 15/12/2026.

2.4. Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Kim Tân

- Công trình được khởi công vào ngày 25/9/2026.

Đơn vị thi công đã hoàn thành công tác dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại và quây tôn bảo vệ xung quanh khu vực công trình; đồng thời đã triển khai và hoàn thành thi công phần nền và giằng chống thấm.

- Thời gian hoàn thành theo Hợp đồng đã ký kết: ngày 24/3/2027.

3. Kế hoạch quý IV/2026.

Trong Quý IV năm 2026, UBND xã tập trung triển khai 03 công trình giao thông thuộc kế hoạch đầu tư công**, gồm:** Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phù Tải 1 (đoạn từ QL17B đến ngã tư TL390E); Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiên Xuân (đoạn từ TL390E đến Chùa Tân Đồng); Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hải Ninh (đoạn từ TL390E đến xóm 1 và xóm 2).

Cả 03 công trình đều có phạm vi thực hiện liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trong Quý IV/2026, UBND xã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án theo quy định, làm cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động rà soát phạm vi ảnh hưởng, hiện trạng và nguồn gốc sử dụng đất để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo kế hoạch đầu tư công đã đề ra**.**

UBND xã báo cáo Thường trực Đảng ủy về tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã 9 tháng năm 2026; Kế hoạch quý IV/2026.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ AN THÀNH T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Quý Phong