UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ BÌNH GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 438 /BC-UBND	*Bình Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trên địa bàn xã Bình Giang đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2026

Căn cứ Công văn số 9223/STC-THQH ngày 14/9/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc chấm điểm thực hiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể quý III năm 2026, trong đó có tiêu chí kết quả giải ngân vốn đầu tư công; Ủy ban nhân dân xã Bình Giang báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết ngày 18/9/2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Bình Giang được giao kế hoạch vốn đầu tư công để thực hiện 06 công trình, dự án, với tổng số vốn 46.718,0 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 29.308,0 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách cấp xã: 17.410,0 triệu đồng, thực hiện theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN HẾT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2026

Đến hết ngày 18/9/2026, Ủy ban nhân dân xã đã giải ngân 43.245,0 triệu đồng, đạt 92,57% tổng kế hoạch vốn được giao; số vốn chưa giải ngân là 3.473,0 triệu đồng, chiếm 7,43% kế hoạch vốn.

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn (triệu đồng)	Đã giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố	29.308,0	29.308,0	100,00
2	Thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã	17.410,0	13.937,0	80,05
	Tổng cộng	**46.718,0**	**43.245,0**	**92,57**

Cụ thể:

- Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: đã giải ngân 29.308,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã: đã giải ngân 13.937,0 triệu đồng, đạt 80,05% kế hoạch vốn được giao; còn 3.473,0 triệu đồng chưa giải ngân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công của xã được triển khai kịp thời, bám sát kế hoạch vốn được giao. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các bộ phận chuyên môn đã chủ động phối hợp thực hiện thủ tục hồ sơ, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định. Kết quả giải ngân đến ngày 18/9/2026 đạt 92,57% kế hoạch, trong đó nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố đã giải ngân đạt 100%.

Số vốn còn lại chưa giải ngân tập trung tại nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã. Việc giải ngân phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và khả năng bảo đảm nguồn thu theo kế hoạch.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan rà soát từng công trình, dự án; xác định cụ thể khối lượng còn lại, hồ sơ cần hoàn thiện và thời hạn thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn còn lại.

2. Tập trung hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán; kịp thời lập, kiểm soát và gửi hồ sơ thanh toán theo đúng quy định; không để phát sinh tồn đọng khối lượng đã hoàn thành.

3. Chủ động theo dõi tình hình thu tiền sử dụng đất, bảo đảm nguồn để thực hiện giải ngân theo kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

4. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án; gắn trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan với kết quả giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Bình Giang đến hết ngày 18/9/2026. Ủy ban nhân dân xã Bình Giang báo cáo Sở Tài chính thành phố Hải Phòng để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BÌNH GIANG T.P HẢI PHÒNG

Vũ Đăng Chương