ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐÔNG HẢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:898 /BC-UBND	*Đông Hải, ngày* 16 *tháng* 10 *năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027

Căn cứ quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật về đầu tư công. Thực hiện Công văn số 10642/STC-THQH ngày 09/10/2026 của Sở Tài chính về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2026 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 như sau:

A. CÁC DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

1. Kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2026

Kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2026 giao cho phường Đông Hải tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố với tổng số tiền là 190.691,070 triệu đồng, bao gồm 03 dự án:

- Dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2): 5.000 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng trường Mầm non Đông Hải 1, quận Hải An: 35.691,070 triệu đồng.
- Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - THCS Đông Hải 2 (giai đoạn 1 - khối THCS): 150.000 triệu đồng.

Ngày 12/10/2026, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về việc điều chính kế hoạch đầu tư công thành phố giữa các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2026, theo đó điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2026 giao cho phường Đông Hải là 200.691,070 triệu đồng, bao gồm:

- Dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2): 1.000 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng trường Mầm non Đông Hải 1, quận Hải An: 25.691,070 triệu đồng.
- Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - THCS Đông Hải 2 (giai đoạn 1 - khối THCS): 174.000 triệu đồng.

2. Tình hình triển khai dự án

Thời điểm tháng 10/2026: 01 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 01 dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, 01 dự án đang thi công xây dựng, cụ thể như sau:

- Dự án Xây dựng trường Mầm non Đông Hải 1, quận Hải An: Được phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Hải An với tổng mức đầu tư 69.085,917 triệu đồng; điều chỉnh tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố, thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh là 2019-2026. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - THCS Đông Hải 2 (giai đoạn 1 - khối THCS): Được phê duyệt tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Uỷ ban nhân dân quận Hải An với tổng mức đầu tư 299.781,0 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là 2023-2027. Dự án đang triển khai đồng thời công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, thời điểm tháng 10/2026 khối lượng giải phóng mặt bằng đạt khoảng 85%, khối lượng thi công đạt khoảng 20%.

- Dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2): Được phê duyệt tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Hải An với tổng mức đầu tư 29.936,287 triệu đồng; điều chỉnh tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố, thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh là 2022-2027. Dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải đang tiếp tục rà soát quy trình thu hồi đất để tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

3. Kết quả giải ngân

- Kết quả giải ngân tính đến 16/10/2026: 156.461 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch giao đầu năm (156.461/190.691 triệu đồng), đạt 78% kế hoạch điều chỉnh (156.461/200.691 triệu đồng); đạt 99,4% theo kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 10 (156.461/157.394 triệu đồng).

- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2026: 200.691,070 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh.

(Chi tiết theo Phụ lục I)

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được

- Kết quả giải ngân vốn ngân sách thành phố tính đến 16/10/2026 vượt tiến độ theo kế hoạch, ước thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2026 đạt 100%.

4.2. Tồn tại, hạn chế

- Dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2) không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tính đến 16/10/2026 tỷ lệ giải ngân đạt 44% kế hoạch sau điều chỉnh.

4.3. Nguyên nhân:

- Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2). Hiện nay, Uỷ ban nhân dân phường đang rà soát quy trình thu hồi đất để tiếp tục triển khai theo đúng quy định.

5. Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027

Tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 nguồn ngân sách thành phố là 146.724 triệu đồng, bao gồm nhu cầu vốn cho 02 dự án chuyển tiếp [1].

(Chi tiết theo Phụ lục II)

B. CÁC DỰ ÁN DO PHƯỜNG QUẢN LÝ

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Việc xây dựng Kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2025. Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường, Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, giao cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, tổng số tiền phân bổ: **52.761** triệu đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 44.521 triệu đồng
- Tiền sử dụng đất: 8.240 triệu đồng

2. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hải; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh chủ đầu tư, điều chỉnh cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Đông Hải; Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Đông Hải, Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Quyết

[1] Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đông Hải 2 (giai đoạn 1 - khối Trung học cơ sở): 125.781 triệu đồng.

Dự án Xây dựng Trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2): 20.943 triệu đồng.

định số 341/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo đó tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của phường Đông Hải không thay đổi (**52.761** triệu đồng), điều chỉnh toàn bộ kế hoạch vốn từ Văn phòng HĐND&UBND phường sang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hải.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026, Uỷ ban nhân dân phường ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo đó: Bổ sung 5.831 triệu đồng từ nguồn tăng thu để phân bổ vốn cho các dự án, nâng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của phường Đông Hải lên thành **58.592** triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: 44.521 triệu đồng
- Tiền sử dụng đất: 8.240 triệu đồng
- Nguồn tăng thu: 5.831 triệu đồng

3. Kết quả khai thác, huy động các nguồn vốn

Thời điểm 16/10/2026: Tổng nguồn vốn đã huy động: 59.703/58.592 triệu đồng, đạt 101,9% kế hoạch.

Bao gồm:

- Nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 44.521/44.521 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
- Tiền sử dụng đất: 9.351/8.240 triệu đồng, đạt 113,5% kế hoạch.
- Nguồn tăng thu: 5.831/5.831 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

4. Kết quả giải ngân các nguồn vốn

4.1. Kết quả giải ngân tính đến 16/10/2026:

Giải ngân 47.118 triệu đồng (trong đó giải ngân theo kế hoạch thành phố: 44.526 triệu đồng), đạt 84,4% kế hoạch thành phố giao (44.526/52.761 triệu đồng), đạt 80,4% kế hoạch phường giao (47.118/58.592 triệu đồng), bằng 96,9% so với kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 10 (47.118/48.612 triệu đồng).

Trong đó:

+ Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 41.879 triệu đồng, đạt 94,1% kế hoạch (41.879/44.521 triệu đồng).

+ Tiền sử dụng đất: 2.648 triệu đồng, đạt 32,1% kế hoạch (2.648/8.240 triệu đồng).

+ Nguồn tăng thu: 2.592 triệu đồng, đạt 44,5% kế hoạch (2.592/5.832 triệu đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục III)

4.2. Ước thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2026:

Tổng số tiền giải ngân: 58.592,277 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch thành phố giao (52.761/52.761 triệu đồng), đạt 100% kế hoạch phường giao (58.592/58.592 triệu đồng).

5. Việc triển khai các dự án

Năm 2026: triển khai thực hiện 14 dự án, trong đó: 9 dự án đã hoàn thành [2] (trong đó 6 dự án đã quyết toán [3]); 3 dự án đang triển khai thi công [4]; 2 dự án đang triển khai các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng [5].

6. Đánh giá chung

6.1. Kết quả đạt được

- Việc giao kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân phường đã phân bổ 100% kế hoạch vốn cho các dự án trước ngày 31/12/2025.

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, tính đến 16/10/2026 đạt 84,4% kế hoạch thành phố giao, đạt 80,4% kế hoạch phường giao.

6.2. Tồn tại, hạn chế: Không có

7. Nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2026

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án đã được bố trí vốn, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng; chỉ đạo chủ đầu tư tập trung cao trong công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành.

---

[2] (1) Dự án đầu tư phòng học thông minh cho các trường học trên địa bàn phường Đông Hải (TH-THCS Đông Hải 2, Tiểu học Nam Hải, THCS Nam Hải); (2) Dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp cho các trường học trên địa bàn phường Đông Hải (MN Đông Hải 1, MN Đông Hải 2, MN Nam Hải, Tiểu học Nam Hải); (3) Dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 358 đường Đà Nẵng; (4) Dự án cải tạo, nâng cấp đường chung Đoạn Xá 5,6; (5) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 76 Bùi Thị Từ Nhiên; (6) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 125 Phủ Thượng Đoạn; (7) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 225 Phủ Thượng Đoạn; (8) Dự án đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Đông Hải 1; (9) Dự án đầu tư hệ thống tường lửa/giám sát truy cập bảo vệ mạng LAN.

[3] (1) Dự án đầu tư phòng học thông minh cho các trường học trên địa bàn phường Đông Hải (TH-THCS Đông Hải 2, Tiểu học Nam Hải, THCS Nam Hải); (2) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 76 Bùi Thị Từ Nhiên; (3) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 125 Phủ Thượng Đoạn; (4) Dự án cải tạo nâng cấp ngõ 225 Phủ Thượng Đoạn; (5) Dự án cải tạo, nâng cấp đường chung Đoạn Xá 5,6; (6) Dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 358 đường Đà Nẵng.

[4] (1) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hạ Đoạn 1: Khối lượng thực hiện đạt 97%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 07 đường Phú Xá: Khối lượng thực hiện đạt 50%, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

(3) Dự án đầu tư xây dựng NVH TDP Hạ đoạn 2: Khối lượng thực hiện đạt 20%, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

[5] (1) Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 99 Tờ bản đồ 12, Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An; (2) Đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất 212a, 212b, 213, 215, 216 Tờ bản đồ 11, Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An

- Chỉ đạo chủ đầu tư chỉ triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn được bố trí, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025.

- Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Căn cứ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-2030.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Căn cứ Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công năm 2027.

2. Định hướng đầu tư công năm 2027

- Đảm bảo công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực của Nhà nước, vừa đảm bảo việc bố trí vốn cho các chương trình, dự án, khắc phục được đầu tư dàn trải, manh mún, tạo ra sự chủ động trong việc quyết định chủ trương đầu tư đúng dắn, hiệu quả.

- Đảm bảo kết quả đầu tư công đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

- Tập trung vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định.

3. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn

Dự kiến các nguồn vốn đầu tư năm 2027 bao gồm: Nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu; tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Số tiền
	Tổng số	**86.521**
1	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu	44.521
2	Tiền sử dụng đất	32.000
3	Nguồn tăng thu	10.000

4. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công

- Việc lập và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2027 nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội phường Đông Hải giai đoạn 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải lần thứ I.

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

5. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các dự án

- Việc phân bổ vốn ngân sách thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026; (2) Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2027; (3) Dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn theo quy định trong năm 2027.

6. Danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2027

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công năm 2027, Uỷ ban nhân dân phường dự kiến danh mục dự án khởi công mới năm 2027 bao gồm 06 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến là 98.026 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục IV)

7. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2027

Tổng số tiền phân bổ 86.521 triệu đồng

Phương án cụ thể như sau:

a. Bố trí các dự án chuyển tiếp: 20.567 triệu đồng

b. Bố trí các dự án khởi công mới 2027: 65.954 triệu đồng

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

1. Huy động vốn đầu tư công

- Tranh thủ huy động nguồn ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển.

- Phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2027, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách hàng năm, chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách.

- Cân đối lại cơ cấu chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, hàng năm tăng dần tỷ lệ chi cân đối ngân sách cho đầu tư phát triển.

2. Triển khai kế hoạch đầu tư công

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Tổ chức giao, thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

- Triển khai các dự án đầu tư theo đúng mức vốn kế hoạch được giao, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

- Thực hiện tốt các biện pháp: thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý đầu tư xây dựng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư.

- Thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa thông tin về đầu tư; khuyến khích và đạo điều kiện cho hoạt động giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư công.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thông qua; quyết định đầu tư các chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

- Các cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Chủ đầu tư triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền về tiến độ, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định của từng dự án. Tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND phường;
- CVP HĐND&UBND phường;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HẢI TP PHAN THIẾT

Nguyễn Trọng Khiêm