ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐÔNG HẢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:756 /BC-UBND	*Đông Hải, ngày* 14 *tháng* 9 *năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
(Kỳ báo cáo tháng 9)

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Uỷ ban nhân dân phường về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Uỷ ban nhân dân phường về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/7/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Công văn số 5645/VP-TC ngày 19/5/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026 phục vụ phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải báo cáo về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tính đến ngày 14/9/2026 như sau:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 phường Đông Hải là 249.283 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn thành phố giao là 243.452 triệu đồng, bao gồm:

1. Dự án do thành phố quản lý

Kế hoạch năm 2026: 190.691 triệu đồng

2. Dự án do phường quản lý

Kế hoạch năm 2026: 58.592 triệu đồng. Bao gồm:

- Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 44.521 triệu đồng
- Tiền sử dụng đất 8.240 triệu đồng
- Nguồn tăng thu: 5.831 triệu đồng

II. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

1. Kết quả giải ngân đến ngày 14/9/2026:

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 14/9/2026: 200.196 triệu đồng, đạt 82,2% kế hoạch thành phố giao (200.196/243.452 triệu đồng), đạt 80,3% kế hoạch phường giao (200.196/249.283 triệu đồng); đạt 104,8% theo kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (200.196/191.006 triệu đồng), cụ thể như sau:

a. Dự án do thành phố quản lý

Thời điểm 14/9/2026: Giải ngân 153.797 triệu đồng, đạt 80,7% kế hoạch (153.797/190.691 triệu đồng); đạt 106,5% theo kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (153.797/144.394 triệu đồng).

b. Dự án do phường quản lý

Thời điểm 14/9/2026: Giải ngân 46.399 triệu đồng, đạt 87,9% kế hoạch thành phố giao (46.399/52.761 triệu đồng), đạt 79,2% kế hoạch phường giao (46.399/58.592 triệu đồng), bằng 99,5% so với kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (46.399/46.612 triệu đồng).

Trong đó:

+ Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 41.879 triệu đồng, đạt 94,1% kế hoạch (41.879/44.521 triệu đồng).

+ Tiền sử dụng đất: 2.328 triệu đồng, đạt 28,3% kế hoạch (2.328/8.240 triệu đồng).

+ Nguồn tăng thu: 2.192 triệu đồng, đạt 37,6% kế hoạch (2.192/5.832 triệu đồng).

2. Ước thực hiện giải ngân hết tháng 9/2026:

Ước thực hiện giải ngân 9 tháng: 206.059 triệu đồng, đạt 84,6% kế hoạch thành phố giao (206.059/243.452 triệu đồng), đạt 82,7% kế hoạch phường giao (206.059/249.283 triệu đồng); đạt 107,9% theo kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (206.059/191.006 triệu đồng), cụ thể như sau:

a. Dự án do thành phố quản lý

Giải ngân 153.797 triệu đồng, đạt 80,7% kế hoạch (153.797/190.691 triệu đồng); đạt 106,5% theo kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (153.797/144.394 triệu đồng)

(Chi tiết theo Phụ lục I)

b. Dự án do phường quản lý

Giải ngân 52.262 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch thành phố giao (52.262/52.761 triệu đồng), đạt 89,2% kế hoạch phường giao (52.262/58.592 triệu đồng), bằng 112,1% so với kịch bản giải ngân tính đến hết tháng 9 (52.262/46.612 triệu đồng).

Trong đó:

+ Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu (nguồn XDCB tập trung): 44.451 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch (44.451/44.521 triệu đồng).

+ Tiền sử dụng đất: 5.277 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch (5.277/8.240 triệu đồng).

+ Nguồn tăng thu: 2.534 triệu đồng, đạt 43,5% kế hoạch (2.534/5.832 triệu đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục II)

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của phường Đông Hải tính đến 14/9/2026 đạt 82,2% kế hoạch; ước thực hiện hết tháng 9 đạt 84,6% kế hoạch; vượt 7,9% so với kịch bản giải ngân; vượt tỷ lệ giải ngân tối thiểu theo chỉ đạo của UBND thành phố (hết Quý III giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch).

2. Khó khăn, vướng mắc

- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2). Về nội dung này, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải đã có Công văn số 1538/UBND-QLDA ngày 19/5/2026 gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính báo cáo chi tiết khó khăn, vướng mắc của dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải đang tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động 02 hộ dân có đất bị thu hồi đồng ý, chấp thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục triển khai các thủ tục thu hồi đất theo quy định./.

Nơi nhận:
- VP UBND thành phố;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND phường;
- CVP HĐND&UBND phường;
- Lưu: VT, KT, BQLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HẢI T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Trọng Khiêm