UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ KHÚC THỪA DỤ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 874 /BC-UBND	*Xã Khúc Thừa Dụ, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công đến ngày 19 tháng 11 năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tu theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ về Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Khúc Thừa Dụ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, UBND xã Khúc Thừa Dụ báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã đến ngày 19/11/2026 như sau:

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2026, UBND xã Khúc Thừa Dụ được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các công trình công cộng, phục vụ nhu cầu dân sinh, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng số có 08 công trình, dự án đang được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư theo số liệu tổng hợp của từng công trình là 88.556 triệu đồng.Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

1. Các công trình đang triển khai thi công.

Có 03 công trình đang trong quá trình thi công, gồm:

Công trình Nghĩa trang Liệt sĩ Kiến Quốc, tổng mức đầu tư 12.411 triệu đồng. Công trình hiện đang được triển khai thi công, UBND xã tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Công trình Nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng Trường THCS Kiến Quốc, tổng mức đầu tư 9.763 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 3/2026 đến tháng 11/2026. Công trình đang thi công, cần tiếp tục tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (đoạn từ trục Đông Tây qua thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi đến đường ĐH 02), tổng mức đầu tư 39.500 triệu đồng. Công trình triển khai từ tháng 9/2026, hiện đang thi công. Đây là công trình có quy mô vốn lớn, phạm vi thực hiện rộng, cần được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

2.Các công trình đã hoàn thành thi công, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán

Có 03 công trình đã cơ bản hoàn thành thi công, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, gồm:

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (đoạn từ nhà ông Điện, thôn Bồng Lai đến nhà ông Nhạ, thôn Nhân Lý), tổng mức đầu tư 6.756 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 đến tháng 4/2026.

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ), tổng mức đầu tư 15.690 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026.

Công trình Cải tạo, nâng cấp 03 nhà vệ sinh tại Trường THCS Kiến Quốc, Trường THCS Ninh Hải và Trường Tiểu học Hồng Phong, tổng mức đầu tư 2.135 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 9/2026.

Đối với các công trình trên, UBND xã đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo quy định, bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ, tránh kéo dài thời gian thực hiện thủ tục quyết toán.

3.Các công trình đã hoàn thành, có giá trị nghiệm thu

Có 02 công trình đã hoàn thành, có giá trị nghiệm thu theo số liệu tổng hợp, gồm:

Công trình Nhà mái vòm đa năng Trường Mầm non Đông Xuyên, tổng mức đầu tư 1.250 triệu đồng, giá trị nghiệm thu 1.159 triệu đồng.

Công trình Nhà mái vòm đa năng Trường Mầm non Hồng Phúc, tổng mức đầu tư 1.050 triệu đồng, giá trị nghiệm thu 986 triệu đồng.

Các công trình đã được triển khai và hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi và sinh hoạt của giáo viên, học sinh tại các nhà trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về tiến độ thực hiện

Đến ngày 19/11/2026, trong tổng số 10 công trình, dự án:

03 công trình đang trong quá trình thi công.

03 công trình đã thi công xong, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán.

04 công trình đã hoàn thành, có giá trị nghiệm thu theo số liệu tổng hợp.

Nhìn chung, các công trình được triển khai theo kế hoạch, từng bước đáp ứng mục tiêu đầu tư đã đề ra. Một số công trình đã hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu của các đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn.

2. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư.

- Giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến ngày 19/11/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao đầu năm 2026 của xã Khúc Thừa Dụ là 34.181 triệu đồng. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công đến ngày 19/11/2026 là: 34.181 triệu đồng đạt 100% Kế hoạch giao.

Nguồn vốn đầu tư công được bổ sung có mục tiêu trong năm là: 21.000 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu từ công nguồn được bổ sung trong năm đến ngày 19/11/2026 là: 17.437 triệu đồng, đạt 83%.

Một số công trình có giá trị giải ngân tương đối lớn như:

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ: 13.003 triệu đồng.

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ trục Đông Tây qua thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi đến đường ĐH 02: 17.437 triệu đồng.

Công trình Nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng Trường THCS Kiến Quốc: 7.112 triệu đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được UBND xã quan tâm chỉ đạo, gắn với tiến độ thực hiện và khối lượng hoàn thành của từng công trình, góp phần bảo đảm nguồn vốn phục vụ thi công, thanh toán cho các nhà thầu.

3. Về công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và quyết toán

UBND xã đã quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng và khối lượng thực hiện công trình.

Đối với các công trình đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, UBND xã tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo quy định hiện hành.

Đối với các công trình đang thi công, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1.Ưu điểm:

UBND xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn; chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện.

Các công trình được đầu tư cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như giao thông nông thôn, giáo dục, công trình phúc lợi và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phần lớn các công trình đã được triển khai thi công; một số công trình đã hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt, học tập của nhân dân.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thi công và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm thực hiện.

Các đơn vị thi công cơ bản có sự phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2.Nhược điểm.

Tiến độ thực hiện giữa các công trình chưa đồng đều; vẫn còn công trình đang trong quá trình thi công, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Một số công trình đã hoàn thành thi công nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán, dẫn đến việc kết thúc dự án về mặt thủ tục còn chậm.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và quyết toán có thời điểm chưa thực sự kịp thời.

Việc giải ngân vốn ở một số công trình chưa theo kịp tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được giao; cần tiếp tục rà soát khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh công tác thanh toán.

IV. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, hạn chế

Một số công trình có quy mô đầu tư lớn, phạm vi thi công rộng, khối lượng thực hiện nhiều, thời gian triển khai kéo dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu.

Việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đối với các công trình đã thi công xong còn mất nhiều thời gian; một số hồ sơ cần bổ sung, chỉnh sửa để bảo đảm đầy đủ theo quy định.

Tiến độ thi công của một số công trình còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khả năng huy động nhân lực, vật tư, máy móc và năng lực tổ chức thi công của nhà thầu.

Công tác quản lý nhiều dự án cùng thời điểm tạo áp lực đối với bộ phận chuyên môn, nhất là trong việc theo dõi tiến độ, kiểm tra khối lượng, chất lượng và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán.

2. Nguyên nhân

+Nguyên nhân khách quan:

Tình hình thời tiết có thời điểm không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công, đặc biệt đối với các công trình giao thông và công trình ngoài trời.

Giá cả vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí vận chuyển có thể biến động, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện của nhà thầu.

Một số thủ tục liên quan đến nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải thực hiện qua nhiều bước, cần có sự phối hợp, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Khối lượng công việc đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tương đối lớn, trong khi thời gian thực hiện các dự án tập trung trong năm 2026.

+Nguyên nhân chủ quan:

Công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ ở một số thời điểm chưa thật sự quyết liệt; việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công có lúc chưa kịp thời.

Một số nhà thầu chưa chủ động tối đa trong việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công tác phối hợp giữa nhà thầu, đơn vị tư vấn và các bộ phận liên quan trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán còn có mặt hạn chế.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và hoàn thành các công trình theo kế hoạch, UBND xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách trong việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ từng công trình.

Thường xuyên kiểm tra thực tế tại công trường, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai

Yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và xây dựng kế hoạch thi công cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thực hiện.

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với công trình Nghĩa trang Liệt sĩ Kiến Quốc, công trình Nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng Trường THCS Kiến Quốc và công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông qua các thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi đến đường ĐH 02.

Kiên quyết yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng cam kết về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật.

3. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán và quyết toán

Chỉ đạo các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

Rà soát toàn bộ khối lượng đã thực hiện, khối lượng đủ điều kiện thanh toán, kịp thời lập hồ sơ đề nghị thanh toán, không để tồn đọng khối lượng hoàn thành chưa được thanh toán.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán, bảo đảm thời gian theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình

Thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công, nghiệm thu từng hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng vật liệu đầu vào, quy trình thi công và các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Không nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng không bảo đảm chất lượng hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

Thường xuyên rà soát tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án, đối chiếu với kế hoạch vốn được giao để có biện pháp điều hành phù hợp.

Tập trung giải ngân đối với các công trình đã có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán; hạn chế tối đa tình trạng vốn đã bố trí nhưng không giải ngân được do nguyên nhân chủ quan.

Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

6. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị liên quan

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và tình hình giải ngân vốn.

Gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và chất lượng công trình.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã đạt hiệu quả, UBND xã Khúc Thừa Dụ đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình.

Đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện để địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công đến ngày 19/11/2026 của UBND xã Khúc Thừa Dụ./.

Nơi nhận:
-Lãnh đạo UBND xã
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Thị Lan Anh