ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 856/BC-UBND	*Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 12 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng

Thực hiện Chương trình làm việc Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã về giám sát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện với nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và ban hành văn bản

Sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026, căn cứ nhu cầu thực tế, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, UBND xã đã xây dựng danh mục các công trình dự kiến đầu tư năm 2026, cũng như phân bổ nguồn vốn từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách thành phố và nguồn vốn ngân sách xã theo quy định.

UBND xã đã tham mưu trình HĐND xã kế hoạch đầu tư công năm 2026 và được HĐND xã thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch đầu tư công xã Nguyễn Lương Bằng năm 2026.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản giải ngân của thành phố, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/12/2025 về kịch bản tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Kế hoạch đã đề ra tỷ lệ giải ngân đến hết Quý I đạt tối thiểu 10% kế hoạch vốn giao, Quý II đạt tối thiểu 35%; Quý III đạt tối thiểu 63% kế hoạch vốn giao; Đến ngày 31/01/2027 đạt 100% kế hoạch vốn giao).

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố và thực hiện Công văn số 7151/STC-THQH ngày 24/7/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Nguyễn Lương Bằng đã báo cáo Sở Tài chính tại Công văn số 2032/UBND-KT về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hết quý III đạt 75% kế hoạch vốn giao; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2026 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 75% kế hoạch vốn giao theo yêu cầu của thành phố trong khi nguồn vốn đầu tư công của xã tại thời điểm quý III/2026 chưa bố trí đủ, UBND xã đã có Văn bản số 2091/UBND-KT ngày 04/8/2026 về việc đăng ký nhu cầu tạm ứng trước nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã được

hưởng theo phân cấp, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2026 về việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp thành phố tạm ứng cho ngân sách cấp xã để đảm bảo nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND xã đã tiến hành phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn quỹ dự trữ tạm ứng của thành phố, thực hiện giải ngân, kết quả đến hết quý III/2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,9% kế hoạch thành phố giao, vượt kế hoạch kịch bản đề ra.

2. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quy trình các bước để thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản

Các dự án đầu tư công trên địa bàn xã cơ bản chấp hành đúng các quy định pháp luật về quy trình các bước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể như sau:

a) Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư

09 tháng đầu năm, UBND xã đã giao cơ quan chuyên môn lập các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 14 dự án. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các dự án đã nêu được sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian thực hiện, sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt.

UBND xã đã thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của UBND xã tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 30/9/2025. Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của dự án trước khi trình UBND xã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 9, Điều 18 của Luật Đầu tư công năm 2024.

b) Tình hình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án

Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã đã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án gồm:

(1) Điều chỉnh dự án Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha: Để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch Tổng mặt bằng Trường tiểu học Phạm Kha đã được chấp thuận.

(2) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 19,8 tỷ đồng lên 23,6 tỷ đồng do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành; Bổ sung chi phí cải tạo, nâng cấp trạm biến áp hiện có; bổ sung chi phí rà phá bom mìn, vật nổ.

(3) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 16,0 tỷ đồng lên 25,2 tỷ đồng do điều chỉnh quy mô xây dựng, cụ thể:

- Điều chỉnh mở rộng tuyến đường trục 12,5m (3+5,5+4) lên thành 14,5m (3,5+7,5+3,5).

+ Điều chỉnh tuyến đường giáp dân cư hiện trạng từ 17,5m (5+7,5+5) xuống thành 14,0m (3+7,5+3,5).

+ Điều chỉnh tuyến đường giữa 2 khu vực dân cư từ 11,5m (3+5,5+3) lên thành 14,5m (3,5+7,5+3,5);

+ Điều chỉnh tuyến đường giáp mương thủy lợi từ 11,5m (3+5,5+3) lên thành 12,0m (3,0+5,5+3,5);

+ Bổ sung cải tạo điểm đấu nối khu dân cư với đường tỉnh 392.

+ Bổ sung hạng mục bãi đỗ xe; đường ống thu gom và bể XLNT; thông tin liên lạc; hệ thống đường ống, bể nước và nhà bơm PCCC; điều chỉnh hạ ngầm đường dây hạ thế, nâng công suất TBA và điều chỉnh thành loại trạm trụ.

(4) Điều chỉnh dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB: Điều chỉnh quy mô xây dựng do điều chỉnh giảm khối lượng công tác giải phóng mặt bằng và bổ sung một số hạng mục công trình theo Quy hoạch Tổng mặt bằng Trường mầm non Nhân Quyền đã được chấp thuận.

(5) Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 14,0 tỷ đồng lên 17,5 tỷ đồng do điều chỉnh tăng quy mô diện tích sàn xây dựng.

Các dự án này đã được điều chỉnh đúng theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư công năm 2024.

c) Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND xã đã lựa chọn các đơn vị tư vấn có đầy đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhiệm vụ tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng dự án theo quy định. Nội dung hồ sơ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án do đơn vị tư vấn lập cơ bản đã đánh giá được hiện trạng công trình, các điều kiện tự nhiên về địa hình, địa chất thủy văn, các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng …. Sau khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư đã tiến hành thuê đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chỉ đạo cơ quan chuyên môn là phòng Kinh tế thẩm định theo quy định. Kết quả 9 tháng đầu năm phòng Kinh tế xã đã thẩm định và tham mưu trình UBND xã phê duyệt 14 dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Ở giai đoạn thực hiện dự án: Việc lựa chọn nhà thầu của các dự án đã đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế xã thẩm định, lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND xã phê duyệt. Đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu rút gọn, UBND xã ban hành các quyết định chỉ định thầu. Đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Căn cứ kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho đơn vị trúng thầu. Tổng số gói thầu xây lắp thực hiện trên địa bàn xã là 14; trong đó có 03 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, số tiền tiết kiệm theo quy định là 202,215 triệu

đồng bằng 5,39% giá gói thầu; Số gói thầu xây lắp được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng là 11 gói thầu. Số tiền tiết kiệm được khi thực hiện đấu thầu là 886,237 triệu đồng bằng 0,9% giá gói thầu.

Trong các dự án đầu tư công 2026 có 04 dự án phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đó là: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện. Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng. Hạng mục: Tường kè + san nền - VT1; Dự án Xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá. Hiện tại đã hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 2/4 dự án, còn lại 02 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang là Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện. Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng. Hạng mục: Tường kè + san nền - VT1 do vướng mắc trong công tác GPMB nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai thực hiện tiếp.

3. Tình hình triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư các công trình:

a) Tình hình triển khai thực hiện các dự án đến ngày 30/9/2026

** Các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026*

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch đầu tư công xã Nguyễn Lương Bằng năm 2026, trên địa bàn xã có 16 dự án, tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện, UBND xã đã trình HĐND xã dừng triển khai thực hiện 02 dự án *(Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB và Dự án cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước)* và bổ sung 03 dự án mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 *(Dự án xây dựng Trạm biến áp khu dân cư tập trung Thờ Nợ và di chuyển đường dây 35kV; Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nhân Quyền; Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đoàn Tùng)*. Thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã có 17 dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã đã triển khai thực hiện 15/17 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó có 03 dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang, 14 dự án đầu tư mới. Hai dự án chuyển tiếp chưa triển khai thực hiện do vướng công tác giải phóng mặt bằng là dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện. Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng và Dự án HTKT khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng. Hạng mục: Tường kè + san nền - VT1.

** Dự án sử dụng nguồn vốn khác*

Ngoài các dự án có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã còn triển khai thực hiện dự án Xây dựng Trường mầm non Thanh Tùng; hạng mục: Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ được chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026. Đây là dự án sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương là 5,0 tỷ đồng và nguồn ngân sách xã 983,594 triệu đồng. Công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9/2026, đã thanh toán 1.805,97 triệu đồng (trong đó từ nguồn tiền đất của xã năm 2025 là 376,326 triệu đồng, từ nguồn tài trợ là 1.429,644 triệu đồng).

b) Tình hình phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Căn cứ tình hình phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã; tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã; tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND xã đã thực hiện điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công 11 lần, cụ thể như sau:

- Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 về việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) năm 2026;

- Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) năm 2026;

- Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 về việc điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

- Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 về việc điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

- Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 về việc phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã năm 2026;

- Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã năm 2026;

- Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã năm 2026;

- Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã năm 2026;

- Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31/8/2026 về việc phân bổ vốn từ quỹ dự trữ tài chính cấp thành phố tạm ứng cho ngân sách cấp xã để đảm bảo nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

- Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 về việc phân bổ vốn từ quỹ dự trữ tài chính cấp thành phố tạm ứng cho ngân sách cấp xã để đảm bảo nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2);

- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 về việc Phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã năm 2026;

Tổng số vốn đã thực hiện điều chỉnh, phân bổ cho 15 công trình, dự án đến ngày 30/9/2026 là: 84,991 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân là 80,891 tỷ đồng (đạt 78,9% kế hoạch thành phố giao). Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư công đã đảm bảo theo yêu cầu Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

4. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phối hợp trong quá trình thực hiện

Quá trình triển khai các dự án, UBND xã giao hai đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách các dự án theo lĩnh vực phụ trách. UBND xã thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công làm nhiệm vụ quản lý dự án, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện. Các điều kiện về khởi công xây dựng, kế hoạch an toàn lao động, biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kiểm tra chất liệu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng .... đều được kiểm tra, xem xét trước khi thực hiện.

Tiến độ thi công, công tác nghiệm thu, khối lượng phát sinh ,... cơ bản đáp ứng theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Một số dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư; một số dự án không thực hiện được trong năm 2026 nên phải đề nghị điều chỉnh giảm dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Hai dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang đến thời điểm hiện tại chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

2. Nguyên nhân

- Do một số dự án phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã, lập, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng nên kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

- Một số dự án phải dừng triển khai thực hiện trong năm 2026 do chưa thực hiện thủ tục về quy hoạch xây dựng.

- Do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành đã ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của dự án

dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đồng thời do vướng mắc còn tồn tại kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Tập trung Thờ Nợ nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai thực hiện dự án được.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan; Điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá, đến tháng 10/2026 tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nộp ngân sách vào tháng 11/2026.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai thi công, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 11 dự án. Đồng thời hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

3. Thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án chậm tiến độ và chậm giải ngân sang các dự án khác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phấn đấu đến 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND xã;
- Đoàn Giám sát HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

UBND XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG TỈNH HƯNG YÊN

Trần Thanh Tuấn