ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 738/BC-UBND	*Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 09 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 08/9/2026

Thực hiện chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy xã tại Giấy mời số 574-CV/ĐU ngày 07/9/2026, UBND xã báo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 08/9/2026 với nội dung như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đến ngày 08/9/2026

Trong 8 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã triển khai thực hiện 12/17 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026; trong đó, thanh toán khối lượng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, triển khai đầu tư mới 11 dự án với tổng mức đầu tư là 102,95 tỷ đồng; đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 03 dự án: Dự án xây dựng Trạm biến áp khu dân cư tập trung Thờ Nợ và di chuyển đường dây 35kV; Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nhân Quyền; Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đoàn Tùng.

2. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tổng số vốn đầu tư công đã thực hiện giải ngân đến ngày 08/9/2026 là 61 tỷ 320 triệu đồng, đạt 59,83% kế hoạch thành phố giao, cụ thể như sau:

(1) Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh 393, đoạn từ cầu Phạm Kha đến cống Ba Đa và đường tỉnh 392, đoạn từ Nhà văn hóa thôn Hòa Loan đến nút giao với ĐT.396: 3 tỷ 457 triệu đồng;

(2) Dự án cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha: 3 tỷ 120 triệu đồng;

(3) Dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng: 6 tỷ 459 triệu đồng;

(4) Dự án điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Giai đoạn 1); hạng mục: GPMB, phá dỡ mương, san lấp mặt bằng: 7 tỷ 478 triệu đồng;

(5) Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã: 2 tỷ 718 triệu đồng;

(6) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện: 10 tỷ 598 triệu đồng;

(7) Dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống camera an ninh khu vực Thanh Tùng và Nhân Quyền: 1 tỷ 060 triệu đồng;

(8) Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước đường xã, đoạn từ đường tỉnh 392 đến khu di tích Đình Đông: 6 tỷ 759 triệu đồng;

(9) Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Phạm Kha; hạng mục: Tường rào, phá dỡ: 819 triệu đồng;

(10) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá: 12 tỷ 035 triệu đồng;

(11) Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB: 3 tỷ 403 triệu đồng;

(12) Dự án cải tạo đường GTNT tại các thôn trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng: 3 tỷ 414 triệu đồng.

3. Khó khăn, vướng mắc

Ngày 23/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp thành phố tạm ứng cho ngân sách cấp xã để đảm bảo nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; trong đó, tạm ứng cho ngân sách xã số tiền 27 tỷ 818 triệu đồng. Với số vốn bổ sung này, nguồn vốn mới cơ bản đảm bảo thực hiện kịch bản giải ngân đến hết tháng 10/2026 *(theo kịch bản giải ngân là 83 tỷ 629 triệu, đạt 81,6% kế hoạch)*. Số vốn còn thiếu *(khoảng 18 tỷ 861 triệu đồng)* phụ thuộc vào kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của xã *(ngoài ra, UBND xã có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tạm ứng từ thành phố chậm nhất trong tháng 01/2027)*.

4. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- Tiếp tục đôn đốc những người trúng đấu giá 11 lô đất tại Khu dân cư tập trung Thờ Nợ và 04 lô đất tại khu dân cư mới trung tâm xã Nhân Quyền nộp tiền vào ngân sách.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan; Điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá, phấn đấu trong tháng 10/2026 tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nộp ngân sách vào tháng 11/2026.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 08/9/2026 như trên. Kính đề nghị Thường trực Đảng ủy xã xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG T.P HẢI PHÒNG

Trần Thanh Tuấn