ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 873/BC-UBND	*Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13/10/2026

Thực hiện chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy xã tại Giấy mời số 633-CV/ĐU ngày 13/10/2026, UBND xã báo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13/10/2026 với nội dung như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đến ngày 13/10/2026

Trong 10 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã triển khai thực hiện 15/17 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026; trong đó, thanh toán khối lượng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, triển khai đầu tư mới 14 dự án với tổng mức đầu tư là 129,05 tỷ đồng; đang thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư đối với 02 dự án *(Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng; hạng mục: Tường kè + san nền VT1; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng; hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng)*.

2. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tổng số vốn đầu tư công đã thực hiện giải ngân đến ngày 13/10/2026 là 82 tỷ 194 triệu đồng, đạt 80,2% kế hoạch thành phố giao, cụ thể như sau:

(1) Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh 393, đoạn từ cầu Phạm Kha đến cống Ba Đa và đường tỉnh 392, đoạn từ Nhà văn hóa thôn Hòa Loan đến nút giao với ĐT.396: 3 tỷ 457 triệu đồng;

(2) Dự án cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha: 4 tỷ 046 triệu đồng;

(3) Dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng: 7 tỷ 420 triệu đồng;

(4) Dự án điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Giai đoạn 1); hạng mục: GPMB, phá dỡ mương, san lấp mặt bằng: 7 tỷ 478 triệu đồng;

(5) Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã: 2 tỷ 848 triệu đồng;

(6) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện: 17 tỷ 008 triệu đồng;

(7) Dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống camera an ninh khu vực Thanh Tùng và Nhân Quyền: 1 tỷ 092 triệu đồng;

(8) Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước đường xã, đoạn từ đường tỉnh 392 đến khu di tích Đình Đông: 7 tỷ 866 triệu đồng;

(9) Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Phạm Kha; hạng mục: Tường rào, phá dỡ: 819 triệu đồng;

(10) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá: 16 tỷ 700 triệu đồng;

(11) Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB: 4 tỷ 003 triệu đồng;

(12) Dự án cải tạo đường GTNT tại các thôn trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng: 4 tỷ 250 triệu đồng;

(13) Dự án xây dựng Trạm biến áp khu dân cư tập trung Thờ Nợ và di chuyển đường dây 35kV: 630 triệu đồng;

(14) Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nhân Quyền: 1 tỷ 479 triệu đồng;

(15) Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đoàn Tùng: 3 tỷ 098 triệu đồng.

3. Khó khăn, vướng mắc

Ngày 23/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp thành phố tạm ứng cho ngân sách cấp xã để đảm bảo nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; trong đó, tạm ứng cho ngân sách xã số tiền 27 tỷ 818 triệu đồng; UBND xã đã thực hiện giải ngân hết toàn bộ số vốn tạm ứng này. Với số vốn từ tiền đất còn lại chưa giải ngân, chỉ đảm bảo thực hiện kịch bản giải ngân đến hết tháng 10/2026 *(theo điều chỉnh kịch bản giải ngân là 89 tỷ 166 triệu, đạt 87,0% kế hoạch)*. Số vốn còn thiếu *(khoảng 12,1 tỷ đồng)* phụ thuộc vào kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá và điểm dân cư mới thôn Hòa Loan *(ngoài ra, UBND xã có trách nhiệm hoàn trả thành phố kinh phí tạm ứng là 27 tỷ 818 triệu đồng chậm nhất trong tháng 01/2027)*.

4. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- Tiếp tục tổ chức đấu giá 02 lô đất tại khu dân cư mới trung tâm xã Nhân Quyền trong tháng 10/2026.

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất tại điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá vào ngày 20/10/2026; tổ chức đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại điểm dân cư mới thôn Hòa Loan vào cuối tháng 10/2026; đôn đốc các trường hợp trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất trong tháng 11/2026.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư

công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13/10/2026 như trên. Kính đề nghị Thường trực Đảng ủy xã xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG T.P HẢI PHÒNG

Bùi Trọng Thược