ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG NHỊ CHIỂU**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 381/BC-UBND	*Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 6 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm 2026

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành

Thực hiện theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Nhị Chiểu về kế hoạch đầu tư công phường Nhị Chiểu năm 2026; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của Hội đồng nhân dân phường Nhị Chiểu về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phường Nhị Chiểu năm 2026.

UBND phường ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư; chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn.

2. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

2.1. Tiến độ thực hiện các công trình/dự án:

Tổng số dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 18 công trình/dự án. Trong đó:

- Chuyển tiếp năm 2025: 04 công trình/dự án (đã hoàn thành 03/04 công trình; còn 01 dự án quy hoạch khu dân cư và tái định cư Duyên Linh chưa phê duyệt).

- Khởi công mới năm 2026: 14 công trình/dự án. Trong đó:

+ 02 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng;

+ 03 công trình đang thi công; 02 công trình bàn giao mặt bằng và thi công từ cuối tháng 6/2026; 03 công trình đang lựa chọn nhà thầu thi công;

+ 01 Công trình đang thẩm tra thiết kế, thẩm định thiết kế thi công dự án;

+ 01 công trình đang trình Sở thẩm định; 01 công trình hoàn thiện hồ sơ thiết kế (Nhà làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường).

2.2. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:

- Tổng số vốn được giao năm 2026 (không tính theo kế hoạch 136/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố Hải Phòng) là 42 tỷ 808 triệu đồng, với 18 dự án, công trình được ghi vốn. (Trong đó: nguồn vốn bổ sung có mục tiêu 38 tỷ 922 triệu đồng; nguồn vốn điều tiết thu từ đất: 3 tỷ 886 triệu đồng).

- Đến nay đã có 08 công trình/dự án thực hiện giải ngân với số vốn 19 tỷ 590 triệu đồng, đạt 45,76% (tính đến ngày 16/6/2026). Dự kiến đến hết tháng 6/2026 tiếp tục giải ngân từ 50% kế hoạch vốn trở lên.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

3. Hạn chế, nguyên nhân của hạn chế

- Hạn chế, yếu kém:

+ Còn 02 dự án/công trình chậm tiến độ phê duyệt dự án (Quy hoạch KDC và tái định cư Duyên Linh; Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiên Kỳ);

+ Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân chung của thành phố.

.- Nguyên nhân:

+ Một số công trình đã chủ động lập hồ sơ nhưng phụ thuộc vào Sở, ngành của thành phố thẩm định. Đơn vị tư vấn hạn chế do các địa phương lân cận, các dự án của thành phố đồng thời triển khai nhiều dự án đầu tư công trên phạm vi diện rộng (cả cấp tỉnh và cấp xã, phường).

+ Thời gian qua biến động giá vật liệu xây dựng dẫn đến thi công tại một số dự án còn chậm.

+ Việc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án khởi công mới mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

4. Nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm

(1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn ngay trong tháng 12/2026.

(2) Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch vốn được giao.

(3) Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tiến độ thực hiện các dự án.

(4) Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn vốn đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân vốn.

(5) Thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công cho phù hợp với nhu cầu đầu tư và chương trình, kế hoạch của thành phố, của phường;

UBND phường Nhị Chiểu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy (báo cáo);
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lãnh Duy Tiến

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 22/6/2026 của UBND phường Nhị Chiểu)

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư dự án		Tiến độ giải ngân		Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
		Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026	Vốn đầu tư công 2026 (phân bổ theo QĐ số 5068 của UBTP)	Giá trị giải ngân (đến ngày 15/6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Tổng cộng		**141.079.475.000**	**61.013.962.000**	**42.808.962.000**	**19.590.732.255**		
I	**Dự án từ giai đoạn trước chuyển sang**		**5.599.458.000**	**3.399.458.000**	**3.399.458.000**	**2.580.312.255**		
1	Cải tạo, nâng cấp mặt đường ngõ 52 phố Nguyễn Thị Minh Khai, tổ dân phố Phú Thứ 4, phường Nhị Chiểu (đoạn từ nhà Ông Bội đến Bà Huê)	Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 27/10/2025	4.433.542.000	2.433.542.000	2.433.542.000	2.184.902.255	Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng	Đang thẩm định quyết toán vốn hoàn thành công trình
2	Lập Quy hoạch mở rộng trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND UBMTTQ phường Nhị Chiểu	Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	328.361.000	278.361.000	278.361.000		Đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	Đang thẩm định quyết toán vốn hoàn thành công trình
3	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu dân cư và tái định cư cổng làng Hạ Chiểu	Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	107.425.000	57.425.000	57.425.000		Đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	Đang thẩm định quyết toán vốn hoàn thành công trình
4	Quy hoạch Khu dân cư và tái định cư Duyên Linh	Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	730.130.000	630.130.000	630.130.000	395.410.000	Đang giải trình chỉ tiêu quy hoạch với Sở Xây dựng để ban hành văn bản thỏa thuận	
II	**Dự án khởi công mới năm 2026**		**135.480.017.000**	**57.614.504.000**	**39.409.504.000**	**17.010.420.000**		
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Cầu Gỗ (đoạn từ phố cầu gỗ đến phố Thung Sanh)	Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	2.353.694.000	2.253.694.000	2.253.694.000	2.185.330.000	Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng	Đang trình hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Kim Đồng đến Trường THPT Nhị Chiểu mới (đoạn từ Duy Tân qua Đồng Hèo đến QL17B); Giai đoạn 1 của năm 2026	Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	17.782.602.000	14.946.490.000	14.946.490.000	9.479.150.000	Đang thi công	Dự kiến hoàn thành xong trước ngày 20/7/2026
3	Xây dựng nhà làm việc Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Nhị Chiểu.	Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	34.570.000.000	500.000.000	500.000.000	494.670.000	Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Đang lập hồ sơ bước thiết kế thi công	Chờ thành phố cấp nguồn đầu tư
4	Đầu tư xây dựng trường mầm non Minh Tân. Hạng mục: Giải phóng mặt bằng; Quy hoạch tổng mặt bằng và xây dựng các hạng mục phụ trợ	Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	8.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	3.506.170.000	Đã hoàn thành GPMB; đang thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 9/2026
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiên Kỳ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng; Hạng mục: Tiền tế và hậu cung, chùa Thiên Kỳ	Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	3.874.722.000	1.500.000.000	1.500.000.000		Đã trình Sở Văn hóa, TT&DL thẩm định	Chờ UBND thành phố ủy quyền phê duyệt dự án
6	Lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường Nhị Chiểu (đoạn đường Hoàng Quốc Việt và phố Hạ Chiểu)	Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	1.314.877.000	1.314.877.000	1.314.877.000	1.238.690.000	Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng	Đang trình hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình
7	Đầu tư hạ tầng điểm dân cư xen kẹp trên địa bàn phường Nhị Chiểu. Hạng mục: Điểm dân cư Tổ dân phố Bích Nhôi 3, phường Nhị Chiểu	Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	2.556.000.000	2.556.000.000	2.556.000.000		Đang thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 9/2026

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư dự án		Tiến độ giải ngân			Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
		Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2026	Vốn đầu tư công 2026 (phân bổ theo QĐ số 5068 của UBTP)	Giá trị giải ngân (đến ngày 15/6)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	
8	Đầu tư chuyển đổi số trên địa bàn phường Nhị Chiếu. Hạng mục: Chuyển đổi số Đài truyền thanh phường Nhị Chiếu ứng dụng Công nghệ thông tin-viễn thông	Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 16/12/2025	5.280.000.000	5.026.000.000	5.026.000.000	106.410.000	Đang mời thầu lựa chọn đơn vị thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 8/2026
9	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Minh Tân	Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	26.951.000.000	10.000.000.000	1.945.000.000		Đang thẩm tra hồ sơ thiết kế, thi công công trình	Dự kiến đấu thầu trong tháng 7/2026; thi công hoàn thành xong trong quý I/2027
10	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Phú Thứ	Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	14.615.416.000	5.002.840.000	1.052.840.000		Đang mời thầu lựa chọn đơn vị thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong quý I/2027
11	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Tân Dân	Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	6.597.573.000	1.300.000.000	405.000.000		Đang mời thầu lựa chọn đơn vị thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 12/2026
12	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Duy Tân, phường Nhị Chiếu	Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	8.038.302.000	3.200.000.000	145.000.000		Đang mời thầu lựa chọn đơn vị thi công	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 12/2026
13	Đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh các trường tiểu học: Tử Lạc, Tân Dân, Duy Tân và Hoành Sơn	Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	2.601.874.000	1.700.000.000	125.000.000		Đã phê duyệt BCKTKT ngày, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 19/6/2026	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 10/2026
14	Đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh các trường THCS: Minh Tân và Duy Tân	Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/4/2026	943.957.000	814.603.000	139.603.000		Đã phê duyệt BCKTKT ngày, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 19/6/2026	Dự kiến hoàn thành xong trong tháng 10/2026