ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHỊ CHIỂU	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 626/BC-UBND	*Nhị Chiểu, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 và dự kiến thực hiện 3 tháng cuối năm 2026

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành

Thực hiện theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Nhị Chiểu về kế hoạch đầu tư công phường Nhị Chiểu năm 2026; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của Hội đồng nhân dân phường Nhị Chiểu về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phường Nhị Chiểu năm 2026.

UBND phường ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch thành phố giao.

2. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026

2.1. Tiến độ thực hiện các công trình/dự án:

Tổng số dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 18 công trình/dự án. Trong đó:

- Chuyển tiếp năm 2025: 04 công trình/dự án (đã hoàn thành 04/04 công trình).

- Khởi công mới năm 2026: 14 công trình/dự án. Trong đó:

+ 04 công trình đã thi công xong (02 công trình có Quyết định phê duyệt quyết toán; 02 công trình thi công xong, đang lập hồ sơ quyết toán);

+ 08 công trình đang thi công;

+ 02 công trình/dự án dừng triển khai (Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thiên Kỳ; xây dựng Nhà làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường). UBND phường đã xây dựng phương án điều chỉnh vốn, bố trí đối với một số công trình đã có khối lượng nghiệm thu nhưng chưa bố trí đủ vốn thanh toán.

2.2. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:

- Tổng số vốn được giao năm 2026 (không tính theo kế hoạch 136/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố Hải Phòng) là 42,8 tỷ đồng, với 18 dự án, công trình được ghi vốn. (Trong đó: nguồn vốn bổ sung có mục tiêu 38,9 tỷ đồng; nguồn vốn điều tiết thu từ đất: 3,8 tỷ đồng).

- Đến kỳ báo cáo đã có 16 công trình/dự án thực hiện giải ngân với số vốn 35,2 tỷ đồng, bằng 82,44%, vượt 2,44 % so với kịch bản *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*.

3. Hạn chế, nguyên nhân của hạn chế

3.1. Hạn chế:

- Còn dự án, công trình chậm tiến độ phê duyệt dự án, thực hiện đầu tư gồm:

+ Xây dựng nhà làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường;

+ Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiên Kỳ.

- Nguyên nhân:

+ Dự án: Xây dựng nhà làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường: do chủ trương chung của thành phố tạm dừng chưa triển khai việc mở rộng khuôn viên và xây dựng mới nhà làm việc.

+ Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiên Kỳ: đang chờ quyết định ủy quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố.

- UBND phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động lập hồ sơ nhưng phụ thuộc vào Sở, ngành của thành phố thẩm định.

- Thời gian qua biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt về nhân công, bất thường về thời tiết dẫn đến việc thi công một số dự án còn chậm so với kế hoạch.

- Việc thiếu đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện bước chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án khởi công mới mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

4. Nhiệm vụ thực hiện 3 tháng cuối năm

(1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn ngay trong tháng 12/2026.

(2) Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch vốn được giao.

(3) Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tiến độ thực hiện các dự án.

(4) Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn vốn đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân vốn.

(5) Thường xuyên rà soát, đề xuất HĐND phường điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2027 cho phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu đầu tư và chương trình, kế hoạch của thành phố, của phường;

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện 3 tháng cuối năm 2026 của UBND phường Nhị Chiểu./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy (để báo cáo);
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lãnh Duy Tiến

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 626/BC-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2026 của UBND phường Nhị Chiểu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT	TMĐT được duyệt	Giá trị quyết toán dự án hoàn thành/ giá trị đề nghị thanh toán (nếu có)	Kế hoạch vốn năm 2026	Lũy kế số vốn đã giải ngân từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo *(SL ngày 18/9/2026)*	Kế hoạch vốn năm 2026 còn lại	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
A	*B*	*C*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5=3-4*	*D*	*E*
	Tổng cộng		**136.357,06**	**6.096,06**	**42.808,96**	**35.291,08**	**7.517,89**	**82,44%**	
I. Dự án đầu tư năm 2025 chuyển tiếp sang			**5.599,45**	**2.740,56**	**2.690,56**	**2.689,21**	**1,34**		
1	Cải tạo, nâng cấp mặt đường ngõ 52 phố Nguyễn Thị Minh Khai, tổ dân phố Phú Thứ 4, phường Nhị Chiểu (đoạn từ nhà Ông Bội đến Bà Huê)	QĐ số 797/QĐ-UBND ngày 17/11/2025	4.433,54	2.155,21	2.155,21	2.153,87	1,34	Đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán vốn công trình
2	Lập Quy hoạch mở rộng trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND - UBMTTQ phường Nhị Chiểu	QĐ 825/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	328,36	50,00	-	-	-	- Đã có hồ sơ QH trình phê duyệt.	Điều chỉnh vốn sang công trình khác
3	Lập quy hoạch Khu dân cư và tái định cư Duyên Linh	QĐ 826/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	730,13	477,92	477,92	477,92	-	- Đã có hồ sơ QH trình phê duyệt;	Chờ phê duyệt QH chi tiết
4	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu dân cư và tái định cư cổng làng Hạ Chiểu	824/QĐ-UBND ngày 25/11/2025	107,42	57,43	57,43	57,43	-	- Đã có hồ sơ QH trình phê duyệt; - Đã phê duyệt QH tổng mặt bằng.	

II. Dự án khởi công mới năm 2026			**130.757,61**	**3.355,50**	**40.118,41**	**32.601,86**	**7.516,54**		
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Cầu Gỗ (đoạn từ phố cầu gỗ đến phố Thung Sanh)	QĐ 250/QĐ-UBND ngày 10/02/2026	2.353,69	2.099,78	2.099,78	2.070,28	29,50	Đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán vốn công trình
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Kim Đồng đến Trường THPT Nhị Chiểu mới (đoạn từ Duy Tân qua Đồng Hèo đến QL17B); Giai đoạn 1 của năm 2026	QĐ 266/QĐ-UBND ngày 23/02/2026	17.782,60	chưa	14.946,49	11.452,48	3.494,01	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 9/2026) - Đã thi công xong hạng mục rãnh thoát nước, mở rộng nền đường - Chuẩn bị thảm BTN (phần còn lại) thi công lề đường, ATGT	
7	Xây dựng nhà làm việc Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Nhị Chiểu.	QĐ 471/QĐ-UBND ngày 22/4/2026	34.570,00		494,67	494,67	-	- Đã phê duyệt Báo cáo NCKT; - Đang triển khai thiết kế BVTC.	
8	Đầu tư xây dựng trường mầm non Minh Tân. Hạng mục: Giải phóng mặt bằng; Quy hoạch tổng mặt bằng và xây dựng các hạng mục phụ trợ	QĐ 498/QĐ-UBND ngày 29/4/2026	8.000,00		7.500,00	4.860,90	2.639,10	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 10/2026) - Nhà bếp ăn: Đã thi công xong phần thân, đang xây tường thu hồi, tường chắn mái..chuẩn bị thi công chống thấm, lợp mái tôn và trát ngoài nhà. - Tường rào: Đã thi công xong phần móng tường rào, đang triển khai xây tường rào phần thân.	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiên Kỳ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng; Hạng mục: Tiền tế và hậu cung, chùa Thiên Kỳ		3.874,72		-	-	-	- Chưa phê duyệt BCKT-KT; - Chờ quyết định ủy quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố	Điều chỉnh vốn sang công trình khác

10	Lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường Nhị Chiểu (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hạ Chiểu)	QĐ 251/QĐ-UBNDngày 10/2/2026	1.314,87	1.255,72	1.255,72	1.238,69	17,03	Đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán vốn công trình
11	Đầu tư hạ tầng điểm dân cư xen kẹp trên địa bàn phường Nhị Chiểu. Hạng mục: Điểm dân cư Tổ dân phố Bích Nhôi 3, phường Nhị Chiểu	QĐ 688/QĐ-UBND ngày 11/6/2026	2.306,96		2.306,00	2.079,12	226,88	- Đã thi công xong; - Đang lập hồ sơ quyết toán;	
12	Đầu tư chuyển đổi số trên địa bàn phường Nhị Chiểu. Hạng mục: Chuyển đổi số Đài truyền thanh phường Nhị Chiểu ứng dụng Công nghệ thông tin-viễn thông	QĐ 596/QĐ-UBND ngày 25/5/2026	5.026,00		5.026,00	4.201,26	824,74	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 9/2026)	
13	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Minh Tân, phường Nhị Chiểu	QĐ 932/QĐ-UBND ngày 20/7/2026	22.945,75		1.000,00	828,66	171,34	Đang triển khai thi công - Đang chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị cho công tác ép cọc	
14	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Phú Thứ, phường Nhị Chiểu	QĐ 658/QĐ-UBND ngày 09/6/2026	14.580,46		2.352,84	2.352,84	-	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 02/2027) - Đã thi công xong đào móng, gia công, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ bê tông móng - Chuẩn bị lấp đất móng, thi công cổ cột, xây tường móng	
15	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Tân Dân, phường Nhị Chiểu	QĐ 659/QĐ-UBND ngày 09/6/2026	6.577,32		1.405,00	1.405	-	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 02/2027) - Đã thi công xong đào móng, gia công, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ bê tông móng - Chuẩn bị lấp đất móng, thi công cổ cột, xây tường móng	

16	Đầu tư xây dựng phòng nuôi dưỡng và nhà vệ sinh trường mầm non Duy Tân, phường Nhị Chiểu	QĐ 660/QĐ-UBND ngày 09/6/2026	8.015,90		1.467,31	1.398,90	68,41	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 02/2027) - Đã thi công xong đào móng, gia công, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ bê tông móng, lấp đất móng - Đang tiến hành xây tường móng, bể phốt…chuẩn bị lấp móng, đổ bê tông nền	
17	Đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh các trường tiểu học: Tử Lạc, Tân Dân, Duy Tân và Hoành Sơn phường Nhị Chiểu	QĐ 721/QĐ-UBND ngày 22/6/2026	2.476,34		125,00	125	-	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 10/2026) - Điểm trường Duy Tân: Đã thi công xong - Điểm trường Tử Lạc: Đã thi công xong tầng 1, đang hoàn thiện tầng 2 (dự kiến trong 30/9/2026 hoàn thành) - Điểm trường Hoành Sơn: Đã thi công xong phần thô, đang tiến hành trát hoàn thiện (dự kiến hoàn thành 10/10/2026) - Điểm trường Tân Dân: 25/9/2026 triển khai thi công, dự kiến hoàn thành 30/10/2026)	

18	Đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh các trường THCS: Minh Tân và Duy Tân, phường Nhị Chiểu	QĐ 720/QĐ-UBND ngày 22/6/2026	933,00		139,60	94,06	45,54	Đang triển khai thi công (Dự kiến xong trong Tháng 9/2026) - Điểm trường Minh Tân: Đã thi công xong phần xây dựng, chuẩn bị sơn, lắp đặt thiết bị (dự kiến hoàn thành 30/9/2026) - Điểm trường Duy Tân: Đã thi công xong phần xây dựng, chuẩn bị sơn, lắp đặt thiết bị (dự kiến hoàn thành 30/9/2026)	