DANH MỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO UBND PHƯỜNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày tháng năm 2026 của Uỷ ban nhân dân phường Thạch Khôi)

STT	Danh mục dự án công khai	Số quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Cơ quan quyết định đầu tư	Kế hoạch vốn 2026 (triệu đồng)	Lũy kế giá trị giải ngân đến 30/10/2026 (triệu đồng)	Ước Lũy kế giải ngân tháng 11/2026	Ước Lũy kế giải ngân tháng 12/2026	Ước Lũy kế giá trị giải ngân năm 2026	Tiến độ thực hiện dự án đến 13/11/2026	Ước tiến độ thực hiện dự kiến hết 31/12/2026
1	Xây dựng mới nhà đa năng, khối phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ, trường tiểu học Gia Xuyên	1545/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	19,979	UBND phường Thạch Khôi	12,600	11,987	12,183	12,600	12,600	Đã bàn giao đưa vào sử dụng Đang kiểm toán độc lập, hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
2	Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Gia Xuyên	1543/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	4,500	UBND phường Thạch Khôi	1,577	1,484	1,481	1,577	1,577	Đã bàn giao đưa vào sử dụng Đang kiểm toán độc lập, hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
3	Cải tạo, chỉnh trang đường Thạch Khôi	1549/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	11,830	UBND phường Thạch Khôi	6,899	6,789	6,658	6,899	6,899	Đã thi công hoàn thành công trình Đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, trình quyết toán công trình	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
4	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Liên Hồng	1546/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	1,870	UBND phường Thạch Khôi	282	-	-	282	282	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện, tập hợp hồ sơ quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
5	Cải tạo, sửa chữa nhà xe giáo viên và lắp đặt mái che di động trường Mầm non Liên Hồng	1547/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	1,200	UBND phường Thạch Khôi	197	-	-	197	197	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện, tập hợp hồ sơ quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
6	Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ phường Thạch Khôi	632/QĐ-UBND ngày 29/8/2025	19,974	UBND phường Thạch Khôi	10,714	10,714	10,714	10,714	10,714	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
7	Sửa chữa phòng làm việc trụ sở Công an phường Thạch Khôi cũ và mới (phục vụ nhu cầu cơ sở vật chất sau sáp nhập)	631/QĐ-UBND ngày 29/8/2025	866	UBND phường Thạch Khôi	165	-	-	165	165	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
8	Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	630/QĐ-UBND ngày 29/8/2025	3,330	UBND phường Thạch Khôi	191	-	-	191	191	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
9	Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Gia Xuyên, phường Thạch Khôi	1548/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	14,731	UBND phường Thạch Khôi	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	Đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán.	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
10	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục QL37 đoạn từ Chợ Cá đến giáp nút giao đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	633/QĐ-UBND ngày 29/8/2025	2,800	UBND phường Thạch Khôi	560	399	398	560	560	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND phường Thạch Khôi, TP Hải Dương	151/QĐ-UBND ngày 09/10/2024	17,278	UBND phường Thạch Khôi	3,761	2,372	2,300	3,761	3,761	Đã thi công hoàn thành, dự án đã có Kết luận Thanh tra thành phố 2026, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán.	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
12	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư trên địa bàn phường Thạch Khôi	1139/QĐ-UBND ngày 19/5/2026	2,400	UBND phường Thạch Khôi	1,900	1,265		1,900	1,900	Đã bàn giao đưa vào sử dụng, đang lập hồ sơ quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
13	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ KĐT Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo)	780/QĐ-UBND ngày 22/9/2025	18,993	UBND phường Thạch Khôi	4,586	4,519	4,519	4,586	4,586	Đã thi công xong hệ thống thoát nước, xong lớp cấp phối đá dăm loại 1 nền đường, ước khối lượng đạt 50%.	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án
14	Cải tạo, mở rộng đường xóm Tân Lập (đoạn từ Đình Lễ Quán đến nhà ông Tý)	1055/QĐ-UBND ngày 6/5/2026	19,064	UBND phường Thạch Khôi	4,500	3,753		4,500	4,500	Ký hợp đồng ngày 23/9/2026, đang thực hiện công tác GPMB	Xong công tác GPMB, thi công đạt khoảng 10% khối lương
15	Mở rộng đường trục Tổ dân phố Nguyễn Xá (đoạn từ nhà ông Thanh đến qua nhà ông Trúc)	1054/QĐ-UBND ngày 6/5/2026	15,934	UBND phường Thạch Khôi	3,600	2,361		3,600	3,600	Ký hợp đồng ngày 24/9/2026, đang thực hiện công tác GPMB	Xong công tác GPMB, thi công đạt khoảng 20% khối lương
16	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ ngã ba Phú Tảo đến kênh Kim Sơn)	1053/QĐ-UBND ngày 6/5/2026	34,414	UBND phường Thạch Khôi	7,700	4,896		7,700	7,700	Đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, thực hiện công tác GPMB	Hoàn thành công tác GPMB 50%
17	Xây dựng hoàn thiện tuyến đường Thạch Khôi	1052/QĐ-UBND ngày 6/5/2026	32,000	UBND phường Thạch Khôi	22,300	8,429		15,300	22,300	Đã bàn giao mặt bằng khởi công 30/10 và đang thi công, triển khai GPMB (đã có TB thu hồi đất).	Tiến độ thi công đạt khoảng 75%

18	Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác truyền thông trên địa bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập	640/QĐ-UBND ngày 23/03/2026	2,125	UBND phường Thạch Khôi	2,125	1,953		2,125	2,125	Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán	Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán dự án