ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 315/BC-UBND	*Thành Đông, ngày 13 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO
Về Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND phường Thành Đông về kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 11/03/2026 của HĐND phường Thành Đông về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công phường năm 2026

UBND phường Thành Đông báo cáo kết quả thực hiện Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND phường tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao trong năm 2026; mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2026 phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch đầu tư công.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để bám sát và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường. UBND phường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan chủ đầu tư triển khai

các dự án, công trình được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tuân thủ các quy định về thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng các công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn không để tồn đọng

II. CÔNG TÁC PHÂN BỔ VỐN VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN

1. Công tác phân bổ vốn

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 11/03/2026 của Hội đồng nhân dân phường Thành Đông về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công phường năm 2026 được duyệt 17 công trình với tổng mức đầu tư **102,71 tỷ đồng**.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: **72,305 tỷ đồng**. Trong đó:

- Tổng kế hoạch vốn giao theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 11/03/2026: **60,116 tỷ đồng.**
- Số vốn chờ phân bổ là **12,189 tỷ đồng**

UBND phường đã tổ chức giao và phân bổ kế hoạch vốn kịp thời cho các chủ đầu tư, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng danh mục, ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ cấp thiết và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm. Việc phân bổ vốn được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; đồng thời gắn với yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế phát sinh điều chỉnh, bổ sung không cần thiết trong quá trình triển khai.

2. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công được UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát tiến độ thực hiện; kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và tổng hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, UBND phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm soát chi nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm việc thanh toán vốn đúng quy định, đúng khối lượng hoàn thành và kịp thời giải ngân kế hoạch vốn được giao. Nhờ đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị giải ngân tăng ổn định qua từng tháng và đến hết 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt tỷ lệ cao, vượt kế hoạch, mục tiêu đề ra, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đến hết tháng 6/2026, tổng giá trị giải ngân đạt **27,412 tỷ đồng**, đạt 61% (so với số **44,991 tỷ đồng** thành phố giao); đạt 45,6% (so với 60,116 tỷ đồng của cả nguồn thành phố và phường), đạt và vượt chỉ tiêu giải ngân 6 tháng đầu năm theo yêu cầu của UBND thành phố, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

- Số vốn còn lại **32,704 tỷ đồng**: Dự kiến giải ngân xong trước 31/12/2026.

3. Tình hình xử lý nợ đọng đầu tư công

UBND phường thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, đồng thời tổ chức rà soát thường xuyên theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát đến thời điểm báo cáo: không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát khối lượng và điều hành kế hoạch vốn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thanh toán vượt kế hoạch hoặc phát sinh nghĩa vụ nợ đọng.

Kết quả này là cơ sở quan trọng để UBND phường tiếp tục điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo hướng chủ động, an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công trên địa bàn.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư; lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Kết quả thực hiện: UBND phường đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 17 dự án[1] do phường quản lý, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng trình tự, hồ sơ

---

[1] 17 dự án phường quản lý, gồm: Xây dựng đường nội đồng Tổ dân phố 35, phường Thành Đông; Xây dựng đường nội đồng Tổ dân phố Trác Châu, phường Thành Đông; Lắp đặt dụng thể dục thể thao trên các tuyến phố trên địa bàn phường Thành Đông; Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Thành Đông; Cải tạo, sửa chữa trụ sở BCH Quân sự phường Thành Đông; Dự án Cải tạo trụ sở 2 của UBND phường Thành Đông; Cải tạo nhà đa năng trường THCS Trần Phú, phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ trên địa bàn phường Thành Đông: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ trên địa bàn phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước TDP Nam Thượng, phường Thành Đông; Cải tạo sửa chữa một số trường học trên địa bàn phường Thành Đông, phường Thành Đông; Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ phường phường Thành Đông; Mua sắm trang thiết bị cho các trường học phường Thành Đông, phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường trục Tổ dân phố Đồng, phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường trục Tổ dân phố Đông Giàng, phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước đường Phan Đình Phùng; Lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng đường ven hồ An Ninh, TDP số 9 phường Thành Đông; Cải tạo tuyến phố Tuệ Tĩnh kéo dài (tuyến phố Ẩm Thực), phường Thành Đông.

đầy đủ; đồng thời làm cơ sở để tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, hạn chế điều chỉnh phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công tác lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được thực hiện trên cơ sở căn cứ pháp lý đầy đủ, áp dụng đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố; hồ sơ thiết kế, dự toán được rà soát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và khả năng cân đối nguồn vốn.

2. Công tác lựa chọn nhà thầu

UBND phường đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả, bảo đảm lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, UBND phường tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ các khâu: lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng, nhằm hạn chế các rủi ro về tiến độ, chất lượng và phát sinh chi phí.

3. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026

- Đối với các dự án triển khai năm 2025, chuyển tiếp năm 2026: Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2025, UBND phường có 8 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026. Hiện nay đã triển khai thi công xong và đã đưa vào sử dụng.

- Đối với các dự án đầu tư công năm 2026; Trong 6 tháng đầu năm 2026 đã triển khai 17/17 dự án, cụ thể như sau:

+ Có 7/17 dự án[2] đã hoàn thành đưa vào sử dụng;

+ Có 4/17 dự án[3] đang triển khai thi công được khoảng 50% -80% tiến độ dự án

+ Có 3/17 dự án[4] đang triển khai công tác đấu thầu; dự kiến hoàn thành dự án trước 30/9/2026

---

[2] Gồm: Xây dựng đường nội đồng Tổ dân phố 35; Xây dựng đường nội đồng Tổ dân phố Trác Châu; Lắp đặt dụng thể dục thể thao trên các tuyến phố trên địa bàn phường Thành Đông; Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Thành Đông; Cải tạo, sửa chữa trụ sở BCH Quân sự phường Thành Đông; Dự án Cải tạo trụ sở 2 của UBND phường Thành Đông; Cải tạo nhà đa năng trường THCS Trần Phú, phường Thành Đông.

[3]Gồm: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ trên địa bàn phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ trên địa bàn phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước TDP Nam Thượng; Cải tạo sửa chữa một số trường học trên địa bàn phường Thành Đông, phường Thành Đông; Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ phường phường Thành Đông.

[4] Gồm: Mua sắm trang thiết bị cho các trường học phường Thành Đông; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường trục Tổ dân phố Đồng; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường trục Tổ dân phố Đông Giàng.

+ Còn 3/17 dự án[5] chưa thi công do chưa phân bổ nguồn, do chưa thống nhất phương án được với Sở Xây Dựng.

(theo phục lục kèm theo).

Nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả khi thực hiện dự án chuyển sang giai đoạn thi công và kết thúc, UBND phường đã tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác rà soát, hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, chuyên môn và quy trình quản lý để sẵn sàng triển khai công tác nghiệm thu, bàn giao ngay khi công trình đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Chú trọng công tác kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý chất lượng ngay từ bước lập hồ sơ dự án, nhằm đảm bảo sau khi hoàn thành thi công, công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án sẽ được thực hiện nhanh chóng, đúng thời hạn, đảm bảo việc tất toán vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.

4. Đánh giá tình hình thực hiện

Trong 06 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành. Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn được thực hiện kịp thời, đúng quy định; các chủ đầu tư chủ động triển khai các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân và thanh quyết toán vốn. Một số kết quả nổi bật đạt được như sau:

- Công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện ngay từ đầu năm, bảo đảm đúng quy định, tập trung ưu tiên cho các công trình trọng điểm và các dự án phục vụ dân sinh, an sinh xã hội.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch được giao và kịch bản giải ngân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước 31/12/2026.

- Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng văn hóa, giáo dục, môi trường và các thiết chế công cộng trên địa bàn

- Việc đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các nguồn vốn xã hội

---

[5] Gồm: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước đường Phan Đình Phùng; Lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng đường ven hồ An Ninh, TDP số 9 phường Thành Đông; Cải tạo tuyến phố Tuệ Tĩnh kéo dài (tuyến phố Ẩm Thực), phường Thành Đông.

hóa để đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường và các công trình phục vụ cộng đồng.

- Thông qua việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế trên địa bàn phường.

Nhìn chung, kế hoạch đầu tư công đã và đang phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong việc định hướng phát triển hạ tầng, tạo sức lan tỏa trong huy động các nguồn lực đầu tư xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của phường Thành Đông trong những năm tiếp theo.

IV. Hạn chế và nguyên nhân

1. Hạn chế

- Tình hình thế giới có nhiều biến động, giá cả một số vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình. Một số dự án gặp khó khăn trong nguồn cung vật liệu xây dựng.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công, đấu thầu, xây dựng có nhiều điểm mới, cán bộ cơ sở còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng đáng kể nhưng số lượng cán bộ, công chức làm công tác đầu tư công, tài chính, đất đai còn hạn chế.

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu triển khai đồng bộ các dự án.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Hệ thống quy định, quy trình, thủ tục về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch còn nhiều bước, yêu cầu chặt chẽ về pháp lý nên mất nhiều thời gian trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Năng lực đáp ứng của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc tăng, ảnh hưởng đến tiến độ lập hồ sơ khảo sát, thiết kế.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa quyết liệt; việc theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện từng dự án chưa sát sao.

- Năng lực chuyên môn của một số cán bộ phụ trách chưa đồng đều; việc

theo dõi, kiểm soát tiến độ và chất lượng hồ sơ chưa thật sự chủ động.

- Một số dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dẫn đến chưa đủ điều kiện để triển khai và giải ngân vốn.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2026, đặc biệt là phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

1. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo mọi khó khăn được phát hiện và xử lý kịp thời.

Phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách theo dõi sát sao từng dự án cụ thể; kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay khi mới phát sinh, tránh tình trạng để tồn đọng hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

2. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án

Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự toán. Chú trọng kiểm soát chất lượng hồ sơ ngay từ khâu lập, đảm bảo tính chính xác và tính khả thi cao nhằm hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế phát sinh trong quá trình thi công.

Đối với các dự án đang triển khai: Yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm, đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ công việc theo đúng cam kết trong hợp đồng; tăng cường làm việc trực tiếp để kiểm soát chặt chẽ các mốc tiến độ quan trọng.

Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán theo quy định.

3. Tập trung cao độ cho công tác giải ngân và quyết toán vốn

Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng lộ trình giải ngân chi tiết theo từng tháng; bám sát thực tế khối lượng hoàn thành để thực hiện thanh toán kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát hồ sơ hoàn thành, hồ sơ quyết toán ngay sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao; quyết tâm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và không để tồn đọng hồ sơ quyết toán kéo dài.

Tăng cường công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa, kết hợp chặt chẽ với nguồn ngân sách để đảm bảo tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị.

Đảm bảo kịch bản giải ngân của thành phố và phường đề ra; cụ thể: quý III đạt 80%; quý IV đạt 100% (đối với thành phố); III đạt 60%; quý IV đạt 100% (đối với phường);

4. Tăng cường năng lực cán bộ và cập nhật kiến thức chuyên môn

Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính đầu tư, công tác đấu thầu và các kỹ năng quản lý nhà nước liên quan.

Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để áp dụng chính xác vào thực tiễn quản lý; từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2026

Theo kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND phường về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Để đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu trong năm 2026, mỗi cấp học ít nhất 01 phòng học thông minh, UBND phường đề xuất bổ sung, cụ thể như sau:

Bổ sung 01 dự án Xây dựng phòng học thông minh tại các trường học trên địa bàn phường Thành Đông- giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là **2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).**

6. Phân bổ vốn đầu tư công

- Bổ sung vốn cho 9 dự án đầu tư công năm 2026 là : **17.839 triệu đồng,** cụ thể như sau:

+ Nguồn vốn chưa phân bổ: **12.189 triệu đồng**

+ Nguồn kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2026 theo Quyết định 2601/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng là: **2.650 triệu đồng.**

+ Nguồn xã hội hóa cho công trình: cải tạo nghĩa trang các liệt sỹ trên địa bàn phường Thành Đông là : **3.000 triệu đồng**

- Thực hiện triển khai 3/18 dự án công gồm: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước đường Phan Đình Phùng; Lắp đặt lan can và hệ thống

chiếu sáng đường ven hồ An Ninh, TDP số 9 phường Thành Đông; Xây dựng phòng học thông minh tại các trường học trên địa bàn phường Thành Đông- giai đoạn 1. Riêng Đối với dự án Cải tạo tuyến phố Tuệ Tĩnh kéo dài (tuyến phố Ẩm Thực), phường Thành Đông chưa thực hiện phân bổ vốn do hiện nay thành phố đang triển khai dự án Cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh, khi công trình được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, phường triển khai thực hiện phân bổ vốn để triển khai thi công.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy phường;
- BTV Đảng ủy phường;
- BCH Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch; Các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG T.P HẢI PHÒNG

Đặng Vũ Sơn