ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TRẦN PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:456 /BC-UBND	*Xã Trần Phú, ngày 17 tháng 07 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2026

I. Công tác chỉ đạo điều hành

UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả ứng vốn đúng thời gian quy định. Yêu cầu phòng Kinh tế tham mưu báo cáo với các phòng, ban, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, nhất là mặt bằng thi công ..; phối hợp với nhà thầu rà soát tiến độ thi công của từng dự án, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giám sát thực hiện. Công chức chuyên môn, Ban giám sát cộng đồng, đơn vị giám sát... theo chức năng nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện dự án để kịp thời đề xuất với UBND xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức phụ trách kế toán lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Tiến độ thực hiện các dự án

1. Hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai tổng số 25 dự án, (trong đó: 04 dự án bàn giao dự án sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp; 07 Dự án triển khai mới năm 2025 sau sáp nhập, 14 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026), cụ thể:

1.1 Dự án bàn giao sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp 4 dự án: trong đó có 2 dự án hoàn thành trước năm 2025 đã được phê duyệt quyết toán, 02 dự án đang trong thời gian kiểm toán độc lập.

1.2 Dự án triển khai sau sáp nhập (thực hiện trong năm 2025): Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBND xã đã tiến hành triển khai thực hiện 07 dự án, đến nay các công trình đã được thực hiện xong.

1.3 Dự án triển khai mới năm 2026: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đang triển khai lập, trình chủ trương đầu tư xây dựng 12 dự án mới gồm:

+ Dự án Cải tạo bãi rác tập trung xã Trần Phú;

+ Dự án Cải tạo tuyến đường trục thôn Trực Trì đi đường dẫn cầu Tân An xã Trần Phú;

+ Dự án Cải tạo đường nối từ đường 183 cũ đến Quốc lộ 37, từ QL 37 đi xã Hợp Tiến, từ đường xã Hợp Tiến đi thôn Lê Hà;

+ Dự án Cải tạo tuyến đường nối thôn Kinh Dương - Cát Khê;

+ Dự án Cải tạo mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường của các thôn;

+ Dự án Quy hoạch, Mở rộng nâng cấp, Block vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, rãnh thoát nước đường tỉnh 390;

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới cạnh sân thể thao thôn Mạn Đê;

+ Dự án Xây mới trường Tiểu học và THCS Thanh Quang (24 phòng học và các phòng chức năng, khu làm việc);

+ Dự án Nhà đa năng trường Tiểu học Hiệp Cát;

+ Dự án Bếp ăn bán trú và các công trình phụ trợ Trường mầm non Quốc Tuấn, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng;

+ Dự án Sân bóng đá mini và sửa chữa cải tạo thư viện trường Tiểu học Nam Trung.

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, thoát nước, cây xanh và các hạng mục liên quan khác đường Bác Hồ về thăm xã Nam Chính

2. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng

Thời điểm hiện nay UBND xã đã thực hiện các dự án như sau:

- Dự án đã phê duyệt quyết toán: 3 dự án;

- Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán: 09 dự án;

- Dự án đang triển khai thi công: 08 dự án.

- Dự án trong gia đoạn chuẩn bị đầu tư : 03 dự án

3. Dự kiến tiến độ thực hiện các dự án năm 2026

Dự kiến đến 31/12/2026 UBND xã thực hiện các dự án như sau:

- Dự án phê duyệt quyết toán và tất toán: 17 dự án

- Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán: 5 dự án

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2027: 01 dự án.

III. Tình hình thực hiện kế hoạch Đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: 51 tỷ 266 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã: 15 tỷ 132 triệu đồng

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 30 tỷ 174 triệu đồng.

- Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: 5 tỷ 960,371 triệu đồng, trong đó:

2. Giải ngân đến ngày 30/6/2026: Tổng số vốn đã giải ngân là: 20 tỷ 683,85 triệu đồng đồng, đạt 40,34% tổng kế hoạch vốn giao 2026, cụ thể các nguồn vốn như sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã: 15 tỷ 132 triệu đồng đã giải ngân là : 0 đồng

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 30 tỷ 174 triệu đồng đã giải ngân là : 14.863,92 triệu đồng đạt 49,25%.

- Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: 5 tỷ 960,371 triệu đồng, đã giải ngân là : 5.819,92 triệu dồng đạt 97,64 %.

- Ước giải ngân quý đến hết III/2026 Theo kịch bản giải ngân thành phố giao là: 33.979,00 triệu đồng đạt 75,0% kế hoạch vốn thành phố giao.

+ Ước giải ngân luỹ kế đến hết quý IV là: 51.266,38 triệu dồng đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. Mục tiêu và nhiệm cụ 6 tháng cuối năm 2026

1. Mục tiêu

- Điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công năm 2026 phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 ưu tiên cho những công trình cấp thiết, quan trọng, phù hợp với nguồn vốn dự kiến thu trong năm.

- Tập trung giám sát đôn đốc nhà thầu thi công các công trình kịp tiến độ Hợp đồng và quyết toán.

- Giao cho cán bộ chuyên môn căn cứ Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án kịp thời.

- Chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư từ ngân sách cấp trên, ngân sách xã đảm bảo tập trung, đúng mục tiêu và đúng thời gian hoàn thành dự án.

2. Giải pháp thực hiện

- Tập trung các giải pháp tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra.

- Giao cho các đơn vị giám sát, giám sát cộng đồng, bđơn vị quản lý dự án… căn cứ kế hoạch thi công công trình của nhà thầu để đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, áp dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng công trình theo Luật xây dựng số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14, các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hại 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương;

- Văn phòng HĐND - UBND tiếp tục tham mưu điều chuyển vốn phù hợp với các dự án thi công để đảm bảo việc giải ngân vốn kịp thời cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Lựa chọn những đơn vị giám sát, thiết kế, quản lý dự án có đầy đủ năng thực chuyên môn nhằm đảm bảo công tác quản lý đầu tư hiệu quả, chất lượng.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, về chất lượng dự án, tiến độ thi công của nhà thầu theo điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử phạt theo đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng. Nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các tháng cuối năm là rất lớn, và còn nhiều khó khăn. Cần có sự cố gắng và phối hợp của các ban ngành Đoàn thể các phòng ban chuyên môn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Thu – Chi Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh trên địa bàn xã năm 2026./.

Nơi nhận:
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRẦN PHÚ T.P HẢI PHÒNG

Vũ Quang Hoàng