ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TRẦN PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:142 /BC-UBND	*Xã Trần Phú, ngày 23 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đến hết ngày 20/03/2026)

Kính gửi: Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Công văn 2988/VP-TC ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng *"Về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026"*;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố đầu tư công thành phố năm 2026;

Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng;

UBND xã Trần Phú báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đến hết ngày 20/03/2026) cụ thể như sau:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao

1. Kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: **45.306 triệu đồng**, gồm:

Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã: 15.132 triệu đồng

Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 30.174 triệu đồng

2. Nội dung số dự án Kế hoạch vốn

- Công trình chuyển tiếp: 08 công trình, số tiền 6.434 triệu đồng.
- Công trình khởi công mới: 14 công trình, số tiền 38.872 triệu đồng
- Vốn giải phóng mặt bằng: 0 đồng

II. Kết quả giải ngân đến hết ngày 20/03/2026 được giao

Căn cứ số liệu theo dõi tại Kho bạc và bảng tổng hợp nội bộ:

Giá trị giải ngân: 3.065 triệu đồng

Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch được giao: 6,77 %

Trong đó:

Nguồn vốn	Kế hoạch (tr đồng)	Giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
Thu tiền sử dụng đất	15.132	0	0
Bổ sung có mục tiêu	30.174	3.065	10,1%
Tổng cộng	45.306	3.065	6.77%

Đánh giá chung:

Tiến độ giải ngân quý I còn thấp so với kế hoạch vốn

Một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng nên chưa đủ điều kiện thanh toán.

Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phát sinh ảnh hưởng đến khả năng giải ngân.

III. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan:

Thời điểm đầu năm tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm trước.

Thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán đối với một số công trình.

Nguyên nhân chủ quan:

Công tác chuẩn bị đầu tư ở một số dự án chưa thực sự chủ động.

IV. Giải pháp thực hiện trong quý II năm 2026

Rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ giải ngân chi tiết theo tháng.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu.

Chủ động phối hợp với Kho bạc để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi.

Trường hợp dự án không có khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn theo quy định.

UBND xã Trần Phú báo cáo Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng nắm được.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng
- BTV Đảng ủy;
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRẦN PHÚ T.P HẢI PHÒNG

Vũ Quang Hoàng