ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TỨ KỲ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:199/BC-UBND	*Tứ Kỳ, ngày* 13 *tháng 05 năm 2026*

BÁO CÁO
Về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026

Thực hiện Công văn số 3302/VP-TC ngày 29/03/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Tứ Kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026, như sau:

I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn năm 2026

1. Tổng kế hoạch vốn được giao xã thẩm quyền quyết định đầu tư

Tổng số vốn đầu tư công năm 2026 được UBND thành phố giao cho UBND xã Tứ Kỳ là: 73.866.096.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

UBND xã đã xây dựng kịch bản giải ngân theo đúng chỉ đạo của thành phố, bảo đảm tỷ lệ giải ngân Quý I đạt trên 25% kế hoạch. Cụ thể:

- Đến hết Quý I/2026: 21.100.000.000 đồng đạt 28,6% (Chuẩn bị đầu tư, tạm ứng, GPMB).

- Đến hết Quý II/2026: 37.000.000.000 đồng đạt 50,1% (Đẩy mạnh thi công).

- Đến hết Quý III/2026: 51.000.000.000 đồng đạt 69,0% (Cao điểm giải ngân).

- Đến hết Quý IV/2026: 68.500.000.000 đồng đạt 92,7% (Hoàn thành, nghiệm thu).

- Đến 31/01/2027: 73.866.096.000 đồng đạt 100% (Chỉnh lý quyết toán).

Nguồn vốn được bố trí để thực hiện các nhiệm vụ:

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn xã;

- Thực hiện các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa;

- Chi hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án theo phân cấp;

- Các nhiệm vụ đầu tư công khác theo quy định.

2. Tổng kế hoạch vốn các dự án thẩm quyền quyết định đầu tư của thành phố chuyển giao về xã

- Đến hết Quý I/2026: 5.053.000.000 đồng đạt 5,3%

- Đến hết Quý II/2026: 17.453.000.000 đồng đạt 18,4 %

- Đến hết Quý III/2026: 48.906.000.000 đồng đạt 48,5%

- Đến hết Quý IV/2026: 78.906.000.000 đồng đạt 83,3%

- Đến 31/01/2027: 94.700.000.000 đồng đạt 100%.

II. Kết quả giải ngân đến ngày 13 tháng 5 năm 2026

1. Kết quả giải ngân nguồn vốn được giao xã thẩm quyền quyết định đầu tư

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã rà soát danh mục công trình, hoàn thiện thủ tục đầu tư; Chủ động phối hợp các phòng, ban chuyên môn thành phố. Đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tạm ứng hợp đồng. Thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Tính đến ngày 13/5/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 22.335.000.000 đồng, tương đương 30,1% kế hoạch vốn năm 2026.

2. Kết quả giải ngân nguồn vốn các dự án thẩm quyền quyết định đầu tư của thành phố chuyển giao về xã

Ban quản lý dự án xã Tứ Kỳ đã thực hiện tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Tính đến ngày 13/5/2026. Tổng giá trị giải ngân đạt 7.728.000.000 đồng tương đương 8,2% kế hoạch vốn năm 2026.

III. Ước thực hiện Quý II năm 2026

- Nguồn vốn được giao xã thẩm quyền quyết định đàu tư: Ước giải ngân: 37.000.000.000 đồng tương đương 50,1% kế hoạch vốn năm 2026.

- Nguồn vốn các dự án thẩm quyền quyết định đầu tư của thành phố chuyển giao về xã: Ước giải ngân: 17.453.000.000 đồng, tương đương 18,4% kế hoạch vốn năm 2026.

IV. Khó khăn, vướng mắc

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp được thành phố giao xã Tứ Kỳ làm chủ đầu tư Tuy nhiên, do tuyến dự án đi qua địa bàn của nhiều xã, nên công tác giải phóng mặt bằng tại từng đoạn lại do các địa phương liên quan trực tiếp tổ chức thực hiện.

Xã Tứ Kỳ, mặc dù chịu trách nhiệm chung về tiến độ dự án, nhưng không có đủ thẩm quyền để chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng tại

các xã khác. Dẫn đến là tiến độ triển khai giữa các địa phương không đồng đều, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của toàn dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận.

- Thủ tục hồ sơ đất đai, bồi thường còn mất thời gian.

- Một số dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.

- Giá vật liệu xây dựng có biến động.

V. Giải pháp thực hiện

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm đạt 100%, UBND xã tập trung các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

+ Thành lập Tổ công tác GPMB do lãnh đạo UBND xã trực tiếp phụ trách;

+ Phân công cụ thể trách nhiệm từng cán bộ theo dõi từng hộ dân.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân;

+ Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ;

+ Giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích chung của dự án.

3. Thực hiện đúng, đủ chính sách bồi thường

+ Áp dụng đúng đơn giá, chế độ hỗ trợ theo quy định;

+ Giải quyết kịp thời kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng;

+ Thực hiện chi trả ngay sau khi phương án được phê duyệt.

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn

+ Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ pháp lý;

+ Báo cáo xin ý kiến thành phố đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

5. Gắn tiến độ GPMB với tiến độ giải ngân

+ Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ;

+ Không để tồn đọng hồ sơ thanh toán.

Nhìn chung, UBND xã Tứ Kỳ đã chủ động triển khai kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng chỉ đạo của thành phố. Công tác GPMB đối

với các dự án có vốn lớn đang được tập trung cao độ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND xã cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026 của xã Tứ Kỳ. Uỷ ban nhân dân xã Tứ Kỳ kính gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính TP Hải Phòng (*để báo cáo*);
- Lãnh đạo UBND xã (*để báo cáo*);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

UBND XÃ TỨ KỲ T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Hữu Lăng