ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỨ MINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 590 /BC-UBND	*Tứ Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026
(kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/8/2026)

Thực hiện Công văn số 04/CV-BKTNS ngày 15/9/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Tứ Minh về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 phục vụ giám sát thường xuyên, UBND phường Tứ Minh báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND phường. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở tiến độ thực tế và khả năng giải ngân của từng dự án, UBND phường đã trình HĐND phường ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/7/2026 để điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn, bảo đảm vốn được bố trí phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.

Sau Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, UBND phường ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn; giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình giải ngân và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ từ khâu lựa chọn nhà thầu, khảo sát, thiết kế, thi công đến nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

UBND phường đồng thời xây dựng, điều chỉnh kịch bản giải ngân theo từng thời điểm; thường xuyên phối hợp giữa Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan để kiểm đếm tiến độ, xử lý hồ sơ thanh toán, kịp thời tham mưu điều chỉnh vốn đối với dự án không còn khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao

Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2025, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026 của phường là 59.901 triệu đồng, bố trí cho 07 dự án; trong đó nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu

25.381 triệu đồng, nguồn ngân sách phường từ thu tiền sử dụng đất năm 2026 là 34.520 triệu đồng.

Tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/5/2026, HĐND phường điều chỉnh giảm 12.300 triệu đồng của 01 dự án chưa có nhu cầu sử dụng hết vốn trong năm để bổ sung cho các dự án có khả năng triển khai, giải ngân tốt hơn; đồng thời bổ sung 04 dự án khởi công mới. Tổng kế hoạch vốn vẫn giữ nguyên 59.901 triệu đồng, phân bổ cho 11 dự án, gồm 07 dự án chuyển tiếp và 04 dự án khởi công mới.

Tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/7/2026, HĐND phường bổ sung tăng 39.390,077 triệu đồng, gồm 39.389,6 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang năm 2026 để tăng chi đầu tư và 0,477 triệu đồng nguồn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu; đồng thời điều chỉnh giảm 2.000 triệu đồng của Dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến phố Phạm Quý Thích, Phạm Duy Ưởng và Lý Tử Cấu do không có khả năng giải ngân hết vốn giao. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn là 99.291,077 triệu đồng, bố trí cho 13 dự án.

- Nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: 25.381,477 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách phường: 73.909,6 triệu đồng, gồm 34.520 triệu đồng từ thu tiền sử dụng đất năm 2026 và 39.389,6 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang năm 2026 để tăng chi đầu tư.

- Theo lĩnh vực: giáo dục - đào tạo và dạy nghề 29.737,477 triệu đồng/04 dự án; giao thông, hạ tầng kỹ thuật 67.953,6 triệu đồng/08 dự án; quốc phòng, an ninh 1.600 triệu đồng/01 dự án.

Trong phạm vi báo cáo không có vốn chương trình mục tiêu quốc gia và không có kế hoạch vốn kéo dài. Sau 02 lần điều chỉnh, danh mục gồm 07 dự án chuyển tiếp và 06 dự án khởi công mới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/8/2026

1. Kết quả theo từng dự án, công trình

Đến ngày 31/8/2026, trong 13 dự án được bố trí kế hoạch vốn, có 09 dự án đã phát sinh giải ngân và 04 dự án chưa phát sinh giải ngân trong năm 2026. Có 04 dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 60% kế hoạch vốn hiện hành; 05 dự án đạt từ 30% đến dưới 60%; 04 dự án chưa phát sinh giải ngân.

(Chi tiết từng dự án tại Phụ lục kèm theo)

2. Kết quả giải ngân chung

Lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/8/2026 đạt 50.751,336 triệu đồng. Nếu so với kế hoạch vốn đầu năm 59.901 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 84,7%; so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung 99.291,077 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 51,1%. Số vốn còn phải giải ngân từ tháng 9 đến hết năm là 48.539,741 triệu đồng.

Theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/7/2026 về kịch bản điều chỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (lần 5), giá trị giải ngân lũy kế đến hết tháng 8 đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của phường là 45.908 triệu đồng. Kết quả thực tế 50.751,336 triệu đồng, cao hơn kịch bản 4.843,336 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân tính trên tổng kế hoạch vốn hiện hành giảm do kế hoạch vốn được bổ sung tăng 39.390,077 triệu đồng trong tháng 7/2026, trong đó có 02 dự án khởi công mới.

Nhìn chung, kết quả giải ngân đến hết tháng 8 vượt kịch bản điều hành và đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch vốn giao đầu năm; song khối lượng vốn còn phải giải ngân trong 04 tháng cuối năm còn lớn, đòi hỏi tiếp tục kiểm soát sát tiến độ và khả năng giải ngân của từng dự án.

3. Quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tổ chức quản lý tiến độ theo hồ sơ, hợp đồng và các quyết định phê duyệt; khối lượng hoàn thành được nghiệm thu làm cơ sở thanh toán theo quy định. Các nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn được thực hiện công khai thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND và Quyết định số 720/QĐ-UBND, trên cơ sở rà soát khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án.

Qua hồ sơ tổng hợp phục vụ báo cáo đến ngày 31/8/2026 chưa ghi nhận nội dung phải xử lý trách nhiệm do vi phạm chất lượng công trình. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân giữa các dự án chưa đồng đều; một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa phát sinh giải ngân, cần tiếp tục kiểm tra hiện trường, kiểm soát tiến độ hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

4. Thanh toán, quyết toán vốn

Việc thanh toán vốn được thực hiện trên cơ sở khối lượng hoàn thành, hồ sơ nghiệm thu và thủ tục kiểm soát chi. Đối với các dự án đã hoàn thành hoặc hết thời gian thực hiện theo quyết định, UBND phường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán; Phòng Kinh tế thực hiện theo dõi, thẩm tra quyết toán theo thẩm quyền.

Đáng lưu ý, 02 dự án có thời gian thực hiện 2024-2025 là tuyến đường Vũ Mạnh Hùng và hệ thống thoát nước khu dân cư Lộ Cương A được bố trí tổng 1.200 triệu đồng năm 2026 nhưng đến ngày 31/8 chưa phát sinh giải ngân. Qua hồ sơ theo dõi, một số nội dung tư vấn của dự án tuyến đường Vũ Mạnh Hùng hiện đang hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, thanh quyết toán theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công được thực hiện bám sát tình hình thực tế; việc điều chỉnh, phân bổ vốn được trình HĐND phường xem xét, quyết định kịp thời, tập trung vốn cho các dự án có khả năng triển khai và giải ngân. Đến hết ngày 31/8/2026, giải ngân đạt 50.751,336 triệu đồng, bằng 84,7% kế hoạch vốn đầu năm và vượt kịch bản giải ngân tháng 8 tại Kế hoạch số 203/KH-UBND.

Nguồn vốn được tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, giao thông - hạ tầng kỹ thuật và quốc phòng, an ninh; qua đó góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường học, hạ tầng giao thông, thoát nước, trụ sở và điều kiện phục vụ dân sinh trên địa bàn.

2. Tồn tại, hạn chế

Sau khi kế hoạch vốn được bổ sung tăng trong tháng 7/2026, tỷ lệ giải ngân trên tổng kế hoạch vốn hiện hành đến ngày 31/8 mới đạt 51,1%; số vốn còn phải giải ngân trong 04 tháng cuối năm là 48.539,741 triệu đồng. Tiến độ giải ngân giữa các dự án chưa đồng đều; 04/13 dự án chưa phát sinh giải ngân, một số dự án mới được bổ sung danh mục hoặc mới triển khai có khối lượng vốn còn lại lớn.

Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thanh lý, quyết toán ở một số dự án chuyển tiếp còn cần tập trung.

3. Nguyên nhân và trách nhiệm

Nguyên nhân khách quan chủ yếu là quy mô kế hoạch vốn được bổ sung tăng lớn vào tháng 7/2026, trong đó có các dự án khởi công mới, làm quỹ thời gian để hoàn thiện thủ tục, tổ chức thi công, nghiệm thu và giải ngân trong năm ngắn. Một số dự án có tính chất chuyển tiếp, hồ sơ thanh toán, quyết toán qua nhiều giai đoạn nên cần thời gian đối chiếu, hoàn thiện.

Nguyên nhân chủ quan là công tác chuẩn bị hồ sơ, phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan ở một số nội dung chưa thật sự đồng bộ. UBND phường chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường chịu trách nhiệm trực tiếp về

tổ chức thực hiện, quản lý tiến độ, khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán; Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu điều hành và điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong 04 tháng cuối năm; rà soát từng dự án, xây dựng tiến độ khối lượng, nghiệm thu và giải ngân cụ thể theo từng tháng 9, 10, 11 và 12/2026; gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn với kết quả thực hiện.

2. Tập trung các dự án có khối lượng vốn còn lại lớn, các dự án mới được bổ sung kế hoạch vốn và các dự án chưa phát sinh giải ngân đến hết tháng 8; kịp thời xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, hiện trường, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

3. Đối với dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, khẩn trương xác định chính xác số vốn không có khả năng giải ngân, nguyên nhân và phương án xử lý; kịp thời tham mưu điều chỉnh, điều hòa vốn cho dự án có khối lượng, có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, không để vốn chờ dự án.

4. Đối với các dự án đã hoàn thành hoặc hết thời gian thực hiện, tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán, xử lý công nợ; không để hồ sơ đủ điều kiện nhưng chậm luân chuyển giữa chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và cơ quan kiểm soát chi.

5. Tăng cường kiểm tra hiện trường, quản lý chất lượng, tiến độ theo hợp đồng; nghiệm thu đúng khối lượng thực tế, kiểm soát chặt phát sinh, điều chỉnh thiết kế, dự toán và tổng mức đầu tư; bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phòng chống thất thoát, lãng phí.

6. Duy trì chế độ báo cáo, đối chiếu số liệu giải ngân hằng tháng; thực hiện đầy đủ báo cáo phục vụ giám sát thường xuyên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường theo thời hạn yêu cầu.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với HĐND phường, Thường trực HĐND phường

Đề nghị tiếp tục quan tâm giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; xem xét, quyết nghị kịp thời các nội dung điều chỉnh, phân bổ vốn thuộc thẩm quyền khi UBND phường trình, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục tiêu và phù hợp khả năng giải ngân.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và cơ quan kiểm soát chi tăng cường phối hợp, chủ động hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán, quyết toán các dự án.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 đến ngày 31/8/2026 của UBND phường Tứ Minh phục vụ giám sát thường xuyên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường./.

Nơi nhận:
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA ĐTXD phường;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Sâm

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 ĐẾN NGÀY 31/8/2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	TMĐT	Thời gian	KHV 2026	Giải ngân đến 31/8	Tỷ lệ (%)	Tình trạng thực hiện	Khó khăn, vướng mắc/nội dung cần tập trung
1	Xây dựng trường THCS Tứ Minh, phường Tứ Minh	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	68.500	2023-2027	5.000	2.280	45,6	Đang thực hiện; đã phát sinh giải ngân	Còn 2.720 triệu đồng kế hoạch vốn; tiếp tục bám tiến độ khối lượng, nghiệm thu, thanh toán.
2	Cải tạo, sửa chữa các khối nhà lớp học Trường Tiểu học Tứ Minh	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	5.077,455	2025-2026	3.456	2.680	77,5	Đang hoàn thiện các thủ tục thanh toán, quyết toán	Còn 776 triệu đồng kế hoạch vốn; tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán/quyết toán.
3	Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 12 phòng Trường THCS Cẩm Đoài	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	16.209	2025-2026	14.881,477	11.408,892	76,7	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 76,7%	Còn 3.472,585 triệu đồng; tiếp tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.
4	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	6.915	2026-2027	6.400	4.366,828	68,2	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 68,2%	Còn 2.033,172 triệu đồng; tiếp tục đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán.
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vũ Mạnh Hùng, khu Lộ Cương	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	4.300	2024-2025	900	0	0,0	Chưa phát sinh giải ngân vốn năm 2026	Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán/quyết toán
6	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư Lộ Cương A	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	12.805	2024-2025	300	0	0,0	Chưa phát sinh giải ngân vốn năm 2026	Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán/quyết toán.
7	Cải tạo thoát nước, đường giao thông một số tuyến đường chính Quảng Cư - Ha Xá	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	48.698,5	2025-2026	32.232	19.633,355	60,9	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 60,9%	Còn 12.598,645 triệu đồng; cần tiếp tục tạo khối lượng, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
8	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến phố Phạm Quý Thích, Phạm Duy Ưởng và Lý Tử Cấu	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	11.176	2025-2026	8.832	3.776,643	42,8	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 42,8%	Đã điều chỉnh giảm 2.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND do không có khả năng giải ngân hết vốn giao; tiếp tục theo dõi sát tiến độ.
9	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến phố Nguyễn Cừ và Thạch Lam	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	9.500	2026-2027	6.200	2.973,554	48,0	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 48,0%	Còn 3.226,446 triệu đồng; tiếp tục đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán.
10	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến phố Lộ Cương, Nguyễn Ư Dĩ	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	10.500	2026-2027	6.500	3.111,748	47,9	Đang thực hiện; tỷ lệ giải ngân 47,9%	Còn 3.388,252 triệu đồng; tiếp tục đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán.
11	Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, sân trong khuôn viên Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	2.933,379	2026-2027	1.000	0	0,0	Chưa phát sinh giải ngân đến 31/8	Cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức thực hiện để tạo khối lượng giải ngân.
12	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, thoát nước Tổ dân phố Đìa, phường Tứ Minh	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	14.800	2026-2027	11.989,6	0	0,0	Bổ sung danh mục, bố trí vốn tháng 7/2026; chưa phát sinh giải ngân đến 31/8	Quỹ thời gian triển khai trong năm ngắn; cần tập trung hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công.
13	Cải tạo Ban Chỉ huy quân sự phường Tứ Minh	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường	Phường Tứ Minh	1.745,609	2026-2027	1.600	520,316	32,5	Bổ sung danh mục tháng 7/2026; đã phát sinh giải ngân	Còn 1.079,684 triệu đồng; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán.
	TỔNG CỘNG					**99.291,077**	**50.751,336**	**51,1**		