ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG VIỆT HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:613 /UBND-BC	*Việt Hoà, ngày* 14 *tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

I. Đặc điểm tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và công tác chỉ đạo điều hành

1.1. Khái quát kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao

Phường Việt Hòa là đơn vị hành chính thuộc thành phố Hải Phòng với diện tích tự nhiên 17,02 km², quy mô dân số năm 2026 là 35.067 người, gồm 11 tổ dân phố và 06 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sau sáp nhập.

Căn cứ Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND phường Việt Hòa và Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Việt Hòa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố với tổng mức đầu tư: 111.404 triệu đồng. (Nguồn thu sử dụng đất điều tiết về ngân sách phường: 85.731 triệu đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách phường: 25.673 triệu đồng).

1.2. Công tác triển khai, chỉ đạo, điều hành

Ngay sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch vốn của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND phường, UBND phường Việt Hòa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:

Phân bổ vốn kịp thời: HĐND phường ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 và quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án ngay từ đầu năm, bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức, không để xảy ra tình trạng dàn trải hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, ban quản lý dự án rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ kiểm soát chi và thanh toán vốn đầu tư công qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Giám sát thường xuyên, tháo gỡ vướng mắc: Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức họp giao ban đánh giá tiến độ từng công trình; phân công lãnh đạo UBND phường trực tiếp phụ trách, theo dõi từng dự án để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh về mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư và nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

II. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Tính đến ngày **13/11/2026**, tổng số vốn đã giải ngân đạt **93.974** triệu đồng/ **111.404** triệu đồng, đạt **84,35%** kế hoạch vốn giao.

1. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án do thành phố quản lý giao cho phường làm chủ đầu tư: 0 đồng (không có dự án).

2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố với tổng mức đầu tư: 111.404 triệu đồng. (Nguồn thu sử dụng đất điều tiết về ngân sách phường: 85.731 triệu đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách phường: 25.673 triệu đồng).

Cụ thể theo từng nhóm dự án và nguồn vốn như sau:

- **Giải ngân vốn chuyển tiếp:** Đạt **5.235** triệu đồng /5.586 triệu đồng, đạt **93.72**%.

- Giải ngân nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: Đạt **24.515** triệu đồng / **25.673** triệu đồng, đạt 95.5%**.**

- **Giải ngân nguồn ngân sách phường:** Đạt **69.459** triệu đồng / **85.731** triệu đồng, đạt **81%.**

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản: UBND phường đã bám sát các quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 để phân bổ và điều hành nguồn vốn kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu nâng cấp hạ tầng đô thị, giao thông và cơ sở vật chất giáo dục sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Hiệu quả từ cải cách hành chính và chuyển đổi số: Việc áp dụng quy trình giải quyết thủ tục đầu tư công khai, minh bạch cùng việc 100% hồ sơ thanh toán vốn được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước đã rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển chứng từ, hạn chế phiền hà, nâng cao hiệu quả giải ngân.

Chất lượng công trình được bảo đảm: Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng tại 11 tổ dân phố được phát huy tốt, bảo đảm các dự án triển khai đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân ở một số hạng mục, dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra do các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân khách quan:

Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt thấp (**44%** dự toán địa bàn và **39%** dự toán phường tính đến ngày 13/11/2026) do thị trường bất động sản trầm lắng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư từ ngân sách phường cho một số dự án khởi công mới.

Thời tiết diễn biến bất lợi trong một số thời điểm mùa mưa bão cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình ngoài trời.

Nguyên nhân chủ quan:

Công tác phối hợp giữa bộ phận chuyên môn của phường với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành có lúc còn chậm, dẫn đến tình trạng có khối lượng nhưng chưa kịp giải ngân vốn.

Năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, chưa tập trung tối đa nhân lực, máy móc theo cam kết tiến độ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt **100%** kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, UBND phường Việt Hòa tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán: Đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công các hạng mục còn lại; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ vào những ngày cuối năm.

Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn: Tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu ngân sách (đặc biệt là thu tiền sử dụng đất) để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành: Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Duy trì kỷ luật cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, dịch vụ công trực tuyến trong kiểm soát chi đầu tư công; gắn trách nhiệm

người đứng đầu và cán bộ chuyên môn với kết quả giải ngân của từng dự án để làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa năm 2026./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng, ban, đơn vị phường;
- VP HĐND & UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đào Quang Dương