UBND PHƯỜNG VIỆT HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /BC-BQLDA

Việt Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Việt Hòa

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa;
- Thường trực Đảng ủy phường Việt Hòa.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Giấy mời số 583-CV/ĐU ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Đảng ủy phường Việt Hòa về việc mời dự Hội nghị Thường trực Đảng ủy ngày 28/10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Việt Hòa báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công giao Ban làm Chủ đầu tư như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số lượng dự án: Ban đang quản lý 21 dự án, gồm: 06 dự án đã thi công hoàn thành, đang thực hiện thủ tục quyết toán; 11 dự án đang thi công; 04 dự án đang chuẩn bị thực hiện (khảo sát, thiết kế, chuẩn bị giải phóng mặt bằng).

2. Kết quả giải ngân:

Theo kế hoạch vốn năm 2026 đã điều chỉnh tại Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của UBND phường Việt Hòa, 17 dự án có kế hoạch 146,630 tỷ đồng, đã giải ngân 94,474 tỷ đồng trong năm 2026. Nếu tính thêm nhóm công trình trả nợ Cao An cũ, kế hoạch vốn là 155,842 tỷ đồng, đã giải ngân 99,209 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Về giải ngân theo kế hoạch vốn thành phố giao: Năm 2026, kế hoạch vốn được giao là 111,404 tỷ đồng; đến ngày 26/10/2026 đã giải ngân 93,974 tỷ đồng, đạt 84,35% kế hoạch (không bao gồm vốn năm 2025 kéo dài, có tính các công trình trả nợ Cao An cũ).

3. Đánh giá tiến độ: Trong 11 dự án đang thi công:

- Bảo đảm tiến độ: dự án đường trục Tổ dân phố 1, 2, 3 (đã thi công xong, đang thực hiện công tác nghiệm thu); dự án các đoạn tuyến Tổ dân phố Cao Xá, Đỗ Trung, Phú An (dự kiến hoàn thành ngày 15/11/2026 theo hợp đồng); dự án Tổ dân phố Nghĩa (cơ bản bảo đảm tiến độ).

- Chậm tiến độ: Trường Tiểu học Cao An (hợp đồng hoàn thành ngày 11/8/2026, đến nay cơ bản hoàn thành); Trường Tiểu học Lai Cách (chậm 2,5 tháng); Trường THCS Cao An (chậm 1,5 tháng); Tổ dân phố Trụ (chậm 2,5 tháng, đang tạm dừng thi công do nhà thầu chưa bố trí được nhân công); Tổ dân

phố Gạch (chậm khoảng 2,5 tháng); Trường Mầm non Cao An (hợp đồng hoàn thành ngày 03/8/2026, đến nay đã hoàn thiện, đang thực hiện công tác nghiệm thu).

- Trường Mầm non Việt Hòa mới khởi công đầu tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, vượt tiến độ hợp đồng (90 ngày) khoảng 01 tháng.

- Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Phú Quý khởi công đầu tháng 10/2026, đang triển khai thi công nền đường, bể xử lý nước thải. Tiến độ thi công đang đúng tiến độ.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do một số nhà thầu thi công chưa bố trí đủ nhân lực, máy móc, thiết bị theo tiến độ cam kết.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Các dự án đã thi công hoàn thành (06 dự án)

Gồm các dự án: (1) Xây dựng các hạng mục phụ của trụ sở, lắp đặt trang thiết bị nhà văn hóa trung tâm và lắp đặt hệ thống Camera giám sát của trụ sở UBND phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng; (2) Cải tạo các nút giao ngã tư đường Đồng Niên - Việt Hòa và nút giao đường Cầu Đồng - Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng; (3) Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND phường Việt Hòa; (4) Xây dựng mương tiêu thoát nước giáp đường Cầu Đồng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng; (5) Cải tạo phòng họp trực tuyến HĐND - UBND phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng; (6) Xây dựng mái che, lan can bể bơi Trường Tiểu học Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng.

- 06 dự án này đã kiểm toán độc lập, có tờ trình thẩm tra: số 24 ngày 29/6; số 35, 36, 37 ngày 27/7; số 38 ngày 29/7; số 56 ngày 14/9/2026.

- Kế hoạch tiếp theo: Phối hợp Phòng Kinh tế thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán trong Quý IV/2026.

- Giải ngân nhóm dự án: 8,471/8,900 tỷ đồng (đạt 95,18% giá trị đề nghị quyết toán).

2. Các dự án đang thi công (11 dự án)

2.1. Lĩnh vực giáo dục (05 dự án)

(1) Dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Tường nhà, khu vệ sinh, sơn lại khối nhà A; thay cửa hư hỏng; hệ thống điện, sân, tường rào Trường Mầm non Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Hưng Thành Phát; tiến độ hợp đồng hoàn thành ngày 03/8/2026.

- *Thực hiện đến nay:* Đã hoàn thiện.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Tổ chức nghiệm thu, bàn giao.

- Giải ngân: 4,381/5,562 tỷ đồng (đạt 78,76% giá trị dự kiến quyết toán).

(2) Dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Mái nhà ăn, trần sảnh, trần nhà đa năng, mái che di động phục vụ ngoài trời; hệ thống điện; thay hệ cửa gỗ bằng cửa nhôm vách kính Trường Tiểu học Cao An, phường Việt Hòa,

thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Bảo Châu; tiến độ hợp đồng hoàn thành ngày 11/8/2026.

- *Thực hiện đến nay:* Cơ bản đã hoàn thành.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Tổ chức nghiệm thu, bàn giao.

- Giải ngân: 4,142/4,849 tỷ đồng (đạt 85,42% giá trị dự kiến quyết toán).

(3) Dự án Nhà đa năng, bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Lai Cách, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Dương 79; tiến độ hợp đồng hoàn thành ngày 14/9/2026.

- *Thực hiện đến nay:* Nhà thầu đang triển khai các hạng mục hoàn thiện như: khu sân khấu, điện, sơn hoàn thiện…; khối nhà bảo vệ, nhà ăn bán trú, nhà để xe, nhà để thiết bị phòng cháy chữa cháy đã trát khoảng 90%, bắt đầu lát gạch; cổng đang hoàn thiện; tường rào đã xây móng, còn khoảng 50 m phía Bắc, Đông Bắc nhà đa năng.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Hoàn thiện nhà đa năng; làm trần thạch cao, điều hòa âm trần, đi dây điện các khối nhà phụ trợ; xây tường rào đoạn tiếp theo. Dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026, chậm 2,5 tháng so với hợp đồng.

- Giải ngân: 10,237/15,241 tỷ đồng (đạt 67,17% giá trị dự kiến quyết toán).

(4) Dự án Nhà lớp học 4 tầng 24 phòng Trường THCS Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Dương 79; khởi công ngày 17/4/2026, hoàn thành ngày 11/02/2027 (270 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* Đã đổ bê tông sàn mái tầng 1, đổ bê tông cột tầng 2. Tiến độ chậm 1,5 tháng so với tiến độ thi công chi tiết.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Xây tường gạch tầng 2; yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch bù tiến độ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong khuôn viên nhà trường.

- Giải ngân: 18,309/33,066 tỷ đồng (đạt 55,37% giá trị dự kiến quyết toán).

(5) Dự án Cải tạo, sửa chữa các điểm trường Trường Mầm non Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Đất Việt CP; thời hạn 90 ngày kể từ ngày khởi công 02/10/2026.

- *Thực hiện đến nay:* Khu Chi Hòa: phá dỡ, vận chuyển, tháo thiết bị nhà vệ sinh tầng 2 nhà 2 tầng. Khu trung tâm: thi công móng, cột cổng; xây xong tường rào E-I, đổ giằng tường E-F, H-I; lát đá granit bậc tam cấp nhà hiệu bộ; trát cạnh cửa, hoa sắt nhà bếp.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Khu Chi Hòa: chống thấm, lắp đặt cấp thoát nước, ốp lát khu vệ sinh nhà 2 tầng; cạo sơn cũ, sơn mới tường cổng. Khu trung tâm:

thi công dầm sàn cổng chính, trát tường rào E-I, lắp cửa, hoa sắt nhà bếp, lan can hoa nhà 2 tầng.

- Giải ngân: 0,361/1,267 tỷ đồng (đạt 28,49% giá trị dự kiến quyết toán).

2.2. Lĩnh vực giao thông, thoát nước (05 dự án)

(1) Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục Tổ dân phố 1, 2, 3, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Dương 79; khởi công ngày 20/01/2026, hoàn thành ngày 16/10/2026 (270 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* Tuyến 1, 2, 3 đã thi công xong, chờ nghiệm thu; đã dựng xong cột điện, chờ đóng điện.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Chờ điện lực cắt điện để chuyển dây điện; tổ chức nghiệm thu, bàn giao.

- Giải ngân: 15,082/17,972 tỷ đồng (đạt 83,91% giá trị dự kiến quyết toán).

(2) Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến Tổ dân phố Cao Xá, Đỗ Trung, Phú An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Dương 79; khởi công ngày 20/3/2026, hoàn thành ngày 15/11/2026 (240 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* Các tuyến 2, 3, 4, 5, 6, 7 đã lắp đặt xong block; đang đặt block tuyến 1, 8; đã dựng xong cột điện, đang lắp đặt xà sứ chờ đóng điện.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Hoàn thiện lắp đặt viên đan rãnh, block; thảm bê tông nhựa dự kiến đầu tháng 11/2026; chuẩn bị di chuyển dây điện; dự kiến kết thúc ngày 15/11/2026.

- Giải ngân: 11,819/17,318 tỷ đồng (đạt 68,25% giá trị dự kiến quyết toán).

(3) Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Nghĩa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Trường Thành; khởi công ngày 15/6/2026, dự kiến hoàn thành ngày 15/01/2027 (210 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* Tuyến số 2 đã hoàn thiện rãnh B800; tuyến số 1 đã thi công 396 m/464 m rãnh B800, lắp đặt 19 hố ga, khối lượng rãnh dọc tuyến số 1 ước đạt 85%; đã dựng 11/16 cột điện. Cơ bản bảo đảm tiến độ.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Hoàn thành rãnh B800 và rãnh ngang kết nối; tiếp tục dựng cột điện; lập thiết kế điều chỉnh hướng tuyến, tim đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư bám sát tiến độ để hoàn thành đúng với tiến độ đề ra.

- Giải ngân: 4,916/9,350 tỷ đồng (đạt 52,58% giá trị dự kiến quyết toán).

(4) Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Trụ, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Trường Thành; khởi công ngày 15/6/2026, hoàn thành theo hợp đồng ngày 15/01/2027 (210 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* mới đặt 130 m/640 m cống D1000 (cùng đế cống, quét nhựa bitum, mối nối); tháo dỡ ván khuôn 03 hố ga. Hiện tạm dừng thi công do nhà thầu chưa bố trí đủ nhân công; vướng đường điện 22 kV, chờ thỏa thuận với điện lực. Dự án chậm 2,5 tháng so với tiến độ.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Điều chỉnh thiết kế (bổ sung biện pháp thi công cống), thiết kế hoàn trả đường điện 22 kV để thỏa thuận với điện lực; tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị để thi công tại các vị trí không vướng mặt bằng. Yêu cầu nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết, cam kết mốc hoàn thành mới bằng văn bản.

- Giải ngân: 6,559/17,754 tỷ đồng (đạt 36,94% giá trị dự kiến quyết toán).

(5) Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Gạch, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng

- *Nhà thầu thi công:* Công ty TNHH Hưng Thành Phát; khởi công ngày 15/6/2026; các hộ dân bàn giao mặt bằng từ ngày 24/7/2026; dự kiến hoàn thành ngày 21/12/2026 (150 ngày).

- *Thực hiện đến nay:* Đã thi công 190 m/1.308 m rãnh dọc B800; tuyến 1 đã thi công khoảng 45 m lớp đất đồi K95. Tiến độ chậm khoảng 2,5 tháng so với tiến độ thi công chi tiết.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Tiếp tục thi công rãnh thoát nước, đắp, lu lèn K95, K98. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị để thi công tại các vị trí không vướng mặt bằng.

- Giải ngân: 4,106/11,809 tỷ đồng (đạt 34,77% giá trị dự kiến quyết toán).

2.3. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (01 dự án)

Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Phú Quý, xã Cao An (giai đoạn I mở rộng)

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thương mại VMH (Gói thầu số 08, Hợp đồng số 05.10/2026/HĐ-TCXD ngày 05/10/2026).

- *Thực hiện đến nay:* Đắp cát nền K95 tuyến 2, 3, 4; đã tập kết gạch xây; đào móng bể xử lý nước thải, đóng cọc tre, đổ bê tông lót đáy bể; đổ xong bê tông đáy hố ga.

- *Kế hoạch tiếp theo:* Tập kết, thi công bể xử lý nước thải; đặt hố ga và cống D600; đắp bờ chắn ranh đất.

- Giải ngân: 11,883/23,324 tỷ đồng (đạt 50,95% giá trị dự kiến quyết toán).

3. Các dự án đang chuẩn bị thực hiện (04 dự án)

- Nhà lớp học 4 tầng 12 phòng Trường THCS Lai Cách, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng: Đã có văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng; tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm tra. Kế hoạch tiếp theo: trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong tháng 10/2026; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2026. Dự kiến dự án khởi công trong tháng 12/2026.

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 5 đến Đường tỉnh 394, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng: Đã cắm cọc giải phóng mặt bằng. Kế hoạch tiếp theo: tư vấn bàn giao cọc giải phóng mặt bằng để chuẩn bị họp với Nhân dân. Thỏa thuận với các đơn vị liên quan đến tuyến đường.

- Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông Tổ dân phố Bầu - Bễ, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng: Đã khảo sát địa chất, địa hình. Kế hoạch tiếp theo: cắm cọc tim đường, cọc giải phóng mặt bằng để chuẩn bị họp với Nhân dân. Thỏa thuận với các đơn vị liên quan đến tuyến đường.

- Đường trục chính kết nối liên vùng, đoạn từ chân cầu vượt Đồng Niên đến ga Cao Xá, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng: Tư vấn đã cắm cọc giải phóng mặt bằng. Kế hoạch tiếp theo: tư vấn rà soát thiết kế so với các yêu cầu về công trình đường sắt để chuẩn bị thỏa thuận với các đơn vị liên quan đến đường sắt (Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam…).

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Giải phóng mặt bằng, hiến đất:

- Các dự án Tổ dân phố Trụ, Nghĩa, Gạch phải điều chỉnh hướng tuyến, tim đường để tạo đồng thuận, dẫn đến phải lập thiết kế điều chỉnh; khu dân cư Tổ dân phố Trụ công tác vận động tương đối chậm do chờ nhà thầu triển khai thi công. ***Khu dân cư Tổ dân phố Gạch đanh đề nghị bổ sung thêm 02 đoạn tuyến để thoát nước triệt để cho các hộ dân***.

- Các hộ dân kiến nghị đẩy nhanh việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến đất.

2. Hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: Trên các tuyến có hệ thống điện, cấp nước, cáp viễn thông đang vận hành do các đơn vị chuyên ngành quản lý; Quá trình triển khai phải bổ sung các hồ sơ liên quan đến di chuyển hệ thống điện và đăng ký lịch cắt điện.

3. Tập kết chất thải rắn: Chưa có vị trí tập kết chất thải rắn tạm thời sau khi phá dỡ (các dự án Tổ dân phố Trụ, Nghĩa, Gạch).

4. Năng lực nhà thầu: Ban đã có nhiều văn bản và biên bản làm việc hàng tuần đôn đốc nhưng nhà thầu thi công các dự án Tổ dân phố Trụ, Gạch vẫn chưa bố trí đủ nhân lực, máy móc, thiết bị theo tiến độ cam kết; dự án Tổ dân phố Trụ đang tạm dừng thi công do không có nhân công để thi công.

5. Dự án đang thực hiện công tác Quyết toán:

- Dự án cải tạo phòng họp trực tuyến HĐND-UBND phường Việt Hòa trong các Văn bản pháp lý đang ghi nguồn vốn là chi thường xuyên, thực tế đã chi từ nguồn vốn ngân sách phường. ***Đề nghị cho phép đính chính các Quyết định liên quan đến nguồn vốn.***

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Chỉ đạo các chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở Tổ dân phố Gạch, Trụ, Nghĩa tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai bù tiến độ.

- Chấp thuận điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công các dự án Tổ dân phố Trụ, Nghĩa, Gạch cho phù hợp với thực tế và ý kiến của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo thực hiện ngay công tác điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi hiến đất.

- Chỉ đạo phòng Kinh tế thẩm tra, phê duyệt quyết toán 06 dự án đã hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

- Yêu cầu nhà thầu thi công dự án Tổ dân phố Trụ, Gạch bố trí ngay nhân lực, máy móc, thiết bị để bù tiến độ đã chậm.

- Đôn đốc hoàn thành Trường Tiểu học Lai Cách trong tháng 11/2026; dự án Cao Xá, Đỗ Trung, Phú An hoàn thành thi công trước ngày 15/11/2026; tổ chức nghiệm thu, bàn giao các dự án Tổ dân phố 1, 2, 3, Trường Mầm non Cao An, Trường Tiểu học Cao An trong tháng 11/2026. Yêu cầu nhà thầu Trường THCS Cao An lập kế hoạch bù tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Việt Hòa kính báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- CT, PCT UBND phường;
- Phòng KT, XDNNMT;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KHKT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG VIỆT HÒA TỈNH HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG VIỆT HÒA

Ngô Đình Lâm

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Việt Hòa)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Giá trị dự kiến quyết toán	Lũy kế giải ngân	Tỷ lệ so với dự kiến QT (%)	Kế hoạch vốn năm 2026 được giao	Giải ngân năm 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (4)/(3)*	*(6)*	*(7)*
	TỔNG CỘNG (A + B)	**166,413**	**100,265**	**60,25**	**146,630**	**94,474**
A	**Dự án đã thi công hoàn thành (06 dự án)**	**8,900**	**8,471**	**95,18**	**6,039**	**5,857**
1	Xây dựng các hạng mục phụ của trụ sở, lắp đặt trang thiết bị nhà văn hóa trung tâm và lắp đặt hệ thống Camera giám sát của trụ sở UBND phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	2,679	2,526	94,27	2,482	2,386
2	Cải tạo các nút giao ngã tư đường Đồng Niên - Việt Hòa và nút giao đường Cầu Đồng - Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	0,939	0,767	81,62	0,067	0
3	Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND phường Việt Hòa	1,775	1,823	102,73	1,892	1,823
4	Xây dựng mương tiêu thoát nước giáp đường Cầu Đồng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	1,796	1,772	98,69	1,548	1,647
5	Cải tạo phòng họp trực tuyến HĐND - UBND phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	0,574	0,487	84,86	0,033	0
6	Xây dựng mái che, lan can bể bơi Trường Tiểu học Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	1,137	1,096	96,37	0,017	0
B	**Dự án đang thi công (11 dự án)**	**157,513**	**91,794**	**58,28**	**140,592**	**88,617**
1	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Tường nhà, khu vệ sinh, sơn lại khối nhà A; thay cửa hư hỏng; hệ thống điện, sân, tường rào Trường Mầm non Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	5,562	4,381	78,76	4,936	4,174

TT	Tên dự án	Giá trị dự kiến quyết toán	Lũy kế giải ngân	Tỷ lệ so với dự kiến QT (%)	Kế hoạch vốn năm 2026 được giao	Giải ngân năm 2026
2	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Mái nhà ăn, trần sảnh, trần nhà đa năng, mái che di động phục vụ ngoài trời; hệ thống điện; thay hệ cửa gỗ bằng cửa nhôm vách kính Trường Tiểu học Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	4,849	4,142	85,42	4,281	3,944
3	Nhà đa năng, bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Lai Cách, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	15,241	10,237	67,17	13,544	9,401
4	Nhà lớp học 4 tầng 24 phòng Trường THCS Cao An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	33,066	18,309	55,37	34,148	18,309
5	Cải tạo, sửa chữa các điểm trường Trường Mầm non Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	1,267	0,361	28,49	2,500	0,361
6	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục Tổ dân phố 1, 2, 3, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	17,972	15,082	83,91	16,180	14,302
7	Cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến Tổ dân phố Cao Xá, Đỗ Trung, Phú An, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	17,318	11,819	68,25	19,500	11,819
8	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Nghĩa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	9,350	4,916	52,58	7,638	4,590
9	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Trụ, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	17,754	6,559	36,94	10,196	6,045
10	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước Tổ dân phố Gạch, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	11,809	4,106	34,77	5,907	3,790
11	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Phú Quý, xã Cao An (giai đoạn I mở rộng)	23,324	11,883	50,95	21,762	11,883

TT	Tên dự án	Giá trị dự kiến quyết toán	Lũy kế giải ngân	Tỷ lệ so với dự kiến QT (%)	Kế hoạch vốn năm 2026 được giao	Giải ngân năm 2026
C	**Dự án đang chuẩn bị thực hiện (04 dự án)**	-	-	-		-
1	Nhà lớp học 4 tầng 12 phòng Trường THCS Lai Cách, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	-	-	-		-
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 5 đến Đường tỉnh 394, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	-	-	-		-
3	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông Tổ dân phố Bầu - Bễ, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	-	-	-		-
4	Đường trục chính kết nối liên vùng, đoạn từ chân cầu vượt Đồng Niên đến ga Cao Xá, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng	-	-	-		-