
BIỂU TIẾN ĐỘ THI CÔNG

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH, XÃ AN PHÚ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TT	Hạng mục công việc	Số ngày	Nhân công (người)	Thời gian thi công từ ngày 26/01/2026 đến ngày 04/04/2026
				Tháng 01/2026: 26/01/26 27/01/26 28/01/26 29/01/26 30/01/26 31/01/26
				Tháng 02/2026: 01/02/26 02/02/26 03/02/26 04/02/26 05/02/26 06/02/26 07/02/26 08/02/26 09/02/26 10/02/26 11/02/26 12/02/26 13/02/26 14/02/26 15/02/26 16/02/26 17/02/26 18/02/26 19/02/26 20/02/26 21/02/26 22/02/26 23/02/26 24/02/26 25/02/26 26/02/26 27/02/26 28/02/26
				Tháng 03/2026: 01/03/26 02/03/26 03/03/26 04/03/26 05/03/26 06/03/26 07/03/26 08/03/26 09/03/26 10/03/26 11/03/26 12/03/26 13/03/26 14/03/26 15/03/26 16/03/26 17/03/26 18/03/26 19/03/26 20/03/26 21/03/26 22/03/26 23/03/26 24/03/26 25/03/26 26/03/26 27/03/26 28/03/26 29/03/26 30/03/26 31/03/26
				04/2026: 01/04/26 02/04/26 03/04/26 04/04/26
I	**CÔNG TÁC CHUẨN BỊ**			
1	Xây dựng lán trại. Lắp dựng dàn giáo, lưới an toàn che chắn công trình	1	8	8 NC
II	**NHÀ LỚP HỌC, NHÀ HIỆU BỘ**			
1	Tháo dỡ mái cũ; chống thấm, láng sê nô; lắp dựng xà gồ thép, lợp mái tôn	5	6	6 NC
2	Tháo dỡ, sản xuất và lắp dựng mới cửa đi, cửa sổ	4	4	4 NC; 4 NC; 4 NC
3	Phá dỡ nền cũ, lát nền bằng gạch 600x600	8	6	6 NC; 6 NC
4	Tróc tường, dầm, trần bong ộp; cạo sơn cũ; trát hoàn thiện	12	6	6 NC; 6 NC
5	Mài granito cầu thang, tam cấp. Sơn trong và ngoài nhà	3	7	7 NC; 7 NC
6	Di chuyển điều hòa. Mở rộng, đổ bê tông và lát nền sân khấu	5	4	4 NC
III	**TƯỜNG RÀO**			
1	Phá dỡ tường rào hư hỏng, dọn mặt bằng. Thi công móng, giằng móng	6	6	6 NC
2	Xây tường, đổ bê tông giằng đỉnh, trát hoàn thiện, quét vôi ve	7	6	6 NC; 6 NC
IV	**NHÀ XE**			
1	Thi công móng. Sản xuất và lắp dựng cột, vì kèo, xà gồ thép	4	5	5 NC
2	Đổ bê tông nền nhà xe. Lợp mái tôn	2	6	6 NC
V	**SÂN**			
1	Đổ bê tông nền sân phía sau nhà lớp học 2 tầng 4 phòng	1	8	8 NC
VI	**HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO**			
1	Tháo dỡ lán trại, dọn dẹp vệ sinh. Nghiệm thu, bàn giao công trình	2	4	4 NC
	Tổng nhân công trong ngày (người)			8 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 7 4 7 7 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 8 6 4 4



CHỦ ĐẦU TƯ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Khương

TƯ VẤN GIÁM SÁT
GIÁM ĐỐC

Cao Ngọc Trân

NHÀ THẦU THI CÔNG
GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Tuyến