UBND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG
BCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Số:01 /PA-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạch Đằng, ngày 12 *tháng 3 năm 2026*

PHƯƠNG ÁN TRỌNG ĐIỂM
Bảo vệ đoạn đê K1+500- K1+600, tuyến đê Tả Sông Thải, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng

Do ảnh hưởng của bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Đông bắc bộ có mưa lớn kéo dài, mực nước Sông Thải lên cao, chảy siết. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) thành phố, phường đã tổ chức tuần tra canh gác trên các tuyến đê đi qua trên địa bàn phường. Để bảo vệ người và tài sản của nhân dân ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ban chỉ huy PTDS phường xây dựng phương án trọng điểm để bảo vệ an toàn cho tuyến đê trong mùa bão lũ năm 2026.

Tình huống giả định: sạt trượt mái đê phía sông đoạn từ K1+500- K1+600. Đây là đoạn đê có cao trình thấp, chưa được duy tu bảo dưỡng khi có bão, nước sông dâng cao mái đê nằm sát mép sông.

1. Về chỉ huy tại chỗ:

- Do đồng chí Nguyễn Hoàng Minh- Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường điều hành, chỉ huy xử lý sự cố.

- Chỉ huy lực lượng: Đồng chí Bùi Xuân Tùng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó trưởng Ban chỉ huy: Bố trí lực lượng.

- Chỉ huy vật tư: Đồng chí Bùi Trung Mạnh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường: Huy động vật tư, phương tiện.

- Chỉ huy hậu cần: Đồng chí Vũ Trọng Thủy - Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường: Chỉ đạo cung ứng nhu yếu phẩm.

2. Về lực lượng tại chỗ:

Chỉ huy lực lượng: Đồng chí Bùi Xuân Tùng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó trưởng Ban chỉ huy: Bố trí lực lượng gần nơi xảy ra sự cố K1+500- K1+600, tuyến đê Tả Sông Thải:

+ Lực lượng quân đội: 20 người.

+ Lực lượng công an: 30 người.

+ Lực lượng thanh niên: 20 người.

+ Lực lượng y tế, cứu thương: 03 người.

+ Lực lượng an ninh cơ sở và tổ dân phố: 150 người (70 người xử lý tại khu vực sự cố, 40 người phụ giúp máy xúc đá tại bãi đá dự trữ, vị, 40 người bốc rọ thép.

Lưu ý: Ngoài lực lượng nòng cốt tại khu vực theo kế hoạch, khi cần xử lý các tình huống cấp bách có thể điều động lực lượng tăng cường từ các khu vực khác theo lệnh của Ban chỉ huy PTDS phường.

3. Về vật tư tại chỗ:

- Chỉ huy vật tư: Đồng chí Bùi Trung Mạnh huy động vật tư, phương tiện phục vụ khắc phục sự cố, gồm các chủng loại sau:

+ Phương tiện: huy động 05 máy xúc; 09 xe ô tô tải.

+ Vật tư:

Các loại vật tư	Xà beng (Cái)	Xẻng (Cái)	Giao tông (Cái)	Cưa tay (Cái)	Bao tải (Cái)	Cọc tre (Cái)	Đất, cát dự phòng (m3)	Búa gỗ (Cái)	Cưa máy (Cái)
Số lượng	20	60	12	10	6.000	6.000	1.000	20	06

- 100 Rọ thép 01 m3, 300 m3 đá hộc, 2.000m vải địa kỹ thuật, 200 chiếc áo phao cách vị trí sạt lở 01km.

*** Về hậu cần tại chỗ:**

- Chỉ huy hậu cần: Đồng chí Vũ Trọng Thủy chỉ đạo cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ lực lượng tham gia khắc phục sự cố đê:

+ Áo mưa: 150 chiếc;

+ Nước: 50 bình loại 10 lít/bình;

+ Lương khô: 20kg;

+ Bánh mỳ: 100 gói.

*** Về kỹ thuật:**

- Chỉ huy kỹ thuật: Đồng chí Lê Khả Phòng (0902.045.596) trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn kỹ thuật xử lý sự cố.

+ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 04 người

+ Hạt Quản lý đê điều Thủy Nguyên: 02 người.

Giải pháp kỹ thuật:

BCH đã họp bàn và đưa ra giải pháp kỹ thuật như sau:

+ Thả đá hộc xuống các hố xói, sau đó thả rọ đá để gia cố;

+ Dùng bao tải đất, bao tải cát để bịt các lỗ thủng;

+ Đắp đất, gia cố thân đê bằng vải địa kỹ thuật.

Tiến hành xử lý sự cố:

Khi có lệnh của Ban Chỉ huy PTDS phường các đơn vị tập trung lực lượng và vật tư tại vị trí khu vực cống Thủy Sản, tuyến đê Tả Sông Thải.

- 03 xe ôtô chuyển rọ thép, áo phao, bao tải, vật tư và đá hộc từ kho dự trữ và kho của BCH quân sự phường đến nơi ứng cứu.

- 06 xe ôtô chở cọc tre, đất, cát từ bãi vật liệu xây dựng, khu mỏ khai thác gần nhất trên địa bàn phường tập kết tại vị trí xảy ra sự cố.

- Các lực lượng khác tiến hành xử lý đóng cọc tre phía ngoài đê, đóng các bao cát, cho đá hộc vào rọ thép theo hướng dẫn của lực lượng kỹ thuật.

- Ban Chỉ huy PTDS phường chuẩn bị các phương án di dân khi có tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sau khi xử lý xong phần cung mái bị sạt lở thì tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sự cố, để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo cao nhất không để xảy ra vỡ đê./.

Nơi nhận:
- BCH PTDS TP;
- VP UBND TP;
- Sở NN&MT, Chi cục TNN&PCTT;
- TT Đảng ủy - TT HĐND;
- CT, các PCT UBND phường;
- Thành viên BCH PTDS phường;
- VP HĐND&UBND phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: BCH PTDS.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

U.B.N.D PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TP HẢI PHÒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Phạm Quang Thanh