

Số: 379/BC-UBND

Thanh Hà, ngày 07 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Thực hiện Công văn số 6054/STC-THQH ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027. Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà đã rà soát nhu cầu, báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là: 253.530 triệu đồng/17 dự án, trong đó:

- Dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: 209.022 triệu đồng/09 dự án.

- Dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 44.508,479 triệu đồng/08 dự án (*Trong đó: nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu là 30.858,479 triệu đồng và nguồn ngân sách xã là 13.650 triệu đồng chẵn*).

* Về nguồn vốn:

- Đối với các dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố đã giao ngay từ đầu năm 2026.

- Đối với các dự án cấp xã:

+ Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố giao ngay từ đầu năm 2026 và được Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà phân bổ và thực hiện giải ngân theo kế hoạch, kịch bản.

+ Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết về ngân sách xã: Đến ngày 30/6/2026, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà chưa hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch thành phố giao, đạt tỷ lệ 8,8%.

2. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

- Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026: 115.178 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45,43% kế hoạch vốn năm 2026 và đạt tỷ lệ 100,5% so với tỷ lệ kế hoạch HĐND thành phố giao. *Trong đó:*

+ Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án do thành phố quản lý giao cho xã làm chủ đầu tư: 106.125 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50,77% kế hoạch vốn năm 2026.

+ Kết quả giải ngân các dự án từ ngân sách xã: 9.052 triệu đồng, đạt tỷ lệ 20,34% kế hoạch vốn năm 2026.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản đã xây dựng, có tác động tích cực tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt giúp gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và các ngành phụ trợ, ổn định thu nhập của lao động làm trong các ngành liên quan.

3. Ước giải ngân đầu tư công năm 2026

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở tiến độ thực hiện từng dự án, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà xây dựng kịch bản giải ngân 6 tháng cuối năm như sau:

3.1. Kịch bản giải ngân vốn ĐTC các dự án Thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư

TT	Thời gian	Lũy kế Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Lũy kế Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	106.125,4	50,8%
2	7 tháng	111.799,1	53,5%
3	8 tháng	132.184,9	63,2%
4	9 tháng	135.592,2	64,9%
5	10 tháng	146.558,7	70,1%
6	11 tháng	166.758,1	79,8%
7	12 tháng	209.021,9	100%

3.2. Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án của xã

TT	Thời gian	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	9.052	20,3%
2	7 tháng	12.052	27%
3	8 tháng	15.052	34%
4	9 tháng	18.052	41%
5	10 tháng	22.500	51%
6	11 tháng	28.500	64%
7	12 tháng	44.508	100%

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư: Bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm bổ sung dự án mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ động rà soát tiến độ từng dự án để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Phòng Kinh tế xã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và quyết toán, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chất lượng.

4.2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn

a) Giao chủ đầu tư

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND xã về tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra tiến độ hàng tuần, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xác định rõ nguyên nhân, yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công để bù đắp cho phần khối lượng thực hiện chậm; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

b) Giao Phòng Kinh tế xã

Chủ động theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án để đề xuất, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải ngân hết vốn bổ sung (nếu có); bổ sung dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026.

4.3. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Chủ đầu tư dự án thực hiện và đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện:

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ, chứng từ để đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

+ Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

- Phòng Kinh tế xã: Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

5. Chủ động điều hành kế hoạch vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn của từng dự án; kịp thời tham mưu hoặc thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân hàng tháng để kịp thời xem xét, chỉ đạo đối với các dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đầu tư công

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND xã về tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong năm 2026. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây chậm tiến độ thực hiện dự án hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của xã.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

1. Về nguyên tắc, tiêu chí

- Thực hiện theo định hướng phát triển tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Trung ương, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030; phù hợp Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 27/9/2025 Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Lập kế hoạch phải phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công. Đảm bảo về sự cần thiết, đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT UBND ngày 29/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; đăng ký nhu cầu vốn phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải. Phát huy vai trò của vốn

đầu tư công trong việc thu hút, định hướng và khơi thông tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác; lấy vốn đầu tư công làm “vốn mồi” để tạo đột phá trong huy động nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư..., từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa và nâng cao tính bền vững của các dự án.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công được quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 27/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg ngày 18/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và các pháp luật có liên quan khác.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa các công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế, đảm bảo thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 27/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; giảm số lượng dự án sử dụng vốn NSTW tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình, dự án theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 06/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các dự án thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường.

- Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định pháp luật và Nghị quyết số 74/2022/QH15

ngày 15/11/2022 của Quốc hội, chỉ bố trí vốn đầu tư công cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027 phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; Mức vốn theo từng nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án không vượt quá số vốn trong tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ đi lũy kế vốn đã giải ngân, số vốn kế hoạch năm 2025 được cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 và số vốn đã giao trong năm 2026 của dự án.

- Đảm bảo tỷ lệ chi tối thiểu cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo và dạy nghề theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ..

2. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng số vốn là 84.870,43 triệu đồng. Trong đó:

- Dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: 48.406,45 triệu đồng/3 dự án.
- Dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 36.463,98 triệu đồng/04 dự án (*Trong đó: nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu là 24.463,98 triệu đồng và nguồn ngân sách xã là 12.000 triệu đồng chẵn*)

(Chi tiết theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm)

3. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027

- Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công;

- Đối với dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2026 trở về trước: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức nghiệm thu quyết toán A-B, hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Đối với dự án khởi công mới: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có quyết định giao vốn và sớm khởi công dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện đầu tư phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2027 và theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao để không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản;

- Chủ động rà soát kịp thời để điều chuyển kế hoạch vốn năm 2027 của các dự án có tiến độ đầu tư chậm, kém hiệu quả, dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân vốn đầu tư, để bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng nhưng chưa bố trí đủ vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

- Các chủ đầu tư phải đề xuất, báo cáo tập trung về UBND xã để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật cho từng dự án để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án theo kế hoạch vốn giao.

- Sử dụng vốn NSNN để dẫn dắt, khai thác tối đa các nguồn lực huy động, đóng góp của các thành phần kinh tế khác.

- Phần đầu năm 2027, thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TP Hải Phòng;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban QLDA ĐTXD xã Thanh Hà;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Thước