

Số: 248/KH-UBND

Thanh Hà, ngày 27 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố về việc điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà ban hành Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch thành phố giao.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Đề cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện với nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố giao.

- Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Chủ động, sâu sát, kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án.

II. ĐIỀU CHỈNH KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là: 253.530 triệu đồng (*trong đó: Dự án thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư: 209.022 triệu đồng và Dự án từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã: 44.508,479 triệu đồng*). Phân đầu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân đạt 100% vốn thành phố giao, cụ thể như sau:

1.1. Kịch bản giải ngân vốn ĐTC các dự án Thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư

TT	Thời gian	Lũy kế Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Lũy kế Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	106.125,4	50,8%
2	7 tháng	119.225,4	57%
3	8 tháng	143.525,4	68,7%
4	9 tháng	160.825,4	76,9%
5	10 tháng	183.409,2	87,7%
6	11 tháng	195.191	93,4%
7	12 tháng	209.021,9	100%

1.2. Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án của xã

TT	Thời gian	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ giải ngân
1	6 tháng	9.052	20,3%
2	7 tháng	21.426	48,1%
3	8 tháng	27.004	60,7%
4	9 tháng	30.967	69,6%
5	10 tháng	34.386	77,3%

6	11 tháng	38.544	86,6%
7	12 tháng	44.508	100%

2. Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 chi tiết theo từng dự án

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư: Bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm bổ sung dự án mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ động rà soát tiến độ từng dự án để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Phòng Kinh tế xã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và quyết toán, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chất lượng.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn

a) Giao chủ đầu tư

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND xã về tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra tiến độ hàng tuần, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xác định rõ nguyên nhân, yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công để bù đắp cho phần khối lượng thực hiện chậm; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

b) Giao Phòng Kinh tế xã

Chủ động theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án để đề xuất, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải ngân hết vốn bổ sung (nếu có); bổ sung dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2026.

3. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Chủ đầu tư dự án thực hiện và đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện:
 - + Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.
 - + Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.
- Phòng Kinh tế xã: Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

4. Chủ động điều hành kế hoạch vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn của từng dự án; kịp thời tham mưu hoặc thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân hàng tháng để kịp thời xem xét, chỉ đạo đối với các dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đầu tư công

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND xã về tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong năm 2026. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây chậm tiến độ thực hiện dự án hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Kinh tế

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo UBND xã phương án điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

- Chủ trì cùng chủ đầu tư rà soát, đánh giá đối với các dự án dừng thực hiện, điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo UBND xã.

- Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tiếp tục theo dõi, rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân xã đề xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

2. Kho bạc Nhà nước khu vực III - PGD số 6

- Tạo điều kiện rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán cho các dự án đủ điều kiện thực hiện giải ngân.

- Đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho các chủ đầu tư, song song với công khai minh bạch trong quá trình thụ lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

- Rà soát, đối chiếu, cung cấp số liệu giải ngân định kỳ và đột xuất để phục vụ cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo thành phố.

3. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã

- Tăng cường phối hợp với phòng kinh tế tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- Tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong tất cả các khâu từ lựa chọn nhà thầu, khảo sát thiết kế, lập dự toán cho đến thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình.

- Bám sát kế hoạch giải ngân đã xây dựng của đơn vị mình. Chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gửi phòng Kinh tế xã để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND xã Thanh Hà./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính thành phố;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Ông (bà) BT Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Duy Thước