ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:413/KH-UBND	*An Biên, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

KẾ HOẠCH

Giải ngân vốn đầu tư công Quý IV năm 2026 phường An Biên

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư; giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công phường năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 24/7/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Biên về giải ngân vốn đầu tư công Quý III năm 2026;

Ủy ban nhân dân phường An Biên ban hành Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Quý IV năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến hết Quý III năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hiện hành của phường An Biên là 214.172,443 triệu đồng, bố trí cho 17 dự án; đến hết ngày 30/9/2026 đã giải ngân 160.460,225 triệu đồng, đạt 74,92% kế hoạch vốn, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Lũy kế giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Vốn thành phố giao phường làm chủ đầu tư	150.836,179	102.638,667	68,05
2	Vốn ngân sách thành phố phân bổ cho phường	44.599,150	44.599,150	100,00
3	Vốn tăng thu ngân sách phường	18.737,114	13.222,408	70,57
Tổng số		**214.172,443**	**160.460,225**	**74,92**

Nguồn vốn thành phố phân bổ cho phường đã giải ngân 100%; nguồn vốn thành phố giao phường làm chủ đầu tư và nguồn tăng thu ngân sách phường còn phải tiếp tục đẩy nhanh giải ngân. Tổng vốn còn lại phải giải ngân để hoàn thành 100% kế hoạch là 53.712,218 triệu đồng.

2. Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Quý IV năm 2026

Trong Quý IV năm 2026, số vốn phải giải ngân là 53.712,218 triệu đồng. Chi tiết kịch bản theo từng tháng như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Thời gian	Lũy kế giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Đến hết ngày 31/10/2026	165.960,225	77,49
2	Đến hết ngày 30/11/2026	182.732,359	85,32
3	Đến hết ngày 31/12/2026	214.172,114	100

(Chi tiết tại phụ lục - kèm theo.)

3. Nhiệm vụ, giải pháp chung

3.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy phường về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; gắn tiến độ giải ngân với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026.

3.2. Căn cứ kịch bản giải ngân để theo dõi, tổng hợp hằng tuần; chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh. Kịp thời đề xuất điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc không giải ngân hết sang dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, hoặc đề xuất thành phố điều chỉnh giảm vốn theo quy định.

3.3. Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ trực tiếp theo dõi từng dự án; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả đầu ra. Người được phân công chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả thực hiện; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ, không giải ngân hết kế hoạch vốn do nguyên nhân chủ quan.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Phòng Kinh tế

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ giải ngân hằng tuần; đối chiếu kết quả với kịch bản phường và tỷ lệ thành phố giao trên vốn hiện hành, tham mưu UBND phường chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

- Chủ trì rà soát khả năng giải ngân; tham mưu điều chuyển vốn hoặc báo cáo thành phố điều chỉnh giảm vốn đối với dự án không còn nhu cầu sang các dự án chưa được bố trí đủ vốn thực hiện dự án trong năm 2026.

- Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, tham mưu phê duyệt quyết toán dự án do UBND phường quyết định đầu tư; tham mưu UBND phường trình Sở Tài chính quyết toán dự án do thành phố giao phường làm chủ đầu tư. Định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính theo quy định.

4.2. Giao Phòng Xây dựng và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trong công tác giải phóng mặt bằng; thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Tập trung giải quyết khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vườn hoa Cầu Niệm; bảo đảm công khai, đúng quy định, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài; kịp thời báo cáo UBND phường nội dung vượt thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát chất lượng công trình, đôn đốc tiến độ thi công; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tháo gỡ khó khăn phát sinh.

4.3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

- Trên cơ sở phụ lục kèm theo kịch bản giải ngân, lập tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo tuần, theo tháng đối với từng dự án; xác định cụ thể khối lượng hoàn thành, giá trị nghiệm thu, thanh toán và thời điểm giải ngân, gửi Phòng Kinh tế theo dõi, tổng hợp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn

thành; không để tồn đọng hồ sơ hoặc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm vốn đối với hai dự án đã phê duyệt quyết toán; theo dõi riêng tiến độ giải ngân của dự án Công viên xung quanh nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm. Hằng tuần báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc gửi Phòng Kinh tế tổng hợp.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, nhất là người đứng đầu xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kịch bản giải ngân tại Kế hoạch này, phấn đấu nâng cao kết quả giải ngân so với kịch bản và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công 100% trong năm 2026./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- TTĐU, TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng XD&MT, KT;
- Ban QLDA ĐTXD phường;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Tịnh