ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 286 / KH-UBND	*An Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2026*

KẾ HOẠCH

Giải ngân vốn đầu tư công Quý III năm 2026 phường An Biên (Điều chỉnh lần 1)

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư; giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026 giữa các chủ đầu tư;

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công phường năm 2026 (lần 2);

Ủy ban nhân dân phường An Biên ban hành Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (điều chỉnh lần 1) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường An Biên sau điều chỉnh (lần 3) là 214.172,112 triệu đồng; đến hết ngày 30/6/2026 đã giải ngân 80.960,226 tỷ đồng (tương đương 37,8%), cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Luỹ kế giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Ngân sách thành phố	150.835,848	45.093,025	29,9
2	Ngân sách phường	63.336,264	35.867,201	56,6
	Tổng số	**230.533,340**	**80.960,226**	**37,8**

2. Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Quý 3 năm 2026

Luỹ kế giải ngân đến ngày 30/9/2026 là 176.940,668 triệu đồng, đạt 82,6% kế hoạch vốn được giao. Chi tiết kịch bản giải ngân theo từng tháng như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tháng	Luỹ kế giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Đến hết ngày 31/7/2026	104.198,744	48,7
2	Đến hết ngày 31/8/2026	151.482,565	70,7
3	Đến hết ngày 30/9/2026	176.940,668	82,6

(Chi tiết tại phụ lục - kèm theo)

3. Nhiệm vụ, giải pháp chung

3.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Nghị quyết của Đảng uỷ phường về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn liền với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân.

3.2. Căn cứ kịch bản giải ngân theo dõi, tổng hợp; kịp thời đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn hoặc đề xuất UBND thành phố điều chỉnh giảm vốn. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh; xác định rõ những tồn tại, hạn chế ở từng khâu để kịp thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

3.3. Phân công cụ thể lãnh đạo và cán bộ trực tiếp theo dõi từng dự án; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra. Người được phân công chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân

của dự án. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường và Chủ tịch UBND phường nếu để dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết kế hoạch vốn do nguyên nhân chủ quan.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Phòng Kinh tế

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo UBND phường về tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, kịp thời báo cáo điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn hoặc đề xuất UBND phường báo cáo UBND thành phố điều chỉnh giảm vốn.

- Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án do UBND phường quyết định đầu tư và tham mưu UBND phường trình Sở Tài chính quyết toán các dự án do UBND thành phố giao UBND phường làm chủ đầu tư.

4.2. Giao Phòng Xây dựng và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; trình Quyết định thu hồi đất đối với các cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi tại các dự án đầu tư công bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; bảo đảm công khai, đúng quy định, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài hoặc hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Kịp thời báo cáo UBND phường đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát chất lượng công trình, đôn đốc tiến độ thi công; chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công.

4.3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Trên cơ sở kịch bản giải ngân tại Phụ lục kèm theo, lập tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo tuần, theo tháng đối với từng dự án; xác định cụ thể khối lượng hoàn thành, giá trị nghiệm thu, thanh toán và thời điểm giải ngân; gửi Phòng Kinh tế theo dõi, tổng hợp.”

- Tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Bám sát kế hoạch giải ngân để triển khai thi công các dự án. Chủ động rà soát, báo cáo UBND phường điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn hoặc đề xuất UBND phường báo cáo UBND thành phố điều chỉnh giảm vốn.

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gửi Phòng Kinh tế tổng hợp, báo cáo UBND phường.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch của UBND thành phố giao và Kế hoạch của UBND phường xây dựng./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- TTĐU, TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng XD&MT, KT;
- Ban QLDA ĐTXD phường;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Tịnh