ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAI KHÊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 448/BC-UBND	

Lai Khê, ngày 31 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc công khai danh mục, tiến độ và mức vốn đầu tư các công trình, dự án đầu tư công do cấp xã làm chủ đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 40/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022; căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Lai Khê về việc giao dự toán kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo công khai danh mục, tiến độ thực hiện và mức vốn đầu tư các công trình, dự án cấp xã quản lý trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Nội dung công khai.

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư công 2024 và Điều 11 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, bao gồm.

- Danh mục các công trình, dự án đầu tư công được bố trí vốn trong năm (tên công trình, địa điểm xây dựng..)

- Tổng mức đầu tư của từng dự án và cơ cấu nguồn vốn (ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã nguồn vốn huy động hợp pháp khác).

Kế hoạch vốn được giao trong năm, hình thức quản lý dự án, giám sát thi công công trình.

Tiến độ khởi công, thời gian dự kiến hoàn thành và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có).

2. Hình thức và thời điểm công khai.

Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của xã.

Tại địa chỉ: https://laikhe.haiphong.gov.vn.

Thông báo trên hệ thống truyền thanh.

Báo các trực tiếp tại các cuộc họp, tại các kỳ họp HĐND xã.

3. Chi tiết danh mục, mức vốn đầu tư và tiến độ các công trình dự án khởi công xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã.

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo công khai danh mục, tiến độ và mức vốn đầu tư của các công trình, dự án do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Lai Khê./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Viết Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LAI KHÊ

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI DANH MỤC, TIẾN ĐỘ VÀ MỨC VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO UBND XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NĂM NĂM 2026

(Kem theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 31/7/2026 của UBND xã Lai Khê)

ĐVT: Triệu đồng

St	Tên dự án	Mục đích đầu tư	Tổng mức ĐT	Quyết định phê duyệt (Số, ngày)	Kế hoạch vốn giao trong năm	Nguồn vốn	Đơn vị thi công	Hình thức QLDA	Thời gian khởi công	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà ông Sáng thôn Phạm Xá 1, đến giếng làng thôn Phạm Xá 2, xã Lai Khê	Mở rộng, cải tạo, nâng cấp	14.500	QĐ số: 1795, ngày 29/7/2026	6.000	Ngân sách xã	Công ty TNHH XD TM Mai Linh	Thuê tư vấn quản lý dự án	09/2026	02/2027	